О Б Щ И Н А Б У Р Г А С
8000 Бургас, ул."Александровска" № 26
тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14
www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg

Всички ПК на ОбС Бургас
02.04.21

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. БУРГАС

ОБЩИНА БУРГАС
П. код 8000
Регистрационен индекс и дата
61-00-118 | 31.03.21

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БУРГАС
Регистрационен индекс и дата
08-00-11358 | 01.04.21

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

ОТ ДИМИТЪР НИКОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

Относно: Одобряване на Финалния доклад-отчет за изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Бургас за периода 2014-2020г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Бургас изпълнява Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Бургас за периода 2014-2020г., разработен в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас", финансиран по ДБФП BG161PO001/1.4-07/2010/004-U-011 от ОП „Регионално развитие" 2007-2013 г., схема BG161PO/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие". Планът е одобрен с Решение по т.31 от Протокол 31/17.12.2013г. на Общински съвет-Бургас и с писмо рег.№ 99-00- 6-12302/17.12.2013 г. от УО на ОПРР.

През 2015 г. Община Бургас проведе процедура по изменение на плана, при която бяха включени нови проекти за реализиране в зоните за въздействие и допълнителни проекти извън одобрените зони за въздействие за подкрепа на функционалните връзки на града с неговата периферия. Измененият план е одобрен от Общински съвет-Бургас с Решение по т.41 от Протокол № 6 на Общински съвет Бургас. Изменението на ИПГВР на гр. Бургас е одобрено с писмо № 99-00-6-3714(5)/03.02.2016г. на УО на ОПРР.

В съответствие с Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие /изм. декември 2020/, Общината следва да изготви и представи пред УО на ОПРР одобрен от Общински съвет финален доклад-отчет на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в срок до 31.03.2021. Докладът съдържа следните елементи (т.5.2 от Методическите насоки):

- Актуализирана матрица-бюджет за проектите в зоните за въздействие и за

проектите за функционални връзки, с включени проекти/проектни идеи, които са идентифицирани към момента на финалното отчитане и които не са включени до момента в матрицата-бюджет:

- Всички проектни идеи, които общината е включила в процеса по актуализиране и допълване на инвестиционната си програма по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020;
- Всички проекти, предвидени за финансиране изцяло с финансови инструменти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020, за които Междинното звено е издало положително становище за съответствие с ИПГВР;
- Други нови проекти/проектни идеи, които са идентифицирани след одобрението/изменението на ИПГВР до момента на финалното отчитане, които допринасят за изпълнението на целите и приоритетите на ИПГВР.

- Отчитане на индикаторите за наблюдение на изпълнението на плана и информация за степента на постигане на целевите им стойности към края на периода;
- Преглед на постигнатия напредък в изпълнението на плана като цяло и информация за степента на постигане на стратегията, приоритетите и целите на плана;
- Информация за идентифицирани проблемни области и ограничители на развитието на местно ниво, попречили на изпълнението на ИПГВР;
- Основни изводи и препоръки за следващия програмен период.

При изготвяне на Доклада и в съответствие с указанията е отчетено изпълнението към 31.12.2020г., както и планираното такова до края на периода на допустимост на разходите през програмен период 2014-2020г., а именно до 31.12.2023г.

Финалният доклад-отчет на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Бургас 2014 - 2020 г. е изготвен в изпълнение на т.5.3 от Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие.

Съгласно изискванията на т.5.4 от Методическите насоки за разработване и прилагане на ИПГВР, Финалният Доклад-отчет се одобрява от Кмета на Общината и се представя за информация пред Общинския съвет.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т, 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и т.5.4 от Методическите насоки за разработване и прилагане на ИПГВР, предлагам на Общински съвет-Бургас следното

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет-Бургас одобрява Финалният доклад-отчет за изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Бургас за периода 2014 - 2020г.

Приложение:

1. Финален доклад-отчет на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Бургас 2014 - 2020г. с приложения - 1 броя на хартиен носител и 1 броя на електронен носител - CD.

2. Актуализирана матрица бюджет;

3. Отчет на Програмата за изпълнение на проектите от ИПГВР на гр. Бургас.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

ФИНАЛЕН ДОКЛАД - ОТЧЕТ
ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД БУРГАС
2014-2020 Г.



СЪДЪРЖАНИЕ

I. СЪЩНОСТ И ОБХВАТ НА ФИНАЛНИЯ ДОКЛАД-ОТЧЕТ НА ИПГВР 5

II. МЕТОДИКА 5

III. ОБХВАТ НА ПРОЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ ВЪВ ФИНАЛНИЯ ДОКЛАД – ОТЧЕТ НА ИПГВР НА ГРАД БУРГАС 8

IV. ОТЧИТАНЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ИМ СТОЙНОСТИ КЪМ КРАЯ НА ПЕРИОДА 24

V. ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА, ПРИОРИТЕТИТЕ И ЦЕЛИТЕ НА ПЛАНА 55

5.1 ФИНАНСОВ РЕСУРС НА ИПГВР 55

5.2 ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ МОМЕНТА НА ФИНАЛНОТО ОТЧИТАНЕ 59

5.2.1. ЗОНА НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ 74

5.2.2. ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 78

5.2.3. ЗОНИ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 80

5.2.4. ОБЕКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ИПГВР НА ГРАД БУРГАС, ИЗВЪН ОДОБРЕНИТЕ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ, ЗА ПОДКРЕПА НА ФУНКЦИОНАЛНИ ВРЪЗКИ НА ГРАДА С НЕГОВАТА ПЕРИФЕРИЯ 81

VI. ОБОБЩЕНИЯ И ИЗВОДИ 83

6.1 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ ПО ЗОНИ 83

6.2 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПРОЕКТНИ ГРУПИ 84

6.3 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПРОЕКТНИ ГРУПИ И ЗОНИ НА ИПГВР 85

6.4 СТАТУС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ ПО ИПГВР БУРГАС 86

6.5 ТЕРИТОРИАЛНА ПРОЕКЦИЯ НА ИЗПЪЛНЯВАНИТЕ ПРОЕКТИ 88

6.6 ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА БУРГАС 2015-2020 Г. И ИПГВР 88

6.7 СКАЛА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ ПО ИПГВР 89

6.7.1 Скала на въздействието върху зоните по тематични групи 89

6.7.2 Скала на въздействието върху зоните 90

6.7.3 Скала на въздействието на проектите по Зони за въздействие с оглед постигане на специфичните цели на ИПГВР 91

VII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНИ ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ И ОГРАНИЧИТЕЛИ НА РАЗВИТИЕТО НА МЕСТНО НИВО, ПОПРЕЧИЛИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИПГВР 101

VIII. ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПЕРИОД 101

ПРИЛОЖЕНИЯ 102

Списък на таблиците

Таблица 1. Проекти в Зоната за въздействие с публични функции (ЗВ I) 8
Таблица 2. Проекти включени в зоната за въздействие със социални функции 11
Таблица 3: Проекти включени в зоната с потенциал за икономическо въздействие - *ЗВ III* 13
Таблица 4. Проекти, извън зоните за въздействие, подкрепящи за функционалните връзки на града с периферията 14
Таблица 5. Списък с индикативни основни проекти на ИП 16
Таблица 6. Списък с индикативни резервни проекти на ИП 18
Таблица 7. Индикатори за изпълнение – Зона за въздействие с публични функции с висока обществена значимост 26
Таблица 8. Индикатори за изпълнение за Зона за въздействие с преобладаващ социален характер 38
Таблица 9. Индикатори за изпълнение за Зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие 47
Таблица 10. Индикатори за изпълнение Функционални връзки 50
Таблица 11 Разпределението на средствата на ИПГВР по зони 56
Таблица 12. Финансово изпълнение на проекти в периода 2014-2020 г. 59
Таблица 13 Проекти и договорени средства за тяхното изпълнение след 2020 г. 60
Таблица 14 Проекти, в процес на изпълнение по проектни групи 61
Таблица 15. Съпоставка на заложени и използвани финансови средства 61
Таблица 16 СЪПОСТАВКА МЕЖДУ ИЗПОЛЗВАНИ И ДОГОВОРЕНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ПО ПРОЕКТИ БЕЗ ПРОЕКТИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИ СГРАДИ 62
Таблица 17 Финансово изпълнение на проектите по ИПГВР по проектни групи 64
Таблица 18 ПРОЕКТИ/ПРОЕКТНИ ГРУПИ С НАЙ-ГОЛЯМ БЮДЖЕТ В ПЕРИОДА 2014-2020 Г. 64
Таблица 19. Обобщени стойности на използвани финансови средства в периода 2014-2020 г. по зони и проектни групи 65
Таблица 20 Обобщени стойности на договорените финансови средства до края на програмния период по зони и проектни групи 66
Таблица 21 Проекти в процес на изпълнение, разпределени по проектни групи до края на програмния период 67
Таблица 22 Проекти с най-голям бюджет в Зоната за публични функции с висока обществена значимост в периода 2014-2020 г. 68
Таблица 23 Брой проекти в Зоната за публични функции с висока обществена значимост по финансово изпълнение и проектни групи 68
Таблица 24 Брой проекти в Зоната с преобладаващ социален характер по финансово изпълнение и проектни групи 69
Таблица 25 Брой проекти в Зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие по финансово изпълнение и проектни групи 70
Таблица 26 Брой проекти в Зоната за подкрепа на функционални връзки на града с неговата периферия по финансово изпълнение и проектни групи 70
Таблица 27. Относителен дял на усвоените средства от заложените в ИПГВР 70
Таблица 28 Финансово изпълнение на проектите по зони в периода 2014 – 2020 г. 73
Таблица 29 Договорени средства до края на програмния период 73
Таблица 30 Изпълнени проекти или в процес на изпълнение по тематични групи в зоната с ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С висока обществена значимост 74

Таблица 31. ПРОЕКТНА ГРУПА 1 БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ЖИЗНЕНА СРЕДА 75
Таблица 32. ПРОЕКТНА ГРУПА 2 ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА ПУБЛИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 76
Таблица 33. ПРОЕКТНА ГРУПА 3 ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 76
Таблица 34. ПРОЕКТНА ГРУПА 4 ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА КУЛТУРАТА 77
Таблица 35. ПРОЕКТНА ГРУПА 5 ОБНОВЯВАНЕ НА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 77
Таблица 36 Изпълнени проекти или в процес на изпълнение по тематични групи в Зона с преобладаващи социални функции 78
Таблица 37. ПРОЕКТНА ГРУПА 1 БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ЖИЗНЕНА СРЕДА 79
Таблица 38. ПРОЕКТНА ГРУПА 3 ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 79
Таблица 39. ПРОЕКТНА ГРУПА 4 ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА КУЛТУРАТА 79
Таблица 40. ПРОЕКТНА ГРУПА 5 ОБНОВЯВАНЕ НА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 79
Таблица 41. ПРОЕКТНА ГРУПА 6 ОБНОВЯВАНЕ НА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 79
Таблица 42 Изпълнени проекти или в процес на изпълнение по тематични групи в зона с потенциал за икономическо развитие 80
Таблица 43 Изпълнени проекти или в процес на изпълнение по тематични групи в Зоната за подкрепа на функционални връзки на града с неговата периферия 81
Таблица 44 Разпределение на проектите по зони 83
Таблица 45 Разпределение по проектни групи 85
Таблица 46 Разпределение по проектни групи и зони 86
Таблица 47 Статус на изпълнение на проектите (брой проекти) по зони 87
Таблица 48. Статус на изпълнение на проектите (брой проекти) по тематични направления 87
Таблица 49 Териториална проекция на изпълняваните проекти по зони 88
Таблица 50 Скала на изпълнение на проектите по ИПГВР по тематични групи 89
Таблица 51 Скала на въздействието върху зоните според статуса на проектите 91
Таблица 52 Скала на въздействието върху зоните по тематични групи 91
Таблица 53 Комплексна оценка за реализацията на проектите по ИПГВР 98
Таблица 54 Комплексна оценка за реализацията на проектите по ИПГВР по проектни групи 99

Списък на фигурите

Фигура 1 Разпределението на средствата в ИПГВР по проектни групи 56
Фигура 2 Предвидени средства в Публичната зона 57
Фигура 3 Предвидени средства в Социалната зона 58
Фигура 4 Предвидени средства в Икономическата зона 58
Фигура 5 Предвидени средства за проекти извън зоните на въздействие 59
Фигура 6. Финансово изпълнение на плана по зони в периода 2014-2020 г. 62
Фигура 7. Финансово изпълнение по зони без проектите за енергийна ефективност на многофамилни сгради 63
Фигура 8 Съотношение между индикативните стойности в ИПГВР и финансовото изпълнение за периода 2014-2020 г. (в Публичната зона за въздействие) 71
Фигура 9 Съотношение между индикативните стойности в ИПГВ и финансовото изпълнение за периода 2014-2020 г. (в Икономическата зона за въздействие) 71
Фигура 10. Съотношение между индикативните стойности в ИПГВ и финансовото изпълнение за периода 2014-2020 г. (в Социалната зона за въздействие) 71
Фигура 11. Съотношение между индикативните стойности в ИПГВ и финансовото изпълнение за периода 2014-2020 г. (в зоната за подкрепа на града с неговата периферия) 72
Фигура 12. Финансово изпълнение и договорени средства след 2020 г. на проекти в Зона на публични функции с висока обществена значимост 74

Фигура 13 Финансово изпълнение и договорени средства след 2020 г. на проекти в Зона с преобладаващи социални функции 78
Фигура 14 Финансово изпълнение и договорени средства след 2020 г. на проекти в Зона с потенциал за икономическо развитие 80
Фигура 15 Финансово изпълнение и договорени средства след 2020 г. на проекти в Зоната за подкрепа на функционални връзки на града с неговата периферия 81
Фигура 16 Разпределение на проекти в ИПГВР Бургас по зони 84
Фигура 17 Разпределение на проекти в ИПГВР Бургас по проектни групи 85
Фигура 18 Статус на изпълнение на проектите 87
Фигура 19 Корелация между броя заинтересовани лица и степента на значимост на изпълняваните проекти по ИПГВР 89

I. СЪЩНОСТ И ОБХВАТ НА ФИНАЛНИЯ ДОКЛАД-ОТЧЕТ НА ИПГВР

Финалният доклад - отчет на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Бургас за периода 2014-2020 г. е изготвен в съответствие с Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие.

Съгласно т. 5.2. от Методическите насоки, той съдържа следните елементи:

- Актуализирана матрица – бюджет за проектите в зоните за въздействие и за проектите за функционални връзки, с включени следните проекти/проектни идеи, които са идентифицирани към момента на финалното отчитане и които не са включени до момента в матрицата – бюджет:

✓ Всички проектни идеи, които община Бургас е включила в процеса по актуализиране и допълване на инвестиционната си програма по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 (направени са 2 актуализации през 2018 г. и 2020 г.);

✓ Всички проекти, предвидени за финансиране изцяло с финансови инструменти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020, за които Междинното звено е издало положително становище за съответствие с ИПГВР;

✓ Други нови проекти/проектни идеи, които са идентифицирани след одобрението/изменението на ИПГВР до момента на финалното отчитане, които допринасят за изпълнението на целите и приоритетите на ИПГВР.

- Отчитане на индикаторите за наблюдение на изпълнението на плана и информация за степента на постигане на целевите им стойности към края на периода;
- Преглед на постигнатия напредък в изпълнението на плана като цяло и информация за степента на постигане на стратегията, приоритетите и целите на плана;
- Информация за идентифицирани проблемни области и ограничители на развитието на местно ниво, попречили на изпълнението на ИПГВР;
- Изводи и препоръка за следващия програмен период.

II. МЕТОДИКА

2.1 Използвани методи

При изготвянето на финалния доклад –отчет на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас са взети под внимание указанията и насоките от Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие.

За целите на оценката са използвани две основни групи методи:

- Методи за събиране и обработка на данни;
- Методи за обобщение, интерпретиране и анализ на информацията;

Основният метод за събиране и обработка на информацията е документалното прочитане. Същото представлява:

- Проучване на документи и доклади и друга информация;
- Филтриране на информацията от проучените документи;
- Въвеждане на филтрираната информация в Програмата за изпълнение на ИПГВР на ниво зона за въздействие;
- Обобщение на информацията.
- Представяне на информацията в графичен и табличен вид.

2.2 Приложен подход

Използваният подход за финалният доклад на ИПГВР се базира на структурирането, систематичното събиране, обработване, обобщение и анализ на информацията. Същият включва няколко, последователно осъществявани стъпки:

- Документално проучване и набиране и филтриране на релевантни за целите на доклада данни и информация от различни източници;
- Обработка, обобщение, интерпретиране, анализ и оценка на количествените и качествените данни;
- Изготвяне на финален доклад , отчет на ИПГВР на гр. Бургас за периода 2014 -2020г.

II. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИПГВР НА ГР. БУРГАС ЗА ПЕРИОДА 2014 -2020Г.

2.1 Общи положения.

Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Бургас за периода 2014-2020 г. е разработен в изпълнение на Договор BG161PO001/1.4-07/2010/004-U-011 от 09.07.2012 г. между община Бургас и обединение „Устойчиво развитие за Бургас“ финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.

Основната цел на ИПГВР на град Бургас е трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на дадена градска територия, чрез интеграция на всички дейности в плана по такъв начин, че взаимовръзката между отделните елементи да има такава синергия, че цялостното въздействие на плана да превишава сбора от въздействието на отделните му съставни части, ако те бъдат осъществени поотделно.

Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас е одобрен с Решение по т. 31 от Протокол № 31/17.12.2013г. на Общински съвет Бургас През 2015 г. ИПГВР на гр. Бургас е изменен в съответствие с Методическите указания за разработване и прилагане на ИПГВР, като изменението е одобрено с Решение по т. 41 от Протокол №6 на Общински съвет Бургас. Изменението на ИПГВР на гр. Бургас е одобрено с писмо № 99-00-6-3714(5)/03.02.2016г. на УО на ОПРР.

През периода на действие на ИПГВР, усилията на община Бургас бяха насочени към постигане на изведената Визия, а именно:

Черноморски лидер - град В ТЕМПОТО

Динамичен, интелигентен, икономически силен, търговски и духовен център.

Като Визията носи в себе си две послания:

Бургас - ключов за Черноморския регион град – източна врата на ЕС и

Бургас - град на Високи Технологии, Енергия, Мениджмънт, Промишленост, Образование, Туризъм, Околна среда (В ТЕМПОТО)

При разработването на плана са определени три типа Зони за въздействие, които представляват обособени градски територии с определено функционално предназначение, със сходни характеристики и състояние на физическата среда:

- „Зона с публични функции с висока обществена значимост“
- „Зона с потенциал за икономическо развитие“
- „Зона с преобладаващ социален характер“

В рамките на ИПГВР на град Бургас бяха определени и обекти извън одобрените зони за въздействие, за подкрепа на функционални връзки на града с неговата периферия, които са описани в доклада.

За всяка зона за въздействие е разработена програма за реализация, съответно:

- ✓ Програма за реализация за зона с публични функции“
- ✓ Програма за реализация за зона със социален характер“
- ✓ Програма за реализация за зона с потенциал за икономическо въздействие“

както и Програма за реализация извън зоните за въздействие, за подкрепа на функционални връзки на града с неговата периферия. Изпълнените проекти от програмата за реализация на плана през неговото действие бяха насочени към решаване на определени проблеми свързани със създаване и гарантиране на привлекателни, ориентирани към потребителите обществени пространства, висок стандарт на жизнената среда, както и модернизиране на инфраструктурните мрежи и подобряване на енергийната ефективност, които гарантират високо качество на живот на жителите и осигуряват привлекателност на града и от друга с усвояване на потенциала на определени територии

3.2 Мониторинг на ИПГВР

Организационната структура по изпълнението на ИПГВР се състои:

1. Комитет за наблюдение
2. Проектни екипи

В хода на изпълнение на Общинския план за развитие на Община Бургас, Интегрирания план за градско възстановяване и развитие за гр. Бургас за периода 2014 – 2020 г. и Инвестиционната програма на Община Бургас, със заповед № 3203/07.11.2016 г. на кмета на Община Бургас е сформиран Комитетът за наблюдение, който следи за напредъка в изпълнението на годишните планове за изпълнение на ИПГВР и ОПР; степента на постигане на индивидуална етапна цел към 2018 г. на инвестиционната програма, както и цялостното й изпълнение; разглежда и приема годишни доклади.

В състава на КН са включени експерти от съответните ресорни дирекции на Община Бургас, представители на Общински съвет, НПО, териториални органи и други.

В съответствие с чл. 7 от Регламент (ЕС) 1301/2013 Управляващия орган на ОПРР делегира функции на общините на 39 града от 1 –во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система да изпълняват функции на Междинни звена, свързани с оценка и изборна проекти, които да бъдат финансирани по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020г. За осъществяване на избора на обекти на интервенция от одобрените от УО на ОПРР обекти в ИПГВР, които да бъдат включени в проектните

предложения към ИП със Заповед № 1983/13.08.2015 г. на кмета на Община Бургас е сформирана Работна група за подготовка на Инвестиционна програма на Община Бургас.

За подготовка и изпълнение на проектни предложения, включени в програмата на ИПГВР и ИП са сформирани екипи, в състава на които са включени експерти от Община Бургас със съответната компетентност.

III. ОБХВАТ НА ПРОЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ ВЪВ ФИНАЛНИЯ ДОКЛАД – ОТЧЕТ НА ИПГВР НА ГРАД БУРГАС

4.1 Проекти включени в ИПГВР

През периода 2014-2020 проектите включени в ИПГВР са реализираха, както в одобрените зони за въздействие така и извън зоните за въздействие за подкрепа на функционалните връзки на града с неговата периферия. Включените проекти в програмата на реализация на плана са групирани по вид интервенции – благоустрояване на градската жизнена среда; обновяване на обекти на публичната инфраструктура; образователна и спортна инфраструктура; строителство и обновяване на бизнес и индустриални терени и сгради; интегриран градски транспорт; енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради; обновяване на обекти на културата и социалната инфраструктура.

Към момента на разработване на финалния доклад – отчет на ИПГВР на гр. Бургас са приключили или се изпълняват следните проекти, представени таблично. Проектите са в определените Зони за въздействие и извън тях.

4.1.1 Зона на въздействие с публични функции с висока обществена значимост (ЗВ I).

Обхват: Зоната за въздействие включва – ЦГЧ, ж.к. Възраждане, Пристанище Бургас (терминал Изток), Приморски парк, Парк Езеро и Атанасовска коса – обхват на зоната: бул.Княгиня Мария Луиза, бул. Сан Стефано, бул. Демокрация, 24ти пехотен Черноморски полк, Парк Езеро, косата между Атанасовското езеро и Черно море, Приморски парк, бул. Булаир, бул. Иван Вазов, Зона за обществен достъп.

Проектите, включени в зоната са насочени към благоустрояване на градската жизнена среда, включващи мерки за облагородяване на междублокови пространства с прилежащи улици и паркинги, изграждане на мрежа от вело алеи по улици в ЦГЧ; реконструкция на историческо ядро на Приморски парк; обновяване на зелени пространства; внедряване на енерго ефективни мерки и изграждане на достъпна среда в публични сгради и многофамилни жилищни сгради; реконструкция и ремонт на сгради на образователната инфраструктура и прилежащи дворни пространства, доставка на ИКТ инфраструктура и съвременни образователни технологии за нуждите на училищата; благоустрояване обекти на културната и социалната инфраструктура.

Таблица 1. Проекти в Зоната за въздействие с публични функции (ЗВ I)

Проектна група ЗВ I - 1: Благоустрояване на градската жизнена среда
Проект ЗВ I - 1.1 Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ - ул. „Богориди“ и ул. „Възраждане“

Проект ЗВ I - 1.2 Обновяване на градска жизнена среда в ж.к. Възраждане- I етап - реконструкция на площад Жени Патева; ул. Цар Самуил, ул. Македония, ул. Пробуда, ул. Любен Каравелов, ул. Васил Левски, част от ул. Ивайло, Обновяване на зелени междублокови пространства в ж.к. Възраждане (1. между ул. Дебелт, ул. Цар Самуил, ул. Цар Калоян, ул. Хр. Фотев, ул. Ивайло и бул. Сан Стефано; 3. между ул. Л. Каравелов, ул. Цар Калоян, ул. Васил Левски и ул. Дебелт); ул. Кооператор; ул. Фердинандова
Проект ЗВ I - 1.3 Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ и Приморски парк- I етап - Реконструкция на историческо ядро на Приморски парк и южна част; ул. Константин Фотинов
Проект ЗВ I - 1.4 Обновяване на градска жизнена среда в Парк Езеро и Атанасовска коса
Проект ЗВ I - 1.5 Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ и Приморски парк - ул. Отец Паисий, ул. Лермонтов, ул. Успенска, ул. Иларион Макариополски, ул. Граф Игнатиев , ул. Гео Милев
Проект ЗВ I - 1.6 Обновяване на градска жизнена среда в ж.к. Възраждане
Проект ЗВ I - 1.7 Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ и Приморски парк - ул. Шипка
Проект ЗВ I - 1.8 Обновяване на градска жизнена среда в Приморски парк (ЗОД)
Проект ЗВ I - 1.9 Изграждане на обществени паркинги в Зона на публични функции с висока обществена значимост, в подкрепа на интервенциите за осигуряване на балансирана градска среда
Проект ЗВ I - 1.10 Изграждане на парк на миниатюрите в Парк Езеро
Проектна група ЗВ I - 2: Обновяване на обекти на публичната инфраструктура
Проект ЗВ I - 2.1 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Агенция по вписванията
Проект ЗВ I - 2.2 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Областна дирекция на МВР и 1 РПУ
Проект ЗВ I - 2.3 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Национална компания железопътна инфраструктура и Държавно предприятие пристанищна инфраструктура и Изпълнителна агенция морска администрация /дирекция Морска администрация - Бургас/
Проект ЗВ I - 2.4 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Съдебната палата
Проект ЗВ I - 2.5 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Областната администрация
Проект ЗВ I - 2.6 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ИА Военни клубове и военно-почивно дело
Проект ЗВ I - 2.7 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Профсъюзен дом /ОП общински имоти/ (Агенция пътна инфраструктура)
Проект ЗВ I - 2.8 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Община Бургас на ул. Александровска 26
Проект ЗВ I - 2.9 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Община Бургас на ул. Конт Андроманти
Проект ЗВ I - 2.10 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦАУ Приморие и ТД на НАП

Проект ЗВ I - 2.11 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ТД на НАП /ул. Цар. Петър 5Б/
Проект ЗВ I - 2.12 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ТД на НАП /ул. Александровска 26/
Проект ЗВ I - 2.13 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на РСПБЗН-Бургас
Проектна група ЗВ I - 3: Обновяване на обекти на образованието
Проект ЗВ I - 3.1 Реконструкция и ремонт на Дом за деца, лишени от родителска грижа Ал. Г. Коджакафалията за целите за образование
Проект ЗВ I - 3.2 Ремонт и реконструкция, както и внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в стара баня на ОУ Л. Каравелов
Проект ЗВ I - 3.3 Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в ОУ Св. Княз Борис I (двор) и в ОУ Любен Каравелов
Проект ЗВ I - 3.4 Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в СОУ Св. Св. Кирил и Методий
Проект ЗВ I - 3.5 Доставка на ИКТ инфраструктура и съвременни образователни технологии за нуждите на училищата
Проектна група ЗВ I - 4: Обновяване на обекти на културата
Проект ЗВ I - 4.1 Изграждане на библиотека и музей на съвременното изкуство в сградата на бивша немска болница (ул. Средна гора 14, кв. 113, УПИ I)
Проект ЗВ I - 4.2 Изграждане на изложбени експозиционни площи - Флора
Проект ЗВ I - 4.3 Изграждане на Планетаруим в Парк Езеро
Проект ЗВ I - 4.4 Изграждане на Бургаска художествена галерия
Проект ЗВ I - 4.5 Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим (пл. Тройката 1, кв. 125, УПИ I)
Проект ЗВ I - 4.6 Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Концертна зала Проф. Иван Вулпе
Проект ЗВ I - 4.7 Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Природонаучна експозиция
Проект ЗВ I - 4.8 Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Етнографска експозиция
Проект ЗВ I - 4.9 Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Археологическа експозиция
Проект ЗВ I - 4.10 Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Регионален исторически музей - дирекция
Проект ЗВ I - 4.11 Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Радио възел
Проект ЗВ I - 4.12 Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Младежки културен център
Проект ЗВ I - 4.13 Изграждане на галерия "Подземен град"
Проектна група ЗВ I - 5: Обновяване на социална инфраструктура
Проект ЗВ I - 5.1 Изграждане на дневен център за деца с увреждания в бившите казарми в Приморски парк

Проект ЗВ I - 5.2 Ремонт и реконструкция на Център за психично здраве Проф. Ив. Темков
Проект ЗВ - Изграждане на Кризисен център в УПИ V, кв. 1 по плана на ж.к. Възраждане
Проектна група ЗВ I - 6 Обновяване на спортна инфраструктура
Проект ЗВ I - 6.1 Изграждане на тенис корт
Проектна група ЗВ I - 6: Административно обслужване
Проект ЗВ I - 7.1 Подобряване на административното обслужване
Проект ЗВ I - 7.2 Подобряване на управлението на човешките ресурси

4.1.2 Зона с преобладаващ социален характер – ЗВ II

Обхват: С1 - ж.к. Меден Рудник и зона „Д“ (обхват на зоната: Зона А, Зона Б, Зона В, Зона Г, Зона Д.

Проектите, включени в зоната за въздействие са насочени към обновяване на градска жизнена среда в зона А, Зона Б, зона Г и Д, както и Районен център, включващи мерки за облагородяване на междублокови пространства с прилежащи улици и паркинги, изграждане на нови улици, пешеходен подлез; изграждане на нови обекти на образованието и обновяване на дворни пространства; изграждане общински жилища, с цел осигуряване жилищната обезпеченост на територията на гр. Бургас; създаване на условия за практикуване на различни видове спорт; мерки за въвеждане на енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради.

Таблица 2. Проекти включени в зоната за въздействие със социални функции

Проектна група: Благоустрояване на градската жизнена среда
Проект ЗВ II - 1.1 Обновяване на градска жизнена среда в Зона А и Зона Б (А)
Проект ЗВ II - 1.2 Обновяване на градска жизнена среда в Зона В и Районен център (Б)
Проект ЗВ II - 1.3 Обновяване на градска жизнена среда в Зона Г и зона Д (В)
Проект ЗВ II - 1.4 Обновяване на градска жизнена среда в . Зона А и Зона Б (А)
Проект ЗВ II - 1.5 Обновяване на градска жизнена среда в Зона В и Районен център (Б)
Проект ЗВ II - 1.6 Обновяване на градска жизнена среда в Зона Г и зона Д (В)
Проект ЗВ II - 1.7 Обновяване на градска жизнена среда в Зона А и Зона Б (А)
Проект ЗВ II - 1.8 Обновяване на градска жизнена среда в. Зона Г и зона Д (В)
Проект ЗВ II - 1.9 Обновяване на градска жизнена среда в. Зона В и Районен център (Б)
Проектна група ЗВ II - 2 Обновяване на обекти на публичната инфраструктура
Проект ЗВ II - 2.1 Реконструкция на сграда на ТД Възраждане за нуждите на IV РПУ
Проект ЗВ II - 2.2 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Център за административни услуги Възраждане.
Проектна група: Обновяване на обекти на образованието
Проект ЗВ II - 3.1 Изграждане на нова детска градина - трети корпус на ОДЗ Надежда

Проект ЗВ II - 3.2 Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в ОУ Елин Пелин
Проект ЗВ II - 3.3 Изграждане на нова детска градина в РЦ – Меден Рудник
Проект ЗВ II - 3.4 Изграждане на нов корпус на ЦДГ Чайка
Проект ЗВ II - 3.5 Реконструкция на сградата на IV РПУ за корпуси на ОДЗ Славейче
Проект ЗВ II - 3.6 Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в ОДЗ Делфин, ОДЗ Славейче, ОДЗ Морска звезда и ЦДГ Чайка
Проект ЗВ II - 3.7 Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в ОУ Найден Геров и СОУ Петко Росен
Проект ЗВ II - 3.8 Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в СОУ Константин Петканов
Проект ЗВ II - 3.9 Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в Професионална техническа гимназия
Проект - 3.10 Доставка ИКТ инфраструктура и съвременни образователни технологии
Проектна група: Обновяване на обекти на културата
Проект ЗВ II - 4.1 Изграждане на Многофункционална сграда за администрация и култура, зала за ритуали
Проект ЗВ II - 4.2 Изграждане на сцена на открито
Проект ЗВ II - 4.3 Изграждане на културен център (библиотека, читалище)
Проектна група ЗВ II - 5 Обновяване на социална инфраструктура
Проект ЗВ II - 5.1 Изграждане на социално жилище на 6 етажа в зона В
Проект ЗВ II - 5.2 Изграждане на социално жилище на 4 етажа в зона Д
Проект ЗВ II - 5.3 Изграждане на социално жилище 2 на 4 етажа в зона Д
Проект „Изграждане на Кризисен център в част от секция А3 и Б2 на социално жилище в зона „Д“, ж. р. “Меден рудник“, УПИ VIII, кв.151, гр. Бургас“
Проектна група: Обновяване на спортна инфраструктура
Проект ЗВ II - 6.1 Изграждане на спортен комплекс с басейн, многофункционална зала и игрища за различни спортове
Проект ЗВ II - 6.2 Изграждане на открити игрища - 2 игрища за футбол, 1 за волейбол/баскетбол и 2 тенис корта.
Проект ЗВ II - 6.3 Облагородяване на тревната площ с цел създаване привлекателен терен за инвеститори за развитието на спорт и атракции

4.1.3 Зона с потенциал за икономическо развитие (ЗВ III)

Обхват: ИК 3 – ИК 1 (ПЗ Север и Лозово) и ИК 2 (ПЗ Юг и пристанище Бургас (карго терминал, терминал „Запад“ и 2А), кв. Акациите и кв. Победа) - обхват на зоната: ул. Одрин, ул. Крайезерна, бул. Проф. Яким Якимов, бул. Янко Комитов, бул. Струга, бул. Княгиня Мария Луиза, Пристанище Бургас, територията между Черно море и бул. Тодор Александров до Бургаска Корабостроителница, територията между Меден Рудник и бул. Тодор Александров.

Проектите, включени в обхвата на зоната са насочени към подобряване на довеждащата инфраструктура до индустриалните и промишлени зони; изграждане на

нови улици пешеходни алеи и нови паркоместа; въвеждане на мерки за енергийна ефективност в публични и многофамилни жилищни сгради.

Таблица 3: Проекти включени в зоната с потенциал за икономическо въздействие - *ЗВ III*

Проектна група ЗВ III - 1 Благоустрояване на градската жизнена среда
Проект ЗВ III - 1.1 Обновяване на градска жизнена среда в СПЗ и ЮПЗ - ул. Крайезерна
Проект ЗВ III - 1.2 Обновяване на градска жизнена среда в СПЗ и ЮПЗ до ул. Спортна (А)
Проект ЗВ III - 1.4 Обновяване на градска жизнена среда в ЮПЗ от ул. Спортна до пътен възел Юг, кв. Победа и кв. Акации (Б)
Проект ЗВ III - 1.5 Обновяване на градска жизнена среда в. . ЮПЗ от ул. Спортна до пътен възел Юг, кв. Победа и кв. Акации (Б)
Проект ЗВ III - 1.6 Обновяване на градска жизнена среда в ЮПЗ-Запад (В) - улица зад mr. Bricolage към преливници на ез. Мандра
Проект ЗВ III - 1.7 Обновяване на градска жизнена среда - 13 нови улици в ЮПЗ-Запад, една пешеходна алея и 153 паркоместа
Проект ЗВ III - 1.8 Рекултивация на терен до преливници на Мандренско езеро
Проект ЗВ III - 1.9 Благоустрояване и рекултивация на зоните около гребен канал Вая
Проектна група ЗВ III - 2 Обновяване на обекти на публичната инфраструктура
Проект ЗВ III - 2.1 Ремонт, обновяване и прилагане на мерки по енергийна ефективност в сградата на КАТ
Проект ЗВ III - 2.2 Ремонт, обновяване и прилагане на мерки по енергийна ефективност в сградата на затвора
Проект ЗВ III - 2.3 Ремонт, обновяване и прилагане на мерки по енергийна ефективност в ДАМТН и Държавна агенция Архиви
Проектна група ЗВ III - 3 Обновяване на обекти на образованието
Проект ЗВ III - 3.1 Изграждане на Спортно училище
Проектна група ЗВ III - 4 Спортна Инфраструктура
Проект ЗВ III - 4.1 Изграждане на Картинг писта
Проект ЗВ III - 4.2 Обновяване на сградата на гребна база Вая
Проектна група ЗВ III - 5 Строителство и обновяване на бизнес и индустриални терени и сгради
Проект ЗВ III - 5.1 Изграждане на Експо и ивент център като част от деконцентриран технологичен парк
Проектна група ЗВ III - 6 Интегриран градски транспорт
Проект Интегриран градски транспорт

4.1.3.1 Проекти за насърчаване на устойчивата мобилност и интегриран градски транспорт енергийна ефективност на жилищни сгради на цялата територия на града:

В програмата за реализация на ИПГВР са включени проекти за насърчаване на устойчивата градска мобилност и интегриран градски транспорт и проект за енергийна ефективност на жилищни сгради на цялата територия на града.

Проект: Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас
Проект: Интегриран модел за управление на градската мобилност

4.1.4 Проекти извън територията на зоните на въздействие, подкрепящи функционалните връзки на града с неговите периферии.

С цел засилване на функционалните връзки на града и прилежащата територия са идентифицирани допълнителни проекти извън определените зони за въздействие. Проектите са насочени към подобряване на социалната, образователната, културната и спортната инфраструктура и мерки в зони с потенциал за икономическо развитие, извън зоните за въздействие, но в рамките на общинската територия.

Таблица 4. Проекти, извън зоните за въздействие, подкрепящи за функционалните връзки на града с периферията

Проектна група 1: Подкрепа за зони за икономическо развитие
Проект 1.1 Изграждане на довеждаща инфраструктура в индустриална зона гр. Българово
Проектна група 2: Обновяване на културна и спортна инфраструктура
Проект 2.1 Изграждане на център за водни спортове в ж.к. Славейков
Проект 2.2 Изграждане на център за водни спортове в в. з. Минерални бани, кв. Ветрен
Проект 2.3 Изграждане на музей на открито Акве Калиде Термополис: изграждане на музей, благоустрояване и изграждане на културна инфраструктура
Проектна група 3: Изграждане и подобряване на инфраструктурата за образование и обучение, повишаване качеството на образованието и извънучилищните занимания
Проект 3.1. Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в ОУ Г. Бенковски, ж. к. Зорница
Проект 3.2 Внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в СОУ Й. Йовков, ж.к. Изгрев
Проект 3.3 Внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в ЦДГ №35 Теменуга, с. Равнец
Проект 3.4 Внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в ЦДГ № 4 Калинка, кв. Рудник
Проект 3.5 Внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в СОУ Христо Ботев, кв. Черно море, гр. Бургас
Проект 3.6 Обновяване на дворно пространство и площадки в ОУ Антон Страшимиров, ж.к. Славейков
Проект 3.7 Обновяване на дворно пространство и площадки в СОУ Димчо Дебелянов, ж.к. Славейков
Проект 3.8 Обновяване на дворно пространство и площадки в ОУ Братя Миладинови, ж. к. Братя Миладинови
Проект 3.9 Изграждане на допълнителен корпус, внедряване на мерки за енергийна ефективност в съществуващ корпус и обновяване на прилежащ терен в ОУ Васил Левски, кв. Горно Езерово

Проект 3.10 Внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в СОУ К. Преславски, ж.к. Славейков
Проект 3.11 Внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства в ОУ Хр. Ботев, кв. Ветрен
Проект 3.12 Обновяване на прилежащ терен/ дворно пространство на ОУ Кл. Охридски, ж.к. Изгрев
Проект 3.13 Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ЦДГ 2 Ханс Кристиян Андерсен – филиал, ж.к. Лазур
Проект 3.14 Подкрепяща образователна среда за деца и ученици

4.2 Проекти включени в Инвестиционната програма на Община Бургас.

Основният финансов инструмент за изпълнение на програмата на ИПГВР е Инвестиционната програма на Община Бургас с времеви хоризонт 2014 – 2023 г. Инвестиционната програма /ИП/ на Община Бургас 2015 – 2020 е одобрена съгласно сключено *Споразумение от 24.03.2016 г. за реализация на Инвестиционна програма по процедура BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми"* между Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 –2020 /ОПРР/ и Община Бургас.

Инвестиционната програма на Община Бургас, включва индикативен списък с основни и резервни проекти за финансиране чрез безвъзмездна финансова помощ (БФП) и/или чрез комбинирано финансиране (БФП и финансови инструменти). Проектите са част от Програмата за реализация на ИПГВР и са насочени в няколко аспекта, а именно за: създаване и гарантиране на привлекателни, ориентирани към потребителите обществени пространства, висок стандарт на жизнената среда, както и модернизиране на инфраструктурните мрежи и подобряване на енергийната ефективност, които гарантират високо качество на живот на жителите и осигуряват привлекателност на града. Включените в ИП основни и допълнителни обекти представляват взаимно обвързани елементи от единна стратегия за обновяване на града в отговор на динамичните процеси, които съпътстват съвременните тенденции в развитието на урбанизираната територия и е насочена към подобряване на градската среда, като част от интегрирана и широкообхватна стратегия за повишаване качеството на живот на населението на Бургас в неговите различни аспекти: по-висока енергийна ефективност в административни и жилищни сгради, интелигентно управление на градската среда, разнообразни функционални възможности за активен социален, културен живот и услуги, инвестиции в образованието, безконфликтна и безопасна мобилност.

В одобрената през 2016г. инвестиционна програма на Община Бургас са включени общо 26 проекта, от които 13 в **основния** (Таблица 3). и 13 в **допълнителния/резервен** списък (Таблица 4). Общата стойност на проектите е 104 769 919,12 лв., от които 86 486 980,58 лв. БФП и 18 282 938,54 лв. собствено финансиране или финансов инструмент. Проектите са разпределени в пет инвестиционни приоритета:

- ИП „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради";
- ИП „Интегриран градски транспорт";
- ИП „Градска среда";
- ИП „Социална инфраструктура", включващ група дейности „Социална инфраструктура" и група дейности „Културна инфраструктура";
- ИП „Образователна инфраструктура"

Таблица 5. Списък с индикативни основни проекти на ИП

№	*Наименование на проект от ИП*	*Зона за въздействие*	*Обекти на интервенция от ИПГВР*
ИП „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“			
1	Проект ЗВ I - 2.8 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Община Бургас на ул. Александровска 26	Публична	Проект ЗВ I - 2.8 сграда на Община Бургас на ул. Александровска 26
2	Проект ЗВ I - 2.11 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ТД на НАП /ул. Цар. Петър 5Б/	Публична	Проект ЗВ I - 2.11 сградата на ТД на НАП /ул. Цар. Петър 5Б/
3	Обновяване на многофамилни жилищни сгради	В строителните граници на Бургас	Обекти на територията на цялата община
Инвестиционен приоритет: „Интегриран градски транспорт“			
4	Проект ЗВ - III 6.1 Интегриран модел за управление на градската мобилност- I етап	В строителните граници на Бургас	В рамките на строителните граници на града
Инвестиционен приоритет „Градска среда”			
Група дейности „Градска среда“			
5	„Осигуряване на балансирана градска среда в ЦГЧ, ж.к. Възраждане и ж.к. Меден рудник-етап I“	Публична	Проект ЗВ I - 1.1 Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ- ул. Богориди и ул. Възраждане
		публична	Проект ЗВ I - 1.2 Обновяване на градска жизнена среда в ж.к. Възраждане- Реконструкция на площад Жени Патева, ул. Цар Самуил,ул. Македония, ул. Пробуда, ул. Любен Каравелов, ул. Васил Левски,част от ул. Ивайло, Обновяване на зелени междублокови пространства в ж.к Възраждане (1. между ул. Дебелт, ул. Цар Самуил, ул. Цар Калоян, ул. Хр. Фотев, ул. Ивайло и бул. Сан Стефано; 3. между ул. Л. Каравелов, ул. Цар Калоян, ул. Васил Левски и ул. Дебелт), ул. Фердинандова
		социална	Проект ЗВ II - 1.3 Обновяване на градска жизнена среда в Зона Г и зона Д (В)- Подлез на бул. Захари Стоянов, ул. Кооператор
		социална	Проект ЗВ II - 1.2 Обновяване на градска жизнена среда в Зона В и Районен център (Б)- Облагородяване на междублоково пространство между бл. 496, 497, 498, между бл. 494, 495, 493, 492
		публична	Проект ЗВ I - 1.3 Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ и Приморски парк- Реконструкция на историческо ядро на Приморски парк и южна част, ул. Константин Фотинов,
		публична	Проект ЗВ I - 1.5 Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ и Приморски парк- ул. Отец Паисий, ул. Лермонтов, ул. Успенска, ул. Иларион Макариополски, ул. Граф Игнатиев , ул. Гео Милев

		публична	Проект ЗВ I - 1.7 Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ и Приморски парк-ул. Шипка
Група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“			
6	Проект ЗВ III - 1.1 Обновяване на градска жизнена среда в СПЗ и ЮПЗ	Икономическа	Проект ЗВ III - 1.1 ул. Крайезерна, Северна промишлена зона, Индустриален и логистичен парк - Бургас
ИП „Социална инфраструктура“ Група дейности „Социална инфраструктура“			
7	Проект ЗВ II - 5.2 Изграждане на социално жилище на 4 етажа в зона Д	Социална	Проект ЗВ II - 5.2 Изграждане на социално жилище на 4 етажа в зона Д
8	Проект ЗВ - Изграждане на Кризисен център в УПИ V, кв. 1 по плана на ж.к. Възраждане	Публична	Проектът не е реализиран в ж.к. Възраждане, поради неуредени процедури на съсобственост. В процес на изпълнение е проект: Изграждане на Кризисен център в ж.к. Меден рудник.
ИП „Социална инфраструктура“ Група дейности „Културна инфраструктура“			
9	Проект ЗВ I - 4.5 Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим (пл. Тройката 1, кв. 125, УПИ I)	Публична	Проект ЗВ I - 4.5 Културен дом на Лукойл Нефтохим (пл. Тройката 1, кв. 125, УПИ I)
10	Проект ЗВ I - 4.1 Изграждане на библиотека и музей на съвременното изкуство в сградата на бивша немска болница (ул. Средна гора 14, кв. 113, УПИ I)	Публична	Проект ЗВ I - 4.1 Библиотека и музей на съвременното изкуство в сградата на бивша немска болница (ул. Средна гора 14, кв. 113, УПИ I)
11	Проект 2.3 Изграждане на музей на открито Аква Калиде Термополис: изграждане на музей и изграждане на културна инфраструктура“	20% функционални връзки	Проект 2.3 Изграждане на музей на открито Аква Калиде Термополис: изграждане на музей и изграждане на културна инфраструктура“
12	Проект ЗВ I - 4.6 Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Концертна зала Проф. Иван Вулпе	Публична	Проект ЗВ I - 4.6 Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Концертна зала Проф. Иван Вулпе
Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура”			
13	Подобряване качеството на образованието чрез модернизиране на образователната инфраструктура в град Бургас - I етап	публична	Проект ЗВ I - 3.1 Реконструкция и ремонт на Дом за деца, лишени от родителска грижа Ал. Г. Коджакафалията за целите за образование
		социална	Проект ЗВ II - 3.2 Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в ОУ Елин Пелин
		социална	Проект ЗВ II - 3.4 Изграждане на нов корпус на ЦДГ Чайка
		публична	Проект ЗВ I - 3.4 Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в СОУ Св. Св. Кирил и Методий
		социална	Проект ЗВ II - 3.3 Изграждане на нова детска градина в РЦ – Меден Рудник
		20% функционални връзки	Проект 3.8 Обновяване на дворно пространство и площадки в ОУ Братя Миладинови, ж. к. Братя Миладинови
		социална	Проект ЗВ II - 3.7 Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в СОУ Петко Росен

		публична	Проект ЗВ I - 3.2 Ремонт и реконструкция, както и внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в стара баня на ОУ Л. Каравелов
		20% функционални връзки	Проект 3.13 Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ЦДГ 2 Ханс Кристиян Андерсен – филиал, ж.к. Лазур

Таблица 6. Списък с индикативни резервни проекти на ИП

№	*Наименование на проект ИП*	*Зона за въздействие*	*Обекти на интервенция от ИПГВР*
ИП „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“			
1	Проект ЗВ I - 2.10 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦАУ Приморие и ТД на НАП	Публична	Проект ЗВ I - 2.10 ЦАУ Приморие и ТД на НАП
2	Проект ЗВ III - 2.1 Ремонт, обновяване и прилагане на мерки по енергийна ефективност в сградата на сектор „Пътна полиция“	Икономическа	Проект ЗВ III - 2.1 сградата на сектор „Пътна полиция“
3	Проект ЗВ I - 2.13 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на РСПБЗН-Бургас	Публична	Проект ЗВ I - 2.13 сградата на РСПБЗН-Бургас
4	Проект ЗВ I - 2.12 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ТД на НАП /ул. Александровска 26/	Публична	Проект ЗВ I - 2.12 сградата на ТД на НАП /ул. Александровска 26/
5	Проект ЗВ I - 2.2 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Областна дирекция на МВР и I РПУ	Публична	Проект ЗВ I - 2.2 Областна дирекция на МВР и I РПУ
6	Проект 6: Обновяване на многофамилни жилищни сгради	В строителните граници на града	В строителните граници на Бургас
Инвестиционен приоритет: „Интегриран градски транспорт“			
7	Проект ЗВ - III 6.1 Интегриран модел за управление на градската мобилност - етап 2	В строителните граници на Бургас	Проект ЗВ - III 6.1 В рамките на строителните граници на града
Инвестиционен приоритет „Градска среда”			
8	Осигуряване на балансирана градска среда в ЦГЧ, ж.к. Възраждане и ж.р. Меден рудник-етап II	Публична	Проект ЗВ I - 1.3 Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ и Приморски парк-ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Проф. Д-р Асен Златаров, ул. Оборище и ул. Средна гора
		Публична	Проект ЗВ I - 1.2 Обновяване на градска жизнена среда в ж.к. Възраждане- ул. Уилям Гладстон, бул. Княгиня Мария Луиза, част от ул. Цариградска, ул. Дебелт, ул. Св. Патриарх Евтимий, ул. Шейново, част от ул . Цариградска, част от ул. Ивайло, част от ул. Цариградска, част от ул. Христо Фотев , част от ул. Цар Самуил , част от ул. Македония, част от ул. Пробуда, част от ул. Любен Каравелов,

			част от ул. Васил Левски, част от ул. Св. Патриарх Евтимий , част от ул. Шейново
		публична	Проект 6.1 Изграждане на обществени паркинги в Зона на публични функции с висока обществена значимост, в подкрепа на интервенциите за осигуряване на балансирана градска среда- Многоетажен паркинг (ЗОД)
Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура", Група дейности „Социална инфраструктура"			
9	Проект ЗВ II - 5.1 Изграждане на социално жилище на 6 етажа в зона В	Социална	Проект ЗВ II - 5.1 Проект ЗВ II - 5.1 Изграждане на социално жилище на 6 етажа в зона В
Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура", Група дейности „Културна инфраструктура"			
10	Проект ЗВ I - 1.10 Изграждане на парк на миниатюрите в Парк Езеро	Публична	Проект ЗВ I - 1.10 Изграждане на парк на миниатюрите в Парк Езеро
11	Проект ЗВ I - 4.4 Изграждане на Бургаска художествена галерия	Публична	Проект ЗВ I - 4.4 Изграждане на Бургаска художествена галерия
12	Проект ЗВ I - 4.9 Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Археологическа експозиция	Публична	Проект ЗВ I - 4.9 Археологическа експозиция
Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура"			
13	„Подобряване качеството на образованието чрез модернизиране на образователната инфраструктура в град Бургас-втори етап"	социална	Проект ЗВ II - 3.7 Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в ОУ Найден Геров
		социална	Проект ЗВ II - 3.8 Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в СОУ Константин Петканов
		социална	Проект ЗВ II - 3.6 Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в ОДЗ Делфин, ОДЗ Славейче, ОДЗ Морска звезда и ЦДГ Чайка
		20% функционални връзки	Проект 3.1 Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в ОУ Г. Бенковски, ж. к. Зорница
		публична	Проект ЗВ I - 3.3 Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в ОУ Св. Княз Борис I (двор)
		20% функционални връзки	Проект 3.6 Обновяване на дворно пространство и площадки в ОУ Антон Страшимиров, ж.к. Славейков
		20% функционални връзки	Проект 3.7 Обновяване на дворно пространство и площадки в СОУ Димчо Дебелянов, ж.к. Славейков
		публична	Проект 3.6 Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в ОУ П. Р. Славейков, ЦГЧ
		20% функционални връзки	Проект 3.11 Внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства в ОУ Хр. Ботев, кв. Ветрен
		20% функционални връзки	Проект 3.12 Обновяване на прилежащ терен/ дворно пространство на ОУ Кл. Охридски, ж.к. Изгрев

В рамките на инвестиционната програма са предвидени дейности, които прилагат интегриран подход за надграждане на вече изпълнени дейности по рехабилитация и обновяване на територии в Централна градска част, ж.к. „Възраждане“, ж.к. „Меден рудник“, Зона Б и В на град Бургас. По тази начин се приоритизира благоустрояването на основната пешеходна зона, историческото ядро на Приморски парк, детските и спортни площадки, уличната мрежа. В допълнение към гореизложеното се осигуряват разнообразни функционални възможности за активен социален и културен живот на населението, по-качествено образование, безконфликтна и безопасна мобилност. Отчетени са и предизвикателни дейности, с които се цели трайно подобряване на инфраструктурата в индустриалните зони и бизнес парковете в Северната промишлена зона.

Инвестиционната програма съдържа освен списък с основни и резервни индикативни проектни идеи, така и обекти/ идеи от списъка с нови проектни идеи, обекти, подбрани в съответствие по процедурата по Фаза 1 на Приложение П от изменените от 10.01.2018 г. насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -2020“.

Инвестиционната програма на Община Бургас е актуализирана през 2018 г. като са включени 4 проекта, разпределени по следните приоритети:

ОБЕКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В АКТУАЛИЗИРАНАТА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ПРЕЗ 2018 Г.	
В ИП	**В ИПГВР**
ИП „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“	
Обновяване на многофамилни жилищни сгради	Обновяване на многофамилни жилищни сгради
Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, група дейности „Социална инфраструктура“	
„Изграждане на социални жилища в ПИ с идентификатор 07079.616.106 по КККР на гр. Бургас, УПИ II-4229 в кв. 12 по плана на к-с „Възраждане“, гр. Бургас“	„Изграждане на социални жилища в ПИ с идентификатор 07079.616.106 по КККР на гр. Бургас, УПИ II-4229 в кв. 12 по плана на к-с „Възраждане“, гр. Бургас“
„Изграждане на кризисен център в зона „Д“, ж. к. “Меден рудник“, УПИ VIII, кв.151, гр. Бургас“;	„Изграждане на кризисен център в зона „Д“, ж. к. “Меден рудник“, УПИ VIII, кв.151, гр. Бургас“;
Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, група дейности „Културна инфраструктура“	
„Изграждане на културно-туристически комплекс Ченгене скеле“ в м. „Рибарско пристанище“ в землището на кв. „Крайморие“	„Изграждане на културно-туристически комплекс Ченгене скеле“ в м. „Рибарско пристанище“ в землището на кв. „Крайморие

Поради наличен недоговорен финансов ресурс по инвестиционен приоритет „Културна инфраструктура“ от Инвестиционната програма през 2019 г. Община Бургас актуализира ИП, като е включен проект: „Път на културно-историческите ценности през вековете - изпълнение на консервационно-реставрационни дейности в сградата на Етнографския музей и прилежащото дворно пространство и изграждане на Улица на занаятите“. Проектът е етап на оценка от УО на ОПРР. Обща стойност на инвестицията 2 007 569.45 лв.

В периода от 2014 г. до 2020г. са сключени 14 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проектни предложения от Инвестиционната програма на обща стойност 106 061 803,64 лв., от които 85 146 002 лв. БФП и 20 915 801.64 лв. собствен принос или финансов инструмент. Към момента в процес на оценка е и последният проект от Инвестиционната програма на Община Бургас от Група дейности „Културна инфраструктура“ на обща стойност 2 007 569.45 лв., от които 1 336 453.08 лв. БФП и 671 116,37 лв. финансов инструмент. С него Община Бургас ще постигне 100% изпълнение на инвестиционната си програма за периода 2014- 2020г.

4.3 Проекти за финансиране с финансови инструменти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020, за които Междинното звено е издало положително становище за съответствие с ИПГВР.

Финансирането на проекти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020 за територията на община Бургас се осъществява чрез „Фонд за устойчиви градове“ /ФУГ/.
Със съдействие на „Фонд за устойчиви градове“ са финансирани проекти на Община Бургас изпълнявани чрез комбинирано финансиране БФП и финансов инструмент в следните сфери:

- ✓ Развитие на културната инфраструктура;
- ✓ Развитие на спортната инфраструктура;
- ✓ Развитие на екологичен и устойчив градски транспорт.

За периода 2014 - 2020 са изпълнени или в процес на изпълнение 6 проекта от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас с помощта на финансов инструмент. В процес на реализация е Проект ЗВ I - 4.1 Изграждане на библиотека и музей на съвременното изкуство в сградата на бивша немска болница (ул. Средна гора 14, кв. 113, УПИ I) - на обща стойност 9 943 899 лв., от които финансов инструмент 5 971 095 лв. Проектът е с продължителност 30 месеца и изпълнението му цели подобряване условията за достъп до културен живот и модернизация на културната инфраструктура на гр. Бургас чрез реконструиране, обновяване и преустройство на сграда с РЗП 6035 кв. м и превръщането и в съвременен културно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека.

В края на 2020 г. приключи изпълнението на Проект ЗВ I - 4.5 Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим (пл. Тройката 1, кв. 125, УПИ I)- на обща стойност 9 503 652.24 лв., от които финансов инструмент 5 151 385 лв. По проекта бе реконструирана сграда с РЗП 8645 кв. м; бяха приложени мерки за енергийна ефективност и по-достъпна среда; създадени са 8 бр. многофункционални и напълно обновени зали, всяка от които разполага със собствена озвучителна система и подходящо осветление.

В процес на оценка е проектно предложение: „Път на културно-историческите ценности през вековете - изпълнение на консервационно–реставрационни дейности в сградата на Етнографски музей и прилежащото дворно пространство и изграждане на Улица на занаятите“ на обща стойност 2 007 569.45 лв., от които 1 336 453.08 лв. БФП и 671 116,37 лв. финансов инструмент.

С помощта на финансов инструмент в процес на изпълнение е проект: „Силата на водата. Подкрепа за повишаване потенциала на община Бургас като конкурентоспособна туристическа дестинация“, като един от обектите от обхвата на проекта /Експозиционен и демонстрационен център „Минералните води на Акве Калиде/ е част от програмата за

реализация на ИПГВР. Стойността на финансиране по линия на финансовия инструмент е 485 000 лв.

Изцяло реализирани с финансов инструмент са:

✓ Проект ЗВ I - 4.2 Изграждане на изложбени експозиционни площи – Флора. Реализиран по линия на Финансов инструмент JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) - 3 473 000 лв.

✓ Проект 2.1 Изграждане на център за водни спортове в ж.к. Славейков - Реализиран по линия на Финансов инструмент JESSICA (Joint European Support for SustainableInvestment in City Areas) – 17 600 000 лв.

Общата стойност на инвестициите реализирани с помощта на финансов инструмент са **33 351 596,37 лв**.

4.4 Други проекти, допринасящи за изпълнението на целите и приоритетите на ИПГВР.

Към момента на отчитане изпълнението на ИПГВР на гр. Бургас са реализирани и други проекти, финансирани от други източници, допринасящи за постигане целите на ИПГВР.

Реализираните проекти са насочени към подобряване на градската среда, детски и спортни площадки, улична мрежа, осигуряване на разнообразни функционални възможности за активен социален, културен живот и услуги, инвестиции в образованието, социалните услуги, енергийната ефективност и други.

✓ **Проект: Проект ЗВ I - 4.6 „Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Концертна зала Проф. Иван Вулпе**“. Проектът се изпълнява с финансиране от Министерство на културата. Обща стойност на проекта 2 386 228,80 лв. Целта на проекта е да се ремонтира и обнови концертна зала Проф. Иван Вулпе Проектът допринася за изпълнение на Стратегическа цел 5 Възстановяване и представяне на културни и исторически забележителности на град Бургас и Специфична цел 4 – Въвеждане на енергоспестяващи технологии и алтернативни източници на енергия в обществените сгради и благоустрояване на обекти с висока обществена значимост

✓ **Проект ЗВ I - 4.7 „Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Природонаучна експозиция**“. По проекта бяха въведени мерки за енергийна ефективност в сградата и обновена експозицията. Обща стойност на инвестицията 345 000 лв. Проектът допринася за изпълнение на Стратегическа цел 5 Възстановяване и представяне на културни и исторически забележителности на град Бургас и Специфична цел 4 – Въвеждане на енергоспестяващи технологии и алтернативни източници на енергия в обществените сгради и благоустрояване на обекти с висока обществена значимост;

✓ **Проект ЗВ I - 4.9 „Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Археологическа експозиция“.** По проекта са обновени витрини, направено е ново осветление, обновена е експозицията, оборудвана с нови табла и анотации на български и английски език, създаване на нова зала "Средновековие" и "Откритията на Бургаския музей", създаване и оборудване на нова зала "Трезор". Обща стойност на инвестицията 540 000 лв.

✓ **Проект ЗВ I - 5.1 „Изграждане на дневен център за деца с увреждания в бившите казарми в Приморски парк“.** Проектът е изпълнен с помощта собствени средства от Община Бургас и финансиране от ОПРР Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“. Обща стойност на инвестицията 800 000 лв. Създаден е

дневен център за деца с увреждания с капацитет 30 деца за дневна грижа и 60 за консултативна. Центърът разполага със специализирани кабинети за различен вид терапии и групови занимания, сензорна стая, салон за физикална терапия и рехабилитация. Създадени са условия и среда, стимулиращи индивидуалното личностно развитие и умения за самостоятелен живот на децата и младежите с увреждани. В рамките на проекта, реализиран по ОПРР бе доставено оборудване и обзавеждане за центъра. Проектът допринася за изпълнение на Стратегическа цел 3 - Подобряване качеството на живот и изграждане на устойчива и достъпна градска среда.

Община Бургас кандидатства за финансиране от МОН по Програма за изграждане, пристройки, надстрояване и реконструкция на детски градини и училища за периода 2020 – 2022 за 6 обекта. Одобрени за финансиране са 4 проекта на обща стойност на 7 417 000,00 лв, като 1 е включен в програмата за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас на стойност 1 688 400,00 лв. Проектите допринасят за изпълнение на Стратегическа цел 3 - Подобряване качеството на живот и изграждане на устойчива и достъпна градска среда и Стратегическа цел 4 – Въвеждане на енергоспестяващи технологии и алтернативни източници на енергия в обществените сгради и благоустрояване на обекти с висока обществена значимост;

✓ **Проект ЗВ II - 6.1 Изграждане на спортен комплекс с басейн, многофункционална зала и игрища за различни спортове.** Проектът е изпълнен със средства на Община Бургас 1 500 000 лв. Изграден е комплекс с два басейна - големият с размер 12.50х25.00 м и дълбочина 1.80-2.00 м. Съоръжението е оборудвано според изискванията на федерациите по плуване и водна топка. Вторият басейн е учебен с размери 10х10 м и дълбочина 0.80-1.20 м. Изградени са трибуни с общо 300 седящи места. Комплексът има с озвучителна система, снабден е с видеонаблюдение и е достъпен за хора с увреждания. Проектът допринася за изпълнение на Стратегическа цел 1: Създаване на мрежа от зелени маршрути и коридори, чрез засилване значението на зелените пространства и местата за отдих.

✓ **Проект: „Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на община Бургас“ –** реализиран по Националната програма за енергийна ефективност.

4.5 Актуализирана матрица

В съответствие с Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас, актуализираната матрица – бюджет е допълнена с новите проекти/обекти, включени в ИПГВР след изменението на Инвестиционната програма през 2018 и 2019г. Матрицата – бюджет е представена в Приложение 1 към настоящия доклад.

Таблица: Проекти включени при изменението на ИПГВР

Проекти и дейности	**Отношение към подпомаганите операции на ОПРР**
Обновяване на многофамилни жилищни сгради	ОПРР, ПО 1
„Изграждане на социални жилища в ПИ с идентификатор 07079.616.106 по КККР на гр. Бургас, УПИ II-4229 в кв. 12 по плана на к-с „Възраждане“, гр. Бургас“	Не реализиран

„Изграждане на кризисен център в зона „Д“, ж. к. “Меден рудник“, УПИ VIII, кв.151, гр. Бургас“;	ОПРР, ПО 1
„Изграждане на културно-туристически комплекс Ченгене скеле“ в м. „Рибарско пристанище“ в землището на кв. „Крайморие“	ПМДР
„Път на културно-историческите ценности през вековете - изпълнение на консервационно-реставрационни дейности в сградата на Етнографския музей и прилежащото дворно пространство и изграждане на Улица на занаятите“.	ОПРР, ПО 1

IV. ОТЧИТАНЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ИМ СТОЙНОСТИ КЪМ КРАЯ НА ПЕРИОДА

Отчитането на индикаторите е важен компонент в оценката на изпълнението на плана. Заложените при разработването на ИПГВР индикатори представляват ключови показатели, чиято динамика във времето има за цел да проследи изпълнението на заложените в плана цели и в този смисъл са важна част от системата за мониторинг на документа. За отчитането на индикаторите се вземат предвид стойностите, заложени в актуализацията на ИПГВР от 2016 г. за базова стойност, очаквани резултати в следствие изпълнение на програмата за реализация на ИПГВР и очаквани крайни стойност. Степента на изпълнение на индикатора е изчислена чрез съпоставяне на постигнатите стойности от изпълнените в периода на отчитане проекти спрямо заложената целева стойност.

При финалното отчитане на индикаторите са взети предвид единствено приключилите към момента на доклада проекти, тъй като само те са произвели окончателен резултат и биха могли да се включат в стойностите на индикатора.

При оценката на индикаторите са взети предвид актуализираният Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Бургас от 2016 г. и отчетената в него базови стойности. Отчетени са наличните годишни доклади за изпълнение на Общинския план за развитие 2014-2020 г.

Индикаторите в ИПГВР са структурирани по зони за въздействие, като за различните зони са посочени различни целеви стойности, базирани на предвидените в зоната проекти. Отделени са и Индикатори за изпълнение функционалните връзки на града с неговите периферии. Освен, че са обособени по зони, индикаторите са разделени на 3 групи, отчитащи съответно:

I. Индикатори, произтичащи от очакваните резултати, с които се измерват положителните изменения в градската среда с пряк принос за повишаване на качеството на живот;

II. Индикатори, свързан с използваните ресурси, при което се отчита синергичния ефект;

III. Индикаторите, свързани с въздействието върху развитието на територията.

Индикатори за изпълнение функционалните връзки на града с неговите периферии

Отчитането им следва този модел като се базира на резултатите от изпълнените към 2020 г. проекти. Подробното изчисление на индикаторите е направено в екселска таблица, която представяме в Приложение 2.

Обобщената информация за изпълнение на индикаторите е представена тук:

2.1 Индикатори за изпълнение за Зона за въздействие с публични функции с висока обществена значимост (ЗВ I).

I. Индикатори, произтичащи от очакваните резултати, с които се измерват положителните изменения в градската среда с пряк принос за повишаване на качеството на живот, в т. ч:

Таблица 7. Индикатори за изпълнение – Зона за въздействие с публични функции с висока обществена значимост

			Базови стойности	Очаквани резултати в следствие прилагането на ИПГВР	Очаквани крайни стойности	Постигнати стойности към януари 2021 г.	Крайни постигнати стойности[1]	% изпълнение спрямо заложената целева стойност
индикатори, произтичащи от очакваните резултати, с които се измерват положителните изменения в градската среда с пряк принос за повишаване на качеството на живот	Обновени многофамилни жилищни сгради	РЗП	Н/П	145914	145914	**21 сгради**	21 сгради[2]	100%
	повишено качество на публичната и работната физическа среда (брой обществени сгради с приложени мерки за достъп на хора в неравностойно положение)	брой обекти	23	39	62	**20**	43	51, 28%
	подобрена достъпност (брой нови/реновирани градски пространства - паркове, градини, площади, междублокови пространства, с приложени мерки за достъп на хора в неравностойно положение)	кв.м.	7707,18	9500	102707,18	**25 1987**	259010,18	26 пъти повече
	енерго ефективност на сгради (брой сгради, които реализират спестявания на топлинна, вода и електроенергия (MWh) от прилагането на мерки за енергийна ефективност в обществени сгради)	брой сгради	32	39	71	**14**	46	35,90%

[1] Постигнатите стойности към януари 2021 г. , сумирани с базовите стойности.

[2] Изискването на НПЕЕ е да има минимален брой на апартаменти в сградата - 36 самостоятелни обекти с жилищно предназначение

индикатори, свързани с използваните ресурси, при което се отчита синергичния ефект	брой публични обекти с улеснен достъп за лица в неравностойно положение	брой обекти и пространства	23	39	62	**26**	49	66,67%
индикатори, свързани с въздействието върху развитието на територията	увеличена посещаемост до обекти на културната инфраструктура	%	0%	60%	изменение от 60%	31%	31%	50,83%
	повишено качество на здравно обслужване, социални грижи, образование, култура	интервенирани обекти	65	21	86	46	111	204,76%
	брой проекти с фокус интегриране на групите в неравностойно положение	брой проекти	1	3	4	1	2	33,33%
	относителен дял на населението на града, положително засегнато от реализираните проекти в ИПГВР	%	0%	35%	35%	НП	НП	НП
	относителен дял на територията (от общата територия на града/общината) придобила повишено качество на публичната и работната физическа среда	дял от цялата територия	0%	14%	14%	1,95%	1,95%	13,95%[3]

[3] Въздействието отразява единствено интервенциите в градските пространства. Повишено е качеството на публичната и работната среда на 1,95% от зоната. Целеата стойност на индикаторът е 14%. Т.е той е изпълнен на 13,95%.

I.1 . РЗП -то на жилищни сгради, върху които е направена интервенция

На 100% е изпълнението на индикатора. В изпълнение на Проект: "Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас-етап 1" и Проект: "Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас-етап 2", ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност в 21 многофамилни сгради. Към момента на отчитане на ИПГВР 2 от сградите имат Удостоверение за въвеждане в експлоатация, в процес на реализация са още 19 сгради, които не са отчетени тук, тъй като работата по тях не е завършена. В Приложение 2 са посочени и маркирани като незавършени обекти.

По Национална програма за енергийна ефективност е реализиран проект: „Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на община Бургас“, като в публичната зона са реализирани интервенции в общо 19 сгради.

I.2. *Повишено качество на публичната и работната физическа среда (брой обществени сгради с приложени мерки за достъп на хора в неравностойно положение).*

Приложени са мерки за достъп на хора в неравностойно положение в 24 обекта в зоната, включително административни сгради, училища, културни и образователни центрове, като степента на изпълнение на индикатора е 51, 28%.

✓ **Проект ЗВ I - 2.3 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата Национална компания железопътна инфраструктура, гр. Бургас ул. "Иван Вазов" предстои втори етап)“.**

Изпълнен ремонт на покрив и подмяна на дограма в рамките на обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Национална компания железопътна инфраструктура

✓ **Проект ЗВ I - 2.8 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Община Бургас на ул. Александровска 26 - подобряване на експлоатационните характеристики на сградата и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение“.**

С проекта за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Община Бургас на ул. Александровска 26 бе повишен класа на енергопотребление на сградата от "D" на "B"; Ще бъдат спестени 1 153 128 kWh/год. първична енергия, ще бъдат спестени емисии на CO2; и ще бъде подобрен комфорта на работещите и посещаващите обществената сграда. Площта на обекта е 4409 кв. м. без сутерен и 5412 кв. м. със сутерени. С проекта са постигнати нормативно определените параметри на средата за отопление и осветление.

✓ **Проект ЗВ I - 2.13 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на РСПБЗН-Бургас“.**

По проекта са обновени и въведени мерки за енергийна ефективност в две сгради: 1. Административна сграда с идентификатор 07079.613.376.1 – РЗП 3 395,68 кв. м.; 2. Административна сграда с идентификатор 07079.613.376.4 – РЗП 263,80 кв. м; повишен класа на енергопотребление на двете сгради - от клас "E" (за сграда 1) и "F" (сграда 2) на клас "B"; Постигна се намаляване на въглеродните емисии от публичната

инфраструктура - 121,34 t/y спестени емисии на CO2; подобрен е комфорта на работещите и посетителите на сградите и постигнати нормативно определените параметри на средата.

✓ **Проект ЗВ I - 3.1 „Реконструкция и ремонт на Дом за деца, лишени от родителска грижа Ал. Г. Коджакафалията за целите за образование“.**

С проекта за преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда ДДЛРГ Ал.Г. Коджакафалията в учебен корпус бе реконструирана и обновена сградата с РЗП 3889 м2. Създаден бе модерен учебен корпус за нуждите на новото основно училище. Изградена бе спортна площадка за баскетбол, минифутбол и волейбол, фитнес на открито. Създадени са залени площи за рекреация и отдих. Обособен е елитен образователен кампус за ученици от всички възрастови групи. Осигурена е достъпна среда за хора в неравностойно положение до всички функционални пространства на сградата и прилежащите зони в съответствие с нормативните изисквания достъпна среда.

✓ **Проект ЗВ I - 3.2 „Ремонт и реконструкция, както и внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в стара баня на ОУ “Л. Каравелов”.**

Реконструирана е сградата в учебен център "Академия Европа" към ОУ "Л. Каравелов". Създаден е допълнителен капацитет за обучение и извънкласни дейности, две зали за работа с деца, всяка с 13 места, изградена многофункционална зала, създадена зала за обучение с 20+1 места, създадена компютърна читалня за е-библиотека с 12 места, осигурена достъпна среда за хора с увреждания, обновен и благоустроен терен към старата баня. Площта на сградата е общо РЗП 1471 кв. м.

✓ **Проект ЗВ I - 3.3 „Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в ОУ Св. Княз Борис I (двор) и в ОУ Любен Каравелов“.**

Положена топлоизолация на външните стени; топлоизолация на покрив. Във всички сгради са с приложени мерки за достъп на хора в неравностойно положение.

✓ **Проект ЗВ I - 3.4 „Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в СОУ Св. Св. Кирил и Методий - осигурена е достъпна среда за хора с увреждания чрез специално изградена рампа“.**

С реализацията на проекта са създадени условия за провеждане на задължителната подготовка по физическо възпитание и спорт на открито за 1100 ученици. РЗП 6882 кв. м. Създаден е и сектор за дълъг и троен скок, изградена лекоатлетическа писта, изградени са три игрища за мини футбол; игрище за народна топка, оформена зона за игра на тенис на маса, създаден и оборудван фитнес на открито, изградена детска площадка за децата в предучилищно обучение, обособена зона за рекреация, осигурена е достъпна среда, съгласно нормативните изисквания.

✓ **Проект „Подобряване качеството на професионалното образование чрез модернизация на образователната инфраструктура в шест професионални гимназии в гр. Бургас“ - Пристрояване на физкултурен салон към Професионална гимназия по електротехника и електроника /ПГЕЕ/ "Константин Фотинов".**

Повишаване качеството на професионалното средно образование, чрез подобряване на материално- техническата база в шест професионални училища в гр. Бургас (1. Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, 2. Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Кольо Фичето", 3. Професионална

гимназия по туризъм "Проф.д-р Асен Златаров", 4. Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов", 5. Професионална търговска гимназия. 6. Професионална гимназия по транспорт. От изброените обекти два попадат в зоната. - Обновяване на сградния фонд и благоустрояване на дворни пространства; Пристрояване на физкултурен салон към Търговска гимназия - Заедно с пристрояването на физкултурния салон е извършено и преустройство на сутерен и по етажи на съществуващата сграда.

✓ **Проект ЗВ I - 4.1 „Изграждане на библиотека и музей на съвременното изкуство в сградата на бивша немска болница (ул. Средна гора 14, кв. 113, УПИ I“.**

По проекта е реконструирана, обновена и преустроена сграда с РЗП 6035 кв. м в културно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека. Създадена достъпна среда за хора в неравностойно положение до всички функционални пространства на сградата и прилежащите зони в съответствие с нормативните изисквания. Изпълнени бяха мерки за енергийна ефективност за достигане на енергиен клас С на сградата.

✓ **Проект ЗВ I - 4.2 „Изграждане на изложбени експозиционни площи – Флора“.**

Изградена нова, функционална сграда - атрактивен и експо център и закупено съпътстващо оборудване.

✓ **Проект ЗВ I - 4.5 „Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим (пл. Тройката 1, кв. 125, УПИ I)“.**

По проекта е реконструирана сграда с РЗП 8645 кв. м; приложени са мерки за енергийна ефективност, създадена достъпна среда; създадени 8 бр. многофункционални и напълно обновени зали, всяка от кои разполага със собствена озвучителна система и подходящо осветление.В рамките на проекта е изградена нова конструкция (надстройка). В "Зрителната зала", разполагаща с 514 места, са подновени всички седалки, оборудвана е с изцяло ново осветление и обособени две зони за хора в неравностойно положение. По проекта е реновиран вътрешния двор с възможност за изнасяне на мероприятия на открито.

✓ **Проект ЗВ I - 4.7 „Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Природонаучна експозиция“.**

С проекта за ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Природонаучна експозиция бяха въведени мерки за енергийна ефективност в сградата. Обновена бе и експозицията.

✓ **Проект ЗВ I - 4.9 „Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Археологическа експозиция“.**

✓ **Проект ЗВ I - 4.11 „Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Радио възел“.** Въведени мерки за енергийна ефективност в сградата на радиовъзел.

✓ **Проект ЗВ I - 4.12 „Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Младежки културен център“.**

Изпълнени частично мерки за енергийна ефективност. Подменена дограма в Хорова школа и положена топлоизолация под зала №2 - английски двор на МКЦ.

✓ **Проект ЗВ I - 5.1 „Изграждане на дневен център за деца с увреждания в бившите казарми в Приморски парк“.**

С проекта "Изграждане на дневен център за деца с увреждания в бившите казарми в Приморски парк" бе изграден дневен център за деца с увреждания с капацитет 30 деца за дневна грижа и 60 за консултативна. Центърът разполага със специализирани кабинети за различен вид терапии и групови занимания, сензорна стая, салон за физикална терапия и рехабилитация. Предвидени са стаи за игра, кътове за почивка и развлечения. Създадени са условия и среда, стимулиращи индивидуалното личностно развитие и умения за самостоятелен живот на децата и младежите с увреждани. В рамките на проекта бе доставено оборудване и обзавеждане за центъра.

I.3. Подобрена достъпност (брой нови/реновирани градски пространства - паркове, градини, площади, междублокови пространства, с приложени мерки за достъп на хора в неравностойно положение)

Изпълнението на този индикатор превишава 26 пъти заложената стойност. Реновираните градски пространства включват:

✓ **Проект ЗВ I - 1.1 Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ - ул. „Богориди“ и ул. „Възраждане“.**

В рамките на проект "Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ" са повишени капацитетът и качеството на градската среда в съответствие с потребностите и изискванията на населението и гостите на Бургас. Обектите са следните улици: ул. Богориди, ул. Възраждане, Рехабилитация на ул.„Ал. Батенберг“ (от кръгово кръстовище до ул.“Морска“ участък с О.Т.192-185, ул.“Морска“ и велоалея в участъка от кръгово кръст до ул.“А. Мелконян“) по плана на ЦГЧ гр. Бургас“, ул. Г. Кирков. В рамките на проекта е подобрена проходимостта на пешеходната зона в ЦГЧ, създадени са условия за безконфликтно придвижване, подобрена е достъпната среда за хората в неравностойно положение. По проекта са подменени настилки; благоустроени са пешеходни пространства; изграден е воден ефект „Грамофона“; изградена поливна система към елементите на озеленяването; изградени 4 броя питейни фонтанки; монтирани са пейки; изградени са 72 броя нови осветителни улични стълбове с енергоспестяващи осветителни тела; инсталирани са елементи на система за видеонаблюдение, вкл. поставяне на 15 броя камери; създадена скулптурна композиция VIA PONTICA; изградена е художествена пластика „Рибарска мрежа“ и „Карта на стария Бургас“. С реализираните дейности по проекта е изграден единен облик на централната градска част със специфична символика и възможност за развитие и надграждане.

✓ **Проект ЗВ I - 1.2 Обновяване на градска жизнена среда в ж.к. Възраждане- I етап**. С реализирането на проекта са реконструирани следните обекти: площад Жени Патева; ул. Цар Самуил, ул. Македония, ул. Пробуда, ул. Любен Каравелов, ул. Васил Левски, част от ул. Ивайло; Обновени са зелени междублокови пространства в ж. к Възраждане (между ул. Дебелт, ул. Цар Самуил, ул. Цар Калоян, ул. Хр. Фотев, ул. Ивайло и бул. Сан Стефано; между ул. Л. Каравелов, ул. Цар Калоян, ул. Васил Левски

и ул. Дебелт); ул. Кооператор и ул. Фердинандова. С реализацията на проекта бяха рехабилитирани улични платна и настилки; въведено е еднопосочно движение следствие на променена организация на движението; увеличени са паркоместата; поставени са нови елементи на градско обзавеждане – пейки, кошчета за отпадъци колчета и анти-паркинг елементи; Предвидено енергоефективно улично осветление.

С реконструкция на площад Жени Патева е изградена детска площадка, предназначена за възрастова група от 3-12 год.; изградени нови места за отдих на открито; изградени и възстановявани тротоарни и алейни настилки – различен вид настилка около сградата; използвани са иновативни архитектурно-пространствени, композиционни, инженерни и дизайнерски решения за разнообразяване на сградата; Поставени са нови елементи на градско обзавеждане (пейки, беседки, кошчета за отпадъци и др.); Въведени са енергоспестяващи елементи на улично и алейно осветление; Приложени са мерки за постигане на достъпна среда (снишавания на тротоари на местата за пресичане, полагане на подходящи тротоарни и алейни настилки); Изградени са нови и са обновени съществуващи зелени площи, дървесни и храстови видове; Поставени са средства за видеонаблюдение на ключови места, за повишаване сигурността и намаляване случаите на вандализъм.

Реконструиран е ул. "Цариградска" от о.т. 469 до о.т. 319 и от о.т. 468б до о.т. 469 и прилежащо пространство в УПИ I, кв. 38, на ж.к. "Възраждане". Реконструирани са 414 м (4 877м²) от ул. „Цариградска", ж.к. "Възраждане"; Рехабилитирано е прилежащото пространство с площ 10 534.88 м² от УПИ I, кв. 38 на ж.к. "Възраждане"; Реконструирани са 8 528 м² улични настилки; Изградени са 4 660 м² тротоарни настилки; Създадени са нови паркинги с 299 паркоместа; Поставени са 45 броя нови елементи на уличното осветление-енергоспестяващи лампи ("LED"); Градската среда е обогатена с допълнителни елементи на градското обзавеждане - пейки(19 бр.), кошчета за отпадъци (21 бр.), боларди (546 бр.), широколистни (62 бр.) и иглолистни (32 бр.) дървесни видове; Изпълнена е хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация с пътни знаци.

✓ **Проект ЗВ I - 1.3 Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ и Приморски парк- I етап - Реконструкция на историческо ядро на Приморски парк и южна част; ул. Константин Фотинов**

С проекта е реконструирана ул."Средна Гора" от ул."Цар Симеон I-ви" до ул."Проф. Асен Златаров". Положена асфалтова настилка 1000 кв. м .С проекта на ул. Константин Фотинов е реконструирана уличната мрежа, положена е нова улични настилки и са реконструирани тротоарните настилки. Поставени са и нови елементи на уличното осветление. С проекта за реконструкция на историческо ядро на Приморски парк и южна част са реконструирани пространствата за отдих и рекреация: обновен е фонтана в Южна част на Приморски парк; изградена е автоматизирана поливна система; изградени са и два подземни резервоара за събиране на дъждовна вода за поливни нужди; напълно са реконструирани три от осемте подпорни стени в обхвата на Приморския парк; поставяно е и ново алейно осветление и камери; реконструирана е фонтанката при паметник Петя Дубарова, при паметник Васил Левски, при стълбите към централен плаж. Изградени са

4 нови питейни фонтанки, подходящи за ползване от хора в неравностойно положение на територията на Приморски парк. Обогатена е парковата среда с допълнителни елементи на градското обзавеждане - 393 пейки, 195 кошчета за отпадъци, 35 кошчета за кучешки екскременти на територията на Приморски парк. В рамките на проекта е изградена нова детска площадка на територията на парка.

✓ **Проект ЗВ I - 1.5 „Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ и Приморски парк - ул. Отец Паисий, ул. Лермонтов, ул. Успенска, ул. Иларион Макариополски, ул. Граф Игнатиев , ул. Гео Милев“.**

С реализирането на проекта на ул. Отец Паисий, ул. Възраждане, ул. Лермонтов, ул. Шипка, ул. Константин Фотинов, ул. Митрополит Симеон, ул. Успенска, ул. Иларион Макариополски, ул. Граф Игнатиев , ул. Гео Милев са реконструирани улици в ЦГЧ, положена е нова настилка и реконструирани тротоарни настилки. В допълнение към това са поставени нови елементи на уличното осветление и обогатена градската среда с допълнителни елементи на градското обзавеждане - пейки, кошчета за отпадъци, боларди, саксии с цветя или дървета. Положена е и 797 кв. м асфалтова настилка и 338 кв. м тротоарна настилка.

✓ **Проект ЗВ I - 1.6 „Обновяване на градска жизнена среда в ж.к. Възраждане“.**

С реализирането на проекта Обновяване на градска жизнена среда в ж.к. Възраждане бе извършен ремонт на ул. Раковски в участъка между ул. Гладстон и ул. Шейново.

✓ **Проект ЗВ I - 1.7 „Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ и Приморски парк - ул. Шипка“.**

Извършена е цялостна реконструкция на ул. "6-ти септември"; положена 684 кв. м асфалтова и тротоарна настилка на ул. Пиротска; Извършени са ремонтни дейности на източната тротоарна настилка по бул.“Демокрация“ между ул.“Копривщица“ и ул."Перущица"; реконструкция на ул. Шипка, подменена асфлатова и тротоарна настилки. Поставени са и нови елементи на уличното осветление.

I.4. Енерго ефективност на сгради (брой сгради, които реализират спестявания на топлинна, вода и електроенергия (MWh) от прилагането на мерки за енергийна ефективност в обществени сгради)

За периода 2014 -2020г. са изпълнени мерки за внедряване на енергийна ефективност, което представлява изпълнение от 35,90% от индикатора:

✓ Проект ЗВ I - 2.8 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Община Бургас на ул. Александровска 26“.

✓ Проект ЗВ I - 2.3 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата Национална компания железопътна инфраструктура, гр. Бургас ул. "Иван Вазов" предстои втори етап)“.

✓ Проект ЗВ I - 4.7 „Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Природонаучна експозиция“.

✓ Проект ЗВ I - 3.2 „Ремонт и реконструкция, както и внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в стара баня на ОУ Л. Каравелов“.

✓ Проект ЗВ I - 4.5 „Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим (пл. Тройката 1, кв. 125, УПИ I)“.

✓ Проект ЗВ I - 4.9 „Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Археологическа експозиция“.

✓ Проект ЗВ I - 4.11 „Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Радио възел“.

✓ Проект ЗВ I - 4.12 „Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Младежки културен център“.

✓ Проект ЗВ I - 2.13 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на РСПБЗН-Бургас“.

✓ Проект ЗВ I - 4.1 „Изграждане на библиотека и музей на съвременното изкуство в сградата на бивша немска болница (ул. Средна гора 14, кв. 113, УПИ I)“.

✓ Проект „Подобряване качеството на професионалното образование чрез модернизация на образователната инфраструктура в шест професионални гимназии в гр. Бургас“ - Пристрояване на физкултурен салон към Професионална гимназия по електротехника и електроника /ПГЕЕ/ "Константин Фотинов".

✓ Проект ЗВ I - 3.3 „Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в ОУ Св. Княз Борис I (двор) и в ОУ Любен Каравелов“.

В процес на изпълнение е Проект ЗВ I - 2.11 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ТД на НАП /ул. „Цар. Петър“ 5Б/. Срок за изпълнение 2020 – 2022г. С изпълнение на предвидените мерки ще бъде повишен класа на енергопотребление на сградата от "D" на "B"; Обновяване на сграда с РЗП: 4 985,9 кв. м. без сутерен и 5 140,2 кв. м. със сутерени. С проекта са постигнати нормативно определените параметри на средата за отопление и осветление.

II.1 Брой публични обекти с улеснен достъп за лица в неравностойно положение

В изпълнение на този индикатор са осъществени 25 проекта, като индикаторът е постигнат на 66,67%.

III.1 Увеличена посещаемост до обекти на културната инфраструктура

В годишните доклади за изпълнението на ОПР е направен преглед на посещаемостта до културните обекти. Посочената тук стойност на индикатора отчита сумарната стойност за целия град. Отчетено е увеличение на посещаемостта с 31%.

III.2 Повишено качество на здравно обслужване, социални грижи, образование, култура.

Степента на изпълнение на индикатора се отчита въз основа на изпълнените проекти. В посочената област се наблюдава преизпълнение на индикатора. Реализирани са мерки в общо 45 обекта, като степента на постигане на индикатора е 204,76%:

✓ Проект ЗВ I - 3.1 Реконструкция и ремонт на Дом за деца, лишени от родителска грижа Ал. Г. Коджакафалията за целите за образование

✓ Проект ЗВ I - 3.2 Ремонт и реконструкция, както и внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в стара баня на ОУ Л. Каравелов

✓ Проект ЗВ I - 3.3 Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в ОУ Св. Княз Борис I (двор) и в ОУ Любен Каравелов.

✓ Проект ЗВ I - 3.4 Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в СОУ Св. Св. Кирил и Методий

✓ "Проект ЗВ I - 3.5 Доставка на ИКТ инфраструктура и съвременни образователни технологии за нуждите на училищата

✓ Проект ЗВ I - 4.1 Изграждане на библиотека и музей на съвременното изкуство в сградата на бивша немска болница (ул. Средна гора 14, кв. 113, УПИ I)

✓ Проект ЗВ I - 4.2 Изграждане на изложбени експозиционни площи - Флора

✓ Проект ЗВ I - 4.5 Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим (пл. Тройката 1, кв. 125, УПИ I)

✓ Проект ЗВ I - 4.7 Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Природонаучна експозиция

✓ Проект ЗВ I - 4.9 Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Археологическа експозиция

✓ Проект ЗВ I - 4.11 Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Радио възел

✓ Проект ЗВ I - 4.12 Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Младежки културен център

✓ Проект ЗВ I - 5.1 Изграждане на дневен център за деца с увреждания в бившите казарми в Приморски парк.

В процес на изпълнение е проект ЗВ I - 4.6 Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Концертна зала Проф. Иван Вульпе, който ще допринесе за отчитане на индикатора.

III.3 Брой проекти с фокус интегриране на групи в неравностойно положение.

Индикаторът е изпълнен на 33,33%, като е отчетен реализацията на проект: Проект ЗВ I - 5.1 Изграждане на дневен център за деца с увреждания в бившите казарми в Приморски парк. С проекта "Изграждане на дневен център за деца с увреждания в бившите казарми в Приморски парк" е изграден дневен център за деца с увреждания с капацитет 30 деца за дневна грижа и 60 за консултативна. Центърът разполага със специализирани кабинети за различен вид терапии и групови занимания, сензорна стая, салон за физикална терапия и рехабилитация. Предвидени са стаи за игра, кътове за почивка и развлечения; създадени са условия и среда, стимулиращи индивидуалното личностно развитие и умения за самостоятелен живот на децата и младежите с увреждани; доставено оборудване и обзавеждане за центъра.

III.4. Относителен дял на населението на града, положително засегнато от реализираните проекти в ИПГВР

За изпълнение на индикатора трябва да се отчете изпълнението на ИПГВР по всички тематични области – например изпълнението на проекти за енергийна ефективност, интегриран градски транспорт, интервенции на паркови пространства и транспортни артерии. В тази връзка имайки предвид големият брой реализирани обекти, както и че една немалка част от проектите са свързани с обновяването и подобряване на качеството на публичната среда в централните части на града, можем да направим заключение, че 100% от населението на града е положително засегнато от реализираните проекти в ИПГВР.

III.5 Относителен дял на територията (от общата територия на града) придобила повишено качество на публичната и работната физическа среда. Индикаторът измерва какъв процент от общата територия на града е територията върху която се извършват интервенции по проектите на ИПГВР за зоната с публични функции.

За отчитането на този индикатор са взети предвид следните проекти:

- ✓ Проект ЗВ I - 1.1 Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ - ул. Богориди и ул. Възраждане.
- ✓ Проект ЗВ I - 1.2 Обновяване на градска жизнена среда в ж.к. Възраждане- I етап - реконструкция на площад Жени Патева; ул. Цар Самуил, ул. Македония, ул. Пробуда, ул. Любен Каравелов, ул. Васил Левски, част от ул. Ивайло, Обновяване на зелени междублокови пространства в ж. к Възраждане (1. между ул. Дебелт, ул. Цар Самуил, ул. Цар Калоян, ул. Хр. Фотев, ул. Ивайло и бул. Сан Стефано; 3. между ул. Л. Каравелов, ул. Цар Калоян, ул. Васил Левски и ул. Дебелт); ул. Кооператор; ул. Фердинандова
- ✓ Проект ЗВ I - 1.3 Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ и Приморски парк- I етап - Реконструкция на историческо ядро на Приморски парк и южна част; ул. Константин Фотинов
- ✓ Проект ЗВ I - 1.5 Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ и Приморски парк - ул. Отец Паисий, ул. Лермонтов, ул. Успенска, ул. Иларион Макариополски, ул. Граф Игнатиев , ул. Гео Милев
- ✓ Проект ЗВ I - 1.7 Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ и Приморски парк - ул. Шипка

За площ на града са взети предвид изчисленията в ИПГВР, за да може да се изведе дела от една и също изходна позиция. Индикаторът е постигнат на 13,95%, като е благоустроена 2% от територията в града.

Изводи

- ✓ В Зона за въздействие с публични функции с висока обществена значимост са изпълнени най-много проекти, в сравнение с останалите зони; В изпълнение на

индикаторите са изпълнени общо 27 проекта, в рамките на които са реализирани мерки в 80 обекта [4]. Средното изпълнение на индикаторите 74,03%.

✓ Прилагат се мерки за енергийна ефективност върху редица многофамилни и обществени сгради, като завършените обекти в зоната са 34, а в изпълнение са мерките по още 16 обекта.

✓ Обновена е градска жизнена среда на ключови места в зоната, като интервенциите са приложени на площ от 251 987 кв. м.

✓ Предприети са действия за повишаване качество на социални грижи, образование, култура в 45 обекта.

✓ Предприети са действия за интегриране на групи в неравностойно положение.

✓ Постигнатите резултати допринасят за положителните изменения в градската среда с пряк принос за повишаване на качеството на живот;

✓ Постигнатите резултати оказват положително въздействие върху развитието на територията, като е повишено качеството на публичната и работната физическа среда на ключови за зоната и за града като цяло обекти, реализирани са мерки в редица обекти на образователната, културната, социалната, административната инфраструктура.

2.2 Зона с преобладаващ социален характер – ЗВ II

[4]Индикаторите не отразяват всички изпълнени проекти в зоната. Това не е броят на всички изпълнени проекти.

Таблица 8. Индикатори за изпълнение за Зона за въздействие с преобладаващ социален характер

			Базови стойности	Очаквани резултати в следствие прилагането на ИПГВР	Очаквани крайни стойности	Постигнати стойности към януари 2021 г.	Крайни постигнати стойности[5]	% изпълнение спрямо заложената целева стойност
индикатори, произтичащи от очакваните резултати, с които се измерват положителните изменения в градската среда с пряк принос за повишаване на качеството на живот	обновени многофамилни жилищни сгради	РЗП	0	179500	179500	**62 обекта**	0	100%
	повишено качество на публичната и работната физическа среда (брой обществени сгради с приложени мерки за достъп на хора в неравностойно положение)	брой обекти	20	24	44	**11**	32	45,83%%
	подобрена достъпност (брой нови/реновирани градски пространства - паркове, градини, площади, междублокови пространства, с приложени мерки за достъп на хора в неравностойно положение)	кв.м.	31169,5	641870	673039,5	141674,73	172844,2	22,07%
	енерго ефективност на сгради (брой сгради, които реализират спестявания на топлинна, вода и електроенергия (MWh) от прилагането на мерки за енергийна ефективност в обществени сгради)	брой сгради	28	24	52	6	34	25%

[5] Постигнатите стойности към януари 2021 г. , сумирани с базовите стойности.

индикатори, свързани с използваните ресурси, при което се отчита синергичния ефект	брой публични обекти с улеснен достъп за лица в неравностойно положение	брой обекти и пространства	20	24	44	15	36	62,50%
индикатори, свързани с въздействието върху развитието на територията	увеличена посещаемост до обекти на културната инфраструктура	%	0%	60%	изменение от 60%	31%	31%	50,83%
	повишено качество на здравно обслужване, социални грижи, образование, култура	интервенирани обекти	42	19	61	12	56	63,16%
	брой проекти с фокус интегриране на групите в неравностойно положение	брой проекти	1	3	4	0[6]	1	0%
	относителен дял на населението на града, положително засегнато от реализираните проекти в ИПГВР	%	0%	30%	30%	30%	30%	100%
	относителен дял на територията (от общата територия на града/общината) придобила повишено качество на публичната и работната физическа среда	дял от цялата територия	0%	12%	12%	1,11%	1,11%	9,22%

[6] В процес на завършване са 2 обекта

I.1 Обновени многофамилни жилищни сгради

По Националната програма за енергийна ефективност са обновени 62 многофамилни жилищни сгради. При изискването на програмата за наличие на 36 самостоятелни обекти с жилищно предназначение в сградата, считаме, че заложената стойност в индикатора за РЗП е удовлетворено на 100%.

Към момента се реализира Проект: "Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас-етап 2", ж.к. „Меден рудник“, бл. 15А, вх. 1, който също ще допринесе за изпълнението на този индикатор.

I.2 Повишено качество на публичната и работната физическа среда (брой обществени сгради с приложени мерки за достъп на хора в неравностойно положение)

Реализирани са мерки за достъп на хора в неравностойно положение в 11 обществени сгради, в изпълнение на следните 9 проекта, което е 45,83% изпълнение на индикатора:

✓ **Проект ЗВ II - 3.2 Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в ОУ Елин Пелин**

С проекта за Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в ОУ Елин Пелин са създадени условия за провеждане на задължителната подготовка по физическо възпитание и спорт на открито за 1050 ученика, ремонтирани са три игрища за баскетбол, по едно за волейбол и мини футбол и нова лекоатлетическа писта. В допълнени към това са изградени две площадки за фитнес на открито, комбинирана спортна площадка за хандбал и мини футбол с възможност за изграждане на покривна конструкция в бъдещ период, създадена е и зона с площадка за безопасност на движението, зона за отдих и игра. С проекта са ремонтирани и сцена сценични изкуства, изградени са рампи преодоляващи различните нива за осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение.

✓ **Проект ЗВ II - 3.3 Изграждане на нова детска градина в РЦ – Меден Рудник.**

Изградена нова детска градина с РЗП 1933 кв. м; създаден допълнителен капацитет за предучилищно обучение на 132 деца; обособени са шест детски площадки и изградено игрище за мини футбол и баскетбол. Създадена е зеленчукова/цветна градинка и кътове за отдих. Създадени са подходящи условия за интеграция на деца със специални образователни потребности и от етнически малцинства за включващо обучение.

✓ **Проект ЗВ II - 3.4 Изграждане на нов корпус на ЦДГ Чайка**

С проекта за Изграждане на нов корпус на ЦДГ Чайка е създаден нов корпус на ЦДГ 11 "Чайка" с РЗП 1605 кв. м. Създадени са нови 104 места за прием на деца от 1 до 7 години в детска градина, създадени са нови работни места за 8 човека и бяха изградени детски площадки за игра на открито с капацитет 30 деца.

✓ **Проект ЗВ II - 3.7 Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в СОУ Петко Росен.**

Изградени са две комбинирани игрища за футбол и хандбал, комбинирано игрище баскетбол/ тенис/волейбол, оформена е площадка за открита фитнес зона, оборудвана с

подходящи уреди. Изградена са писта за бягане, трап за приземяване с фин пясък, спортно игрище за баскетбол. Площ на интервенцията е общо 13716.68 кв. м.

✓ **Проект ЗВ II - 3.9 Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в Професионална техническа гимназия.** Обновени спортни площадки в дворовете на училища.

✓ **Проект ЗВ II - 6.1 Изграждане на спортен комплекс с басейн, многофункционална зала и игрища за различни спортове.**

С проекта за Изграждане на спортен комплекс с басейн, многофункционална зала и игрища за различни спортове е изграден комплекс с два басейна - големият с размер 12.50х25.00 м и дълбочина 1.80-2.00 м. Съоръжението е оборудвано според изискванията на федерациите по плуване и водна топка. Вторият басейн е учебен с размери 10х10 м и дълбочина 0.80-1.20 м. Изградени са трибуни с общо 300 седящи места. Комплексът има с озвучителна система, снабден е с видеонаблюдение и е достъпен за хора с увреждания.

✓ **Детска градина "Надежда" - бл. "А" и бл. "Б"**

Въведени ЕСМ по осветление; изграждане на фотоволтаична централа за покриване на собствените и нужди от електроенергия.

✓ **Професионална гимназия но компютърно програмиране и иновации – учебна фирма, гр. Бургас, к-с "Меден Рудник".** Въведени мерки за енергийна ефективност.

✓ **"Районна отоплителна централа - гр. Бургас.**

Инсталиране на автоматизиран котел за изгаряне на биомаса и подмяна на топлопреносната мрежа с нова, в основната си част от предварително изолирани тръби - предназначена за производство на топлина за централизирано топлоснабдяване на ОУ „Елин Пелин“, СОУ „Константин Петканов и ОДЗ „Морска звезда”.

I.3 Подобрена достъпност (брой нови/реновирани градски пространства - паркове, градини, площади, междублокови пространства, с приложени мерки за достъп на хора в неравностойно положение)

Подобрена е достъпността върху 141 674,73 кв. м. от територията на зоната, което 22,07% изпълнение на индикатора. Изпълнението е отчетено чрез реализацията на следните обекти:

✓ **Проект ЗВ II - 1.2 Обновяване на градска жизнена среда в Зона В и Районен център (Б).** По проекта са постигнати следните резултати: Облагородяване на междублоково пространство между бл. 496, 497, 498, между бл. 494, 495, 493, 492; Изградени 5 бр. паркинги с обособени инвалидни места; Реконструирана 1 бр. пътека (от цветен паваж) успоредна на велоалеята, с осигурен достъп за хора в неравностойно положение, по продължение на междублоковото пространство; Осигурени понижени бордюри с тактилни плочи на 6 бр. кръстовища в обхвата на обекта

✓ **"Проект ЗВ II - 1.1 Обновяване на градска жизнена среда в Зона В и Районен център (Б)** - Облагородяване на междублоково пространство между бл. 440, 442, 443, 444, 445; Облагородяване на междублоково пространство между бл. 460, 461, 463, 464, 466, 467, 465, 462 и Между бл. 469 и 468;

По проекта са изградени четири детски площадки, предназначени за възрастови групи от 0-3 и 3-12години; Изградена спортна площадка за бадминтон; Изградена

площадка за игра на тенис на маса; Изграден фитнес на открито; Изградена зона за екстремни спортове;"

✓ **"Проект ЗВ II - 1.3 Обновяване на градска жизнена среда в Зона Г и зона Д (В).** Реализираните мерки в рамките на проекта са: Реконструирана улична мрежа, отговаряща на изискванията за съответния клас транспортна инфраструктура- 18 125м2; Подменено енергоефективно улично осветление- 40 бр. стълбове с лампа тип LED 54 /58/вт, IP-67; Повишаване на нивото на сигурност в зоната чрез 7 броя нови IP камери за видеонаблюдение; Подобрено екологично състояние на средата чрез засаждане на 40 броя нови широколистни дървета

✓ **Проект ЗВ II - 3.2 Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в ОУ Елин Пелин**. Реализирани мерки: изцяло са ремонтирани три игрища за баскетбол, едно за волейбол и мини футбол, обособена е и нова лекоатлетическа писта. Изградени са две площадки за фитнес на открито, комбинирана спортна площадка за хандбал и мини футбол с възможност за изграждане на покривна конструкция в бъдеще. Създадена е площадка за безопасност на движението и зона за отдих и игра. Ремонтирана е външната сцена, на която след дълго прекъсване отново ще се играят представления на открито.

✓ **Проект ЗВ II - 3.7 „Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в СОУ Петко Росен".** Проект обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в СОУ "Петко Росен" I етап позволи благоустрояване и реновиране на дворно пространство на училището. Изградени са две комбинирани игрища за футбол и хандбал, изградено е комбинирано игрище баскетбол/ тенис/волейбол, оформена е площадка за открита фитнес зона, оборудвана с подходящи уреди. Изградена са писта за бягане, трап за приземяване с фин пясък, спортно игрище за баскетбол. Площ на интервенцията е общо 13716.68 кв.м.

✓ **Проект ЗВ II - 3.9 „Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в Професионална техническа гимназия[7].** Обновени са спортни площадки в дворовете на училища.

I.4 Енерго ефективност на сгради (брой сгради, които реализират спестявания на топлинна, вода и електроенергия (MWh) от прилагането на мерки за енергийна ефективност в обществени сгради)

Подобрена е енергоефективността на следните обекти в зоната:

✓ ДГ "Надежда" -бл. "А" и бл. "Б" - ECM по осветление; изграждане на фотоволтаична централа за покриване на собствените и нужди от електроенергия

✓ Детска градина в Районен център – Меден Рудник, УПИ II, кв. 134, гр. Бургас – построена нова сграда, СМР завършени през 2018 г. Изпълнено по проект ОП "Региони в растеж", проект „Подобряване качеството на образованието чрез модернизиране на образователната инфраструктура в град Бургас – I етап"(Проект ЗВ II - 3.3 Изграждане на нова детска градина в РЦ – Меден Рудник).

---

[7]Този проект включва интервенции в няколко училища, няма разбивка на обновената площ и не е включена в калкулацията на индикатора.

✓ Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации – учебна фирма, гр. Бургас, к-с "Меден Рудник" - Топлоизолация на покрив; Отопление – котелно, тръбопроводи и термоглави.

✓ "Районна отоплителна централа гр. Бургас - Инсталиране на автоматизиран котел за изгаряне на биомаса и подмяна на топлопреносната мрежа с нова, в основната си част от предварително изолирани тръби - предназначена за производство на топлина за централизирано топлоснабдяване на ОУ „Елин Пелин“, СОУ „Константин Петканов и ОДЗ „Морска звезда”."

✓ Проект ЗВ II - 3.4 „Изграждане на нов корпус на ЦДГ Чайка“;

✓ Проект ЗВ II - 6.1 „Изграждане на спортен комплекс с басейн, многофункционална зала и игрища за различни спортове“

Изпълнени са 6 проекта, в рамките на които е подобрена енергийната ефективност на 8 обекта в зоната. Индикаторът е изпълнен на 33,33%.

В процес на изпълнение е Проект ЗВ II - 4.3 Изграждане на културен център (библиотека, читалище), който ще допринесе за постигане на индикатора.

II.1. За Индикатори, свързани с използваните ресурси, при което се отчита синергичния ефект се измерва „Брой публични обекти с улеснен достъп за лица в неравностойно положение.“

Индикаторът е изпълнен на 62,50%. Отчетено е изпълнението на 13 проекта, които допринасят за постигането на този индикатор, като са приложените мерки се улеснява достъпа на лица в неравностойно положение в 15 обекта:

✓ Проект ЗВ II - 3.2 Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в ОУ Елин Пелин

✓ Проект ЗВ II - 3.3 Изграждане на нова детска градина в РЦ – Меден Рудник

✓ Проект ЗВ II - 3.4 Изграждане на нов корпус на ЦДГ Чайка

✓ Проект ЗВ II - 3.7 Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в СОУ Петко Росен

✓ Проект ЗВ II - 3.9 Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в Професионална техническа гимназия

✓ Проект ЗВ II - 6.1 Изграждане на спортен комплекс с басейн, многофункционална зала и игрища за различни спортове

✓ ДГ "Надежда" - бл. "А" и бл. "Б" - ЕСМ по осветление; изграждане на фотоволтаична централа за покриване на собствените и нужди от електроенергия

✓ Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации – учебна фирма, гр. Бургас, к-с "Меден Рудник".

✓ "Районна отоплителна централа гр. Бургас“. Инсталиран автоматизиран котел за изгаряне на биомаса и подмяна на топлопреносната мрежа с нова, в основната си част от предварително изолирани тръби, предназначена за производство на топлина за централизирано топлоснабдяване на ОУ „Елин Пелин“, СОУ „Константин Петканов и ОДЗ „Морска звезда”

✓ Проект ЗВ II - 1.2 Обновяване на градска жизнена среда в Зона В и Районен център (Б) - Облагородяване на междублоково пространство между бл. 496, 497, 498, между бл. 494, 495, 493, 492

✓ Проект ЗВ II - 1.1 Обновяване на градска жизнена среда в Зона В и Районен център (Б) - Облагородяване на междублоково пространство между бл. 440, 442, 443, 444, 445; Облагородяване на междублоково пространство между бл. 460, 461, 463, 464, 466, 467, 465, 462 и Между бл. 469 и 468;

✓ Проект ЗВ II - 1.3 Обновяване на градска жизнена среда в Зона Г и зона Д (В)

✓ Проект ЗВ II - 1.8 Обновяване на градска жизнена среда в. Зона Г и зона Д (В), ул. Ортото.

Проекти в процес на изпълнение, които ще допринесат за постигане на индикатора“

✓ Проект ЗВ II - 5.2 Изграждане на социално жилище на 4 етажа в зона Д;

✓ Проект „Изграждане на Кризисен център в част от секция А3 и Б2 на социално жилище в зона „Д“, ж. р. “Меден рудник“, УПИ VIII, кв.151, гр. Бургас“.

III.1 Увеличена посещаемост до обекти на културната инфраструктура. За социалната зона този индикатор е заложен в %.

В годишните доклади за изпълнението на ОПР е направен преглед на посещаемостта до културните обекти. Посочената тук стойност на индикатора отчита сумарната стойност за целия град. Посещаемостта на културните обекти в града се увеличава с 31% за периода 2015-2017 г.

III.2 Повишено качество на здравно обслужване, социални грижи, образование, култура (брой интервенирани обекти)

В актуализацията на ИПГВР измерването на този индикатор е променено в „брой интервенирани обекти“. Тук при отчитането на индикаторите са взети предвид следните проекти:

✓ Проект ЗВ II - 3.2 Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в ОУ Елин Пелин

✓ Проект ЗВ II - 3.3 Изграждане на нова детска градина в РЦ – Меден Рудник

✓ Проект ЗВ II - 3.4 Изграждане на нов корпус на ЦДГ Чайка

✓ Проект ЗВ II - 3.7 Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в СОУ Петко Росен.

✓ Проект ЗВ II - 6.1 Изграждане на спортен комплекс с басейн, многофункционална зала и игрища за различни спортове

✓ Проект ЗВ II - 3.9 Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в Професионална техническа гимназия

✓ ДГ "Надежда" - бл. "А" и бл. "Б" - ЕСМ по осветление; изграждане на фотоволтаична централа за покриване на собствените и нужди от електроенергия

✓ Детска градина в Районен център – Меден Рудник, УПИ II, кв. 134, гр. Бургас

✓ Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации – учебна фирма, гр. Бургас, к-с "Меден Рудник".

✓ Районна отоплителна централа - гр. Бургас - Инсталиране на автоматизиран котел за изгаряне на биомаса и подмяна на топлопреносната мрежа с нова,

в основната си част от предварително изолирани тръби - предназначена за производство на топлина за централизирано топлоснабдяване на ОУ „Елин Пелин“, СОУ „Константин Петканов и ОДЗ „Морска звезда”.

В процес на изпълнение са още 3 проекта, които ще допринесат за постигането на целевата стойност на индикатора:

- ✓ Проект ЗВ II - 3.1 Изграждане на нова детска градина - трети корпус на ОДЗ Надежда. Проектът ще приключи до края на 2021г.
- ✓ Проект ЗВ II - 4.3 Изграждане на културен център (библиотека, читалище).
- ✓ Проект ЗВ II - 5.2 Изграждане на социално жилище на 4 етажа в зона Д.

Към момента индикаторът е постигнат на 63,16%, като са интервенирани 12 обекта, при заложени 19. След реализиране на всички проекти индикаторът ще бъде постигнат на 79%.

III.3 Брой проекти с фокус интегриране на групи в неравностойно положение. За социалната зона този индикатор е заложен за 3 проекта.

В изпълнение на този индикатор, към момента се реализират 1 проекта, които ще допринесат за постигане на 33,33% от индикатора:

Проект ЗВ II - 5.2 Изграждане на социално жилище на 4 етажа в зона Д. Предвижда се изграждане на многофамилна жилищна сграда за социални жилища за лица в неравностойно положение 47 жилища за 120 обитатели.

III.4. Относителен дял на населението на града, положително засегнато от реализираните проекти в ИПГВР

За изпълнение на индикатора трябва да се отчете изпълнението на ИПГВР по всички тематични области – например изпълнението на проекти за енергийна ефективност, интегриран градски транспорт, интервенции на паркови пространства и транспортни артерии, обекти на образованието и спорта. В тази връзка можем да заключим, че индикаторът е изпълнен, като положително засегнато от реализираните проекти е не само населението, живеещо в зоната.

III.5. Относителен дял на територията (от общата територия на града) придобила повишено качество на публичната и работната физическа среда. Индикаторът измерва какъв процент от общата територия на града е територията върху която се извършват интервенции по проектите на ИПГВР за зоната с преобладаващ социален характер. (%)

За площ на града са взети предвид изчисленията в ИПГВР, за да може да се изведе дела от една и също изходна позиция. Индикаторът е постигнат на 9,2%

Изводи

- ✓ В Зона за въздействие с преобладаващ социален характер са постигнати добри резултати при обновяване на градска жизнена среда, подобряване на енергийната ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради, подобрена е достъпа до обекти на социалната, образователната и спортната инфраструктура.

В изпълнение на индикаторите в зоната са осъществени 16 проекта.[8] В рамките на тези проекти са интервенирани общо 78 обекта. Реализирани са средно 59% от заложените индикатори.

- ✓ Обновени са дворните пространства на 3 училища;
- ✓ Изградена е нова детска градина и нов корпус на ЦДГ.
- ✓ Изграден е спортен комплекс
- ✓ В процес на изпълнение са още редица проекти за подобряване на дворните пространства в училища и детски заведения.
- ✓ Постигнатите резултати допринасят за положителните изменения в градската среда с пряк принос за повишаване на качеството на живот;
- ✓ Постигнатите резултати оказват положително въздействие върху развитието на територията, като обновено и подобрено качеството на публичната среда в ключови част в зоната,

2.2 Индикатори за изпълнение за Зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие. (ЗВ III)

При създаването на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие към 2013 г. са заложени индикатори за отчитане изпълнението на проектите в Зоната за въздействие с потенциал за икономическо развитие, които при актуализацията на плана към 2016 г. са изменени. Настоящият доклад е отчел изпълнението на индикаторите от актуализирания ИПГВР.

[8] [8]Индикаторите не отразяват всички изпълнени проекти в зоната. Това не е броят на всички изпълнени проекти.

Таблица 9. Индикатори за изпълнение за Зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие

			Базови стойности	Очаквани резултати в следствие прилагането на ИПГВР	Очаквани крайни стойности	Постигнати стойности към януари 2021 г.	Крайни постигнати стойности[9]	% изпълнение спрямо заложената целева стойност
Индикатори, проявяващи от очакваните резултати, с които се измерват положителните изменения в градската среда с пряк принос за повишаване на качеството на живот	обновени многофамилни жилищни сгради	РЗП	НП	НП	НП	НП	НП	НП
	повишено качество на публичната и работната физическа среда (брой обществени сгради с приложени мерки за достъп на хора в неравностойно положение)	брой обекти	6	7	13	0	6	0%
	подобрена достъпност (брой нови/реновирани градски пространства - паркове, градини, площади, междублокови пространства, с приложени мерки за достъп на хора в неравностойно положение)	кв.м.	0	563 000 кв.м.	0	96193 кв. м	96193 кв. м	17%
	енерго ефективност на сгради (брой сгради, които реализират спестявания на топлинна, вода и електроенергия (MWh) от прилагането на мерки за енергийна ефективност в обществени сгради)	брой сгради	16	7	23	0	16	0%

[9] Постигнатите стойности към януари 2021 г. , сумирани с базовите стойности.

индикатори, свързани с използваните ресурси, при което се отчита синергичния ефект	брой публични обекти с улеснен достъп за лица в неравностойно положение	брой обекти и пространства	6	7	13	0	7	0%
индикатори, свързани с въздействието върху развитието на територията	увеличена посещаемост до обекти на културната инфраструктура	%	НП	НП	НП	НП	НП	НП
	повишено качество на здравно обслужване, социални грижи, образование, култура	интервенирани обекти	9	0	9	0	9	Заложена стойност 0!
	брой проекти с фокус интегриране на групите в неравностойно положение	брой проекти	1	0	1	0	1	Заложена стойност 0!
	относителен дял на населението на града, положително засегнато от реализираните проекти в ИПГВР	%	0%	25%	25%	НП	НП	НП
	относителен дял на територията (от общата територия на града/общината) придобила повишено качество на публичната и работната физическа среда	дял от цялата територия	0%	34%	34%	0,73%	0,73%	2,15%

При актуализацията на ИПГВР към 2016 г., в табличните приложения към плана, не са актуализирани индикаторите на тази зона. Вместо тях са актуализирани индикаторите от социалната зона. За някои от индикаторите е заложено да се постигне стойност „0“ при изпълнението на плана.

В **Зона на въздействие с икономически функции (ЗВ III)** са реализиран 2 основни проекта:

Проект ЗВ III - 1.1 Обновяване на градска жизнена среда в СПЗ и ЮПЗ - ул. Крайезерна. С реализирането на проект е рехабилитирана 4 315 м улична мрежа, вкл. директно трасе и 6 бр. връзки и кръгово движение; изместен е клон от 1757 м. на газопроводна мрежа; Изградена е 2260,50 м дъждовна канализация за отводняване на уличното платно; изграден е нов водопровод с дължина 2100 м; монтирани са 89 стъбове за улично осветление. Подобрен е достъп и техническа инфраструктура в СПЗ и "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД;. осигурени са бързи транспортни връзки от и до ключови логистични обекти и международни и регионални пътища; осигурен е алтернативен маршрут за транзитно преминаващ трафик; подобрена е екологичната обстановка; повишено е качеството на живот на гражданите на града.

Проект ЗВ III - 1.2 Обновяване на градска жизнена среда в СПЗ и ЮПЗ до ул. Спортна (А). В резултат от този проект са направени ремонт на тротоар по ул. Одрин и рехабилитация на проф. "проф. Якимов". Подменени са 445 кв. м тротоарна настилка по ул. Одрин. Извършена е рехабилитация на бул. проф. "проф. Яким Якимов". Положена 23147.71 кв. м асфалтова настилка.

Проектите оказват въздействие върху отчитане на индикатор: Подобрена достъпност (брой нови/реновирани градски пространства - паркове, градини, площади, междублокови пространства, с приложени мерки за достъп на хора в неравностойно положение).

В изпълнение е Проект ЗВ - III 6.1 Интегриран модел за управление на градската мобилност- I етап .

В зоната са планирани мащабни проекти, някои от които не са реализирани поради ограничения финансов ресурс през програмен период 2014-2020. Реализираните проекти имат благоприятно въздействие върху подобряване на качеството на жизнената среда и транспортната свързаност в целия град.

Изводи

- ✓ В Зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие са реализирани 2 проекта;
- ✓ Постигнато е цялостно благоприятно въздействие върху подобряване на качеството на жизнената среда и транспортната свързаност в целия град

2.4 Индикатори за изпълнение функционалните връзки на града с неговите периферии

Таблица 10. Индикатори за изпълнение Функционални връзки

			Базови стойности	Очаквани резултати в следствие прилагането на ИПГВР	Очаквани крайни стойности	Постигнати стойности към януари 2021 г.	Крайни постигнати стойности[10]	% изпълнение спрямо заложената целева стойност
Индикатори, проявяващи от очакваните резултати, с които се измерват положителните изменения в градската среда с пряк принос за повишаване на качеството на живот	обновени многофамилни жилищни сгради	РЗП	НП	НП	НП	НП	НП	НП
	повишено качество на публичната и работната физическа среда (брой обществени сгради с приложени мерки за достъп на хора в неравностойно положение)	брой обекти	НП	13	13	11	11	84,62%
	подобрена достъпност (брой нови/реновирани градски пространства - паркове, градини, площади, междублокови пространства, с приложени мерки за достъп на хора в неравностойно положение)	кв.м.	НП	НП	НП	НП	НП	НП
	енерго ефективност на сгради (брой сгради, които реализират спестявания на топлинна, вода и електроенергия (MWh) от прилагането на мерки за енергийна ефективност в обществени сгради)	брой сгради	нп	7	7	7	7	100%

[10] Постигнатите стойности към януари 2021 г. , сумирани с базовите стойности.

индикатори, свързани с използваните ресурси, при което се отчита синергичния ефект	брой публични обекти с улеснен достъп за лица в неравностойно положение	брой обекти и пространства	НП	16	16	10	10	62,50%
индикатори, свързани с въздействието върху развитието на територията	увеличена посещаемост до обекти на културната инфраструктура	%	НП	32%	32%	31%	31%	95,31%
	повишено качество на здравно обслужване, социални грижи, образование, култура	интервенирани обекти	НП	14	14	11	11	78,57%
	брой проекти с фокус интегриране на групите в неравностойно положение	брой проекти	НП	3	3	1	2	33.33%
	относителен дял на населението на града, положително засегнато от реализираните проекти в ИПГВР	%	НП	35%	35%	НП	НП	100%
	относителен дял на територията (от общата територия на града/общината) придобила повишено качество на публичната и работната физическа среда	дял от цялата територия	НП	2%	2%	11 ОТ 17 ОБЕКТА	НП	64,7%

За да бъдат укрепени функционалните връзки на град Бургас с периферната му територии са включени за финансиране определени групи проекти и извън зоните на въздействие, на територията на града и неговата периферия. Проектите извън територията на зоните на въздействие подкрепят развитието на функционални връзки на града с неговите периферни територии и постигат цялостно таргетиране на идентифицираните проблеми и потенциали за развитие. Те са фокусирани основно върху развитие на образователна инфраструктура, икономическа, спортна и туристическа инфраструктура.

От планираните 17 проекта към функционалните връзки, успешно изпълнени са 11, а 3 са в процес на изпълнение.

I. 2. Повишено качество на публичната и работната физическа среда (брой обществени сгради с приложени мерки за достъп на хора в неравностойно положение)

Този индикатор е постигнат на 84,62%, като успешно са изпълнени 11 проекта:

- ✓ Проект 3.1 „Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в ОУ Г. Бенковски, ж. к. Зорница".
- ✓ Проект 3.2 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в СОУ Й. Йовков, ж.к. Изгрев".
- ✓ Проект 3.3 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в ЦДГ №35 Теменуга, с. Равнец".
- ✓ Проект 3.4 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в ЦДГ № 4 Калинка, кв. Рудник".
- ✓ Проект 3.5 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в СОУ Христо Ботев, кв. Черно море".
- ✓ Проект 3.8 „Обновяване на дворно пространство и площадки в ОУ Братя Миладинови, ж. к. Братя Миладинови".
- ✓ Проект 3.9 „Изграждане на допълнителен корпус, внедряване на мерки за енергийна ефективност в съществуващ корпус и обновяване на прилежащ терен в ОУ Васил Левски, кв. Горно Езерово".
- ✓ Проект 3.10 Внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в СОУ К. Преславски, ж.к. Славейков
- ✓ Проект 3.11 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства в ОУ Хр. Ботев, кв. Ветрен".
- ✓ Проект 3.13 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ЦДГ 2 Ханс Кристиян Андерсен – филиал, ж.к. Лазур".
- ✓ Проект 2.1 Изграждане на център за водни спортове в ж.к. Славейков. С проекта за изграждане на център за водни спортове в ж.к. Славейков е изграден закрит плувен басейн с олимпийски размери, който е основната и най-важна част от спортния комплекс. Съоръжението е изградено по европейски стандарти и може да посреща състезания по водни спортове. Комплексът разполага с 1 200 места за публика, а в допълнение към това е изграден футболен терен, открито съоръжение за тенис корт през лятото и ледена пързалка през зимата.

В процес на изпълнение са още 2 проекта, като след завършването им индикаторът ще бъде постигнат на 108%. По проектите в процес на изпълнение вече има реализирани резултати:

✓ Проект 1.1 Изграждане на довеждаща инфраструктура в индустриална зона гр. Българово. Изграждането на довеждащата инфраструктура, подземните комуникации стартира през 2018г. Към момента е изградена основната инфраструктура. Зоната е захранена с електричество, изградени са довеждащ водопровод и канализация. Общата площ на зоната е 110 дка, като към момента 50% от капацитета й е запълнен.

✓ Проект 2.3 Изграждане на музей на открито Акве Калиде Термополис: изграждане на музей и изграждане на културна инфраструктура“. Изграждането на експозиционен и демонстрационен център "Минералните води на Акве калиде" е част от дейностите по проект "Силата на водата. Подкрепа за повишаване потенциала на Община Бургас като конкурентоспособна туристическа дестинация". Обектът е в процес на изпълнение след 2020 г.

I. 4. Енерго ефективност на сгради (брой сгради, които реализират спестявания на топлинна, вода и електроенергия (MWh) от прилагането на мерки за енергийна ефективност в обществени сгради)

Индикаторът е постигнат на 100%. Изпълнени са следните проекти, насочени към енергийна ефективност на обществени сгради:

✓ Проект 3.2 Внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в СОУ Й. Йовков, ж.к. Изгрев

✓ Проект 3.3 Внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в ЦДГ №35 Теменуга, с. Равнец

✓ Проект 3.4 Внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в ЦДГ № 4 Калинка, кв. Рудник

✓ Проект 3.5 Внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в СОУ Христо Ботев, кв. Черно море

✓ Проект 3.10 Внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в СОУ К. Преславски, ж.к. Славейков

✓ Проект 3.11 Внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства в ОУ Хр. Ботев, кв. Ветрен

✓ Проект 3.13 Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ЦДГ 2 Ханс Кристиян Андерсен – филиал, ж.к. Лазур.

✓ Проект 2.1 Изграждане на център за водни спортове в ж.к. Славейков.

II. 1. Брой публични обекти с улеснен достъп за лица в неравностойно положение

Индикаторът е постигнат на 62,50%. Успешно са изпълнени 10 проекта, като в изпълнение са още 3.

✓ Проект 3.1 Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в ОУ Г. Бенковски, ж. к. Зорница

✓ Проект 3.2 Внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в СОУ Й. Йовков, ж.к. Изгрев

✓ Проект 3.3 Внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в ЦДГ №35 Теменуга, с. Равнец

✓ Проект 3.4 Внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в ЦДГ № 4 Калинка, кв. Рудник

✓ Проект 3.5 Внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в СОУ Христо Ботев, кв. Черно море

✓ Проект 3.8 Обновяване на дворно пространство и площадки в ОУ Братя Миладинови, ж. к. Братя Миладинови

✓ Проект 3.9 Изграждане на допълнителен корпус, внедряване на мерки за енергийна ефективност в съществуващ корпус и обновяване на прилежащ терен в ОУ Васил Левски, кв. Горно Езерово

✓ Проект 3.10 Внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в СОУ К. Преславски, ж.к. Славейков

✓ Проект 3.11 Внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства в ОУ Хр. Ботев, кв. Ветрен

✓ Проект 3.13 Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ЦДГ 2 Ханс Кристиян Андерсен – филиал, ж.к. Лазур.

III.1 Увеличена посещаемост до обекти на културната инфраструктура.

В годишните доклади за изпълнението на ОПР е направен преглед на посещаемостта до културните обекти. Посочената тук стойност на индикатора отчита сумарната стойност за целия град. Посещаемостта на културните обекти в града се увеличава с 31% за периода 2015-2017 г. Така заложената стойност на индикатора е постигната на 95,31%.

III.2. Повишено качество на здравно обслужване, социални грижи, образование, култура (брой интервенирани обекти)

Индикаторът е постигнат на 78,57%, като за отчитане на индикатора са допринесли изпълнението на 11 проекта. В процесна изпълнение са 3 проекта, които след тяхното реализиране индикатора ще достигне 100% изпълнение.

III.2. Брой проекти с фокус интегриране на групи в неравностойно положение

Индикаторът е постигнат на 33% с изпълнението на проект **Проект 3.14 Подкрепяща образователна среда за деца и ученици**. По проекта е реализиран Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“. С реализирането на проекта се увеличава броя на доставчици на услуги за социално включване и увеличаване броя на децата, получили подкрепа чрез услугите. В дейностите по проекта са включени 1388 деца от уязвимите социални групи, както и 1700 родители и бъдещи родители.

III.3. Относителен дял на населението на града, положително засегнато от реализираните проекти в ИПГВР.

За изпълнение на индикатора трябва да се отчете изпълнението на ИПГВР по всички тематични области – например изпълнението на проекти за обекти на образованието и спорта, развитие на индустриалните зони. В тази връзка можем да

направим заключение, че цялото население е положително засегнато от реализираните проекти, като е изпълнен заложеният индикатор от 35% от населението на града.

III.5. Относителен дял на територията (от общата територия на града) придобила повишено качество на публичната и работната физическа среда. Индикаторът измерва какъв процент от общата територия на града е територията върху която се извършват интервенции по проектите на ИПГВР за зоната с преобладаващ социален характер. (%)

От заложените 17 проекта в част Функционални връзки са успешно приключили 11. Можем да кажем приблизително, че заложеният относителен дял на територията, положително повлияна от мерките е постигната на 64,7% .

Изводи

- ✓ От заложените 17 проекта в част Функционални връзки са успешно приключили 11, 3 са в процес на изпълнение.
- ✓ Заложените индикатори са изпълнени на 77,38%
- ✓ Постигнатите резултати допринасят за положителните изменения в градската среда с пряк принос за повишаване на качеството на живот;
- ✓ Постигнатите резултати оказват положително въздействие върху развитието на територията, като обновено и подобрено качеството на публичната среда в ключови част в зоната,

При разглеждане индикаторите за изпълнение на ИПГВР на гр. Бургас следва да се има предвид, че част от проектите са в процес на изпълнение и ще приключат до 2023 г. В тази връзка отчетените стойности на представените следва да се разглеждат като междинни.

V. ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА, ПРИОРИТЕТИТЕ И ЦЕЛИТЕ НА ПЛАНА

5.1 ФИНАНСОВ РЕСУРС НА ИПГВР

Разпределението на заложените средства при изготвянето на ИПГВР е представено според дефинираната **зона на въздействие** и според **проектната група.**

Таблица 11 Разпределението на средствата на ИПГВР по зони

Публична зона	287 216 843 лв.
Социална зона	89 449 120 лв.
Икономическа зона	191 159 755 лв.
Обновяване на многофамилни жилищни сгради	40 118 750 лв.
Извън зоните - функционални връзки	68 807 459 лв.
ИПГВР	**676 751 927 лв.**

Източник: ИПГВР на гр. Бургас

Фигура 1 Разпределението на средствата в ИПГВР по проектни групи



Източник: ИПГВР на гр. Бургас

1. Публична зона за въздействие

- Проектна група Благоустрояване на градската жизнена среда
- Проектна група Обновяване на обекти на публичната инфраструктура
- Проектна група Обновяване на обекти на образованието
- Проектна група Обновяване на обекти на културата
- Проектна група Обновяване на социална инфраструктура
- Проектна група Обновяване на спортна инфраструктура
- Проектна група Административно обслужване
- Проектна група Обновяване на многофамилни жилищни сгради

2. Социална зона за въздействие

- Проектна група Благоустрояване на градската жизнена среда
- Проектна група Обновяване на обекти на публичната инфраструктура
- Проектна група Обновяване на обекти на образованието

- Проектна група Обновяване на обекти на културата
- Проектна група Обновяване на социална инфраструктура
- Проектна група Обновяване на спортна инфраструктура
- Проектна група Обновяване на многофамилни жилищни сгради

3. Икономическа зона за въздействие

- Проектна група Благоустрояване на градската жизнена среда
- Проектна група Обновяване на обекти на публичната инфраструктура
- Проектна група Обновяване на спортна инфраструктура
- Проектна група Строителство и обновяване на бизнес и индустриални терени и сгради
- Проектна група Интегриран градски транспорт

4. Проекти - извън зоните на въздействие, функционални връзки на града с неговата периферна територия

- Проектна група 1: Подкрепа за зони за икономическо развитие
- Проектна група 2: Обновяване на културна и спортна инфраструктура
- Проектна група 3: Изграждане и подобряване на инфраструктурата за образование и обучение, повишаване качеството на образованието и извънучилищните занимания

Според зоните на въздействие средствата в **Публичната зона** са разпределени в **седем групи дейности,** както следва:

Фигура 2 Предвидени средства в Публичната зона



Източник: ИПГВР

Средствата в **Социалната зона** са разпределени в **шест групи дейности**, както следва.

ФИГУРА 3 ПРЕДВИДЕНИ СРЕДСТВА В СОЦИАЛНАТА ЗОНА



Източник: ИПГВР

Средствата в **Икономическата зона** са разпределени **шест групи дейности,** както следва:

Фигура 4 Предвидени средства в Икономическата зона



Източник: ИПГВР

Проектите извън одобрените зони за въздействие са определени в **три групи**:

Фигура 5 Предвидени средства за проекти извън зоните на въздействие



Източник: ИПГВР

5.2 ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ МОМЕНТА НА ФИНАЛНОТО ОТЧИТАНЕ

Анализът на финансово изпълнение на ИПГВР за Бургас показва, че за всички групи проекти по зоните за въздействие включени преди и след актуализацията на плана са изразходвани 472 357 456,84 лв. От тях най-голям финансов ресурс е отделен за реализиране на проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Общата стойност на реализираните проекти е за 324 104 080,63 лв.

Таблица 12. Финансово изпълнение на проекти в периода 2014-2020 г.

Зона за въздействие	Финансово изпълнение
Обновяване на многофамилни жилищни сгради	**324 104 080,63 лв.**
Извън ЗВ	**27 381 020,54 лв.**
Изграждане и подобряване на инфраструктурата за образование и обучение, повишаване качеството на образованието и извънучилищните занимания	8 781 020,54 лв.
Обновяване на културна и спортна инфраструктура	17 600 000,00 лв.
Подкрепа за зони за икономическо развитие	1 000 000,00 лв.
Икономическа	**45 736 878,82 лв.**
Благоустрояване на градската жизнена среда	19 516 746,82 лв.
Интегриран градски транспорт	26 220 132,00 лв.
Обновяване на обекти на образованието	0,00 лв.
Обновяване на обекти на публичната инфраструктура	0,00 лв.
Обновяване на спортна инфраструктура	0,00 лв.
Публична	**57 860 078,77 лв.**
Административно обслужване	66 666,00 лв.
Благоустрояване на градската жизнена среда	21 152 353,07 лв.
Обновяване на обекти на културата	25 803 461,04 лв.
Обновяване на обекти на образованието	7 015 850,87 лв.
Обновяване на обекти на публичната инфраструктура	3 021 747,79 лв.
Обновяване на социална инфраструктура	800 000,00 лв.

Обновяване на спортна инфраструктура	0,00 лв.
Строителство и обновяване на бизнес и индустриални терени и сгради	0,00 лв.
Социална	**17 275 398,08 лв.**
Благоустрояване на градската жизнена среда	6 068 959,34 лв.
Обновяване на обекти на културата	0,00 лв.
Обновяване на обекти на образованието	9 706 438,74 лв.
Обновяване на обекти на публичната инфраструктура	0,00 лв.
Обновяване на социална инфраструктура	0,00 лв.
Обновяване на спортна инфраструктура	1 500 000,00 лв.
Общо	**472 357 456,84 лв.**

В таблица са отчетени разходените средства за изпълнени проекти в периода 2014-2020 г. на територията на община Бургас по различните групи дейности по съответните зони за въздействие, като към тях до края на 2023г. ще бъдат прибавени и проектите които са в процес на изпълнение. Общата стойност на проектите в процес на изпълнение възлиза на 25 752 452,17 лв. и са разпределени както следва във всички зоните за въздействие, включително и в зоната за функционални връзки на града с неговата периферна територия.

ТАБЛИЦА 13 ПРОЕКТИ И ДОГОВОРЕНИ СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ СЛЕД 2020 Г.

Проекти с договорени средства след 2020 г.	Брой проекти	Договорени средства
Обновяване на многофамилни жилищни сгради	**1**	**1 916 565,44 лв.**
ВСИЧКИ зони	1	1 916 565,44 лв.
Проект „Изграждане на Кризисен център в част от секция А3 и Б2 на социално жилище в зона „Д“, ж. р. “Меден рудник“, УПИ VIII, кв.151, гр. Бургас“	**1**	**377 828,47 лв.**
Социална зона	1	377 828,47 лв.
Проект 2.3 Изграждане на музей на открито Аква Калиде Термополис: изграждане на музей и културна инфраструктура“	**1**	**3 505 194,00 лв.**
Извън зоните за въздействие	1	3 505 194,00 лв.
Проект ЗВ I - 4.8 Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Етнографска експозиция	**1**	**2 007 569,45 лв.**
Публична зона	1	2 007 569,45 лв.
Проект ЗВ I - 2.11 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ТД на НАП /ул. Цар. Петър 5Б/	**1**	**2 996 731,63 лв.**
Публична зона	1	2 996 731,63 лв.
Проект ЗВ II - 3.1 Изграждане на нова детска градина - трети корпус на ОДЗ Надежда	**1**	**1 688 392,49 лв.**
Социална зона	1	1 688 392,49 лв.
Проект ЗВ II - 4.3 Изграждане на културен център (библиотека, читалище)	**1**	**4 741 250,00 лв.**
Социална зона	1	4 741 250,00 лв.
Проект ЗВ II - 5.2 Изграждане на социално жилище на 4 етажа в зона Д	**1**	**4 610 395,69 лв.**
Социална зона	1	4 610 395,69 лв.

Проектна група ЗВ III - 6 Интегриран градски транспорт	1	**3 908 525,00 лв.**
Икономическа зона	1	3 908 525,00 лв.
Общо	**9**	**25 752 452,17 лв.**

Проектите са показани и по проектни групи заедно с общата им стойност в таблицата.

ТАБЛИЦА 14 ПРОЕКТИ, В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРОЕКТНИ ГРУПИ


Зона за въздействие	Договорени средства след 2020 г.
Обновяване на многофамилни жилищни сгради	**1 916 565,44 лв.**
Извън ЗВ	**3 505 194,00 лв.**
Изграждане и подобряване на инфраструктурата за образование и обучение, повишаване качеството на образованието и извънучилищните занимания	0,00 лв.
Обновяване на културна и спортна инфраструктура	3 505 194,00 лв.
Подкрепа за зони за икономическо развитие	0,00 лв.
Икономическа	**3 908 525,00 лв.**
Благоустрояване на градската жизнена среда	0,00 лв.
Интегриран градски транспорт	3 908 525,00 лв.
Обновяване на обекти на образованието	0,00 лв.
Обновяване на обекти на публичната инфраструктура	0,00 лв.
Обновяване на спортна инфраструктура	0,00 лв.
Строителство и обновяване на бизнес и индустриални терени и сгради	0,00 лв.
Публична	**5 004 301,08 лв.**
Административно обслужване	0,00 лв.
Благоустрояване на градската жизнена среда	0,00 лв.
Обновяване на обекти на културата	2 007 569,45 лв.
Обновяване на обекти на образованието	0,00 лв.
Обновяване на обекти на публичната инфраструктура	2 996 731,63 лв.
Обновяване на социална инфраструктура	0,00 лв.
Обновяване на спортна инфраструктура	0,00 лв.
Социална	**11 417 866,65 лв.**
Благоустрояване на градската жизнена среда	0,00 лв.
Обновяване на обекти на културата	4 741 250,00 лв.
Обновяване на обекти на образованието	1 688 392,49 лв.
Обновяване на обекти на публичната инфраструктура	0,00 лв.
Обновяване на социална инфраструктура	4 988 224,16 лв.
Обновяване на спортна инфраструктура	0,00 лв.
Общо	**25 752 452,17 лв.**

ТАБЛИЦА 15. СЪПОСТАВКА НА ЗАЛОЖЕНИ И ИЗПОЛЗВАНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

Зона за въздействие	**Финансово изпълнение 2014-2020 г.**	**Стойност по ИПГВР**	**Договорени средства след 2020 г.**
ВСИЧКИ	324 104 080,63 лв.	40 118 750,00 лв.	1 916 565,44 лв.
Извън ЗВ	27 381 020,54 лв.	68 807 460,00 лв.	3 505 194,00 лв.
Икономическа	45 736 878,82 лв.	197 842 178,84 лв.	3 908 525,00 лв.

Публична	57 860 078,77 лв.	278 475 176,35 лв.	5 004 301,08 лв.
Социална	17 275 398,08 лв.	89 449 120,00 лв.	11 417 866,65 лв.
ОБЩО	**472 357 456,84 лв.**	**674 692 685,19 лв.**	**25 752 452,17 лв.**

ФИГУРА 6. ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ПО ЗОНИ В ПЕРИОДА 2014-2020 Г.



Пространственият обхват на изпълнените проекти е показан на фиг. 6. Едно от основните приоритетни направления на Община Бургас е свързано с подобряването на енергийната ефективност в административни и жилищни сгради. Общата стойност на реализираните проекти е за 324 104 080,63 лв. С тях са въведени мерки за енергийна ефективност в 186 многофамилни сгради на територията на града.


Общата стойност на проектите в трите зони за въздействие е 148 253 376,21 лв. Към тях може да добавим още 23 835 886,73 лв., които са договорени в периода на изпълнение на ИПГВР, за проекти в процес на изпълнение или общо 172 089 262,94 лв.

ТАБЛИЦА 16 СЪПОСТАВКА МЕЖДУ ИЗПОЛЗВАНИ И ДОГОВОРЕНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ПО ПРОЕКТИ БЕЗ ПРОЕКТИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИ СГРАДИ

Зона	Финансово изпълнение 2014-2020 г.	Договорени средства до края на програмния период	ОБЩО
Извън ЗВ	27 381 020,54 лв.	3 505 194,00 лв.	30 886 214,54 лв.
Икономическа	45 736 878,82 лв.	3 908 525,00 лв.	49 645 403,82 лв.
Публична	57 860 078,77 лв.	5 004 301,08 лв.	62 864 379,85 лв.
Социална	17 275 398,08 лв.	11 417 866,65 лв.	28 693 264,73 лв.
Общо	**148 253 376,21 лв.**	**23 835 886,73 лв.**	**172 089 262,94 лв.**

От фиг. 7 се вижда, че най-много са реализираните инвестиции в Зоната с публични функции, където са насочени 36% от всички средства по проектите, следвана от Зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие (ЗВ III) с 29%., Зона с преобладаващ социален характер (ЗВ II) - 17% и проектите извън зоните за въздействие съответно с 18%.

ФИГУРА 7. ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ЗОНИ БЕЗ ПРОЕКТИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ СГРАДИ



Най-много инвестиции са реализирани в ЗВ I – Зона с публични функции с 62 864 379,85 лв. (36%), следвана от ЗВ III - икономическата с 49 645 403,82 лв. (29%), зоната за функционални връзки – 30 886 214,54 лв. (18%) и ЗВ II – зона за социални функции с 28 693 264,73 лв. (17%).

Най-голям е финансовия ресурс в ИПГВР за реализиране на проекти за Група дейности: Благоустрояване на градската жизнена среда – 39,2%, като за осъществяване на голяма част от проектите от групата, принос има проект: „Осигуряване на балансирана градска среда в ЦГЧ, ж.к. Възраждане и ж. р. Меден рудник- етап I, реализиран по ПО1 на ОПРР. Следвано от Обновяване на обекти на културата – 20,1%, с реализиране на проект: Проект ЗВ I - 4.1 Изграждане на библиотека и музей на съвременното изкуство в сградата на бивша немска болница (ул. Средна гора 14, кв. 113, УПИ I) и проект: Проект ЗВ I - 4.5 Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим (пл. Тройката 1, кв. 125, УПИ I). Разходите за образователна инфраструктура са 14,0%, като реализацията на значителна част от проектите от групата е осъществявано по проект: „Подобряване качеството на образованието чрез модернизиране на образователната инфраструктура в град Бургас- I етап“ по ПО 1 на ОПРР. С почти еднакви стойности на изпълнение са проектните групи: Обновяване на културна и спортна инфраструктура – 14,8% и Обновяване на обекти на образованието – 14,0% (табл. 17).

Таблица 17 Финансово изпълнение на проектите по ИПГВР по проектни групи

Проектна група	Финансово изпълнение (%)
Благоустрояване на градската жизнена среда	39,2%
Обновяване на обекти на културата	20,1%
Обновяване на културна и спортна инфраструктура	14,8%
Обновяване на обекти на образованието	14,0%
Изграждане и подобряване на инфраструктурата за образование и обучение, повишаване качеството на образованието и извънучилищните занимания	7,4%
Обновяване на обекти на публичната инфраструктура	2,5%
Обновяване на спортна инфраструктура	1,3%
Обновяване на социална инфраструктура	0,7%
Административно обслужване	0,1%

При включването на проектите за Обновяване на многофамилни жилищни сгради таблицата за относителния дял на разходваните средства добива следния вид (табл. 18).

Таблица 18 ПРОЕКТИ/ПРОЕКТНИ ГРУПИ С НАЙ-ГОЛЯМ БЮДЖЕТ В ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

Проектна група	Брой проекти	Финансово изпълнение 2014-2020 г.	%
Обновяване на многофамилни жилищни сгради	1	324 104 080,63 лв.	68,61%
Благоустрояване на градската жизнена среда	28	46 738 059,23 лв.	9,89%
Интегриран градски транспорт	1	26 220 132,00 лв.	5,55%
Обновяване на обекти на културата	16	25 803 461,04 лв.	5,46%
Обновяване на културна и спортна инфраструктура	3	17 600 000,00 лв.	3,73%
Обновяване на обекти на образованието	16	16 722 289,61 лв.	3,54%
Изграждане и подобряване на инфраструктурата за образование и обучение, повишаване качеството на образованието и извънучилищните занимания	15	8 781 020,54 лв.	1,86%
Обновяване на обекти на публичната инфраструктура	19	3 021 747,79 лв.	0,64%
Обновяване на спортна инфраструктура	6	1 500 000,00 лв.	0,32%
Подкрепа за зони за икономическо развитие	1	1 000 000,00 лв.	0,21%
Обновяване на социална инфраструктура	7	800 000,00 лв.	0,17%
Административно обслужване	2	66 666,00 лв.	0,01%
Общо	**116**	**472 357 456,84 лв.**	**100%**

Проектна група: интегриран градски транспорт[11] е с най-голяма обща стойност 26 220 132 лв. или общо 5,55% от всички инвестиции по ИПГВР. Със средства по тях са оборудвани са два общински паркинга със системи за контрол на паркирането, модул за общински паркинги в платформата Смарт Бургас, създадена е система за интегрирано управление на обществени паркинги, надгражда се съществуващи светофари до „интелигентни“. В допълнение към тях се създават система от бързи автобусни линии,

[11] Стойността е обобщена за всички проекти за градската мобилност и интегриран градски транспорт

интегрирана билетна система, информационна система за пътници в реално време, система за управление на обществения транспорт и система за видеонаблюдение.

На следващо място е проект: „Изграждане на център за водни спортове в ж.к. Славейков“ на обща стойност 17 600 000,00 лв. или общо 3,73% от всички инвестиции. Най-големият по стойност проект в икономическата зона е Обновяване на градска жизнена среда в СПЗ и ЮПЗ - ул. Крайезерна – 17 449 189,06 лв. (3,69%). С реализацията на проекта е рехабилитирана над 4 km улична мрежа, изградена е дъждовна канализация за отводняване на уличното платно и цялостно е подобрен достъпа до техническа инфраструктура в СПЗ. Осигурен е бърз достъп до ключови логистични обекти, международни и регионални пътища. В публичната зона с най-голяма стойност е проекта за Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ и Приморски парк на стойност 12 567 872,92 лв. (2,66%)

В таблица са представени обобщен анализ на използвания финансов ресурс в периода 2014-2020 г. по зони и проектни групи.

Таблица 19. Обобщени стойности на използвани финансови средства в периода 2014-2020 г. по зони и проектни групи

Проектна група	Финансово изпълнение 2014-2020 г.					
	ЗВ I	ЗВ II	ЗВ III	Извън ЗВ	ВСИЧКИ	ОБЩО
Административно обслужване	66 666 лв.					66 666 лв.
Благоустрояване на градската жизнена среда	21 152 353 лв.	6 068 959 лв.	19 516 747 лв.			46 738 059 лв.
Изграждане и подобряване на инфраструктурата за образование				8 781 021 лв.		8 781 021 лв.
Интегриран градски транспорт			26 220 132 лв.			26 220 132 лв.
Обновяване на културна и спортна инфраструктура				17 600 000 лв.		17 600 000 лв.
Обновяване на многофамилни жилищни сгради					324 104 081 лв.	324 104 081 лв.
Обновяване на обекти на културата	25 803 461 лв.					25 803 461 лв.
Обновяване на обекти на образованието	7 015 851 лв.	9 706 439 лв.				16 722 290 лв.
Обновяване на обекти на публичната инфраструктура	3 021 748 лв.					3 021 748 лв.
Обновяване на социална инфраструктура	800 000 лв.					800 000 лв.
Обновяване на спортна инфраструктура		1 500 000 лв.				1 500 000 лв.

Подкрепа за зони за икономическо развитие				1 000 000 лв.		1 000 000 лв.
Строителство и обновяване на бизнес и индустриални терени и сгради						
ОБЩО	**57 860 079 лв.**	**17 275 398 лв.**	**45 736 879 лв.**	**27 381 021 лв.**	**324 104 081 лв.**	**472 357 457 лв.**

Най-много финансови средства са реализирани за изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни и публични сгради, следвано от проекти за благоустрояване на градската жизнена среда, мерки за интегриран градски транспорт и обекти на културата. Общо за проекти в тези тематични направления са изразходвани общо 422 865 733 лв. или 89,5% от заложените средства за реализиране на проекти. В допълнение към тях може да се добавят проектите за обновяване на обекти на образованието. Средствата са разпределени във всички зони на територията на общината. В горепосочените стойности не са отчетени проектите, които са в процес на изпълнение, на стойност 25 752 452,17 лв. С тях общия ресурс за изпълнение на проекти дейности до края на програмния период ще възлиза на 498 109 909,01 лв.

В таблица 20 са представени проектите, по които са договорени средства до края на програмния период по зони за въздействие.

Таблица 20 Обобщени стойности на договорените финансови средства до края на програмния период по зони и проектни групи

Проектна група	**Договорени средства за изпълнение на проектни дейности до края на програмния период**					
	ЗВ I	**ЗВ II**	**ЗВ III**	**Извън ЗВ**	**ВСИЧКИ**	**ОБЩО**
Интегриран градски транспорт			3 908 525,00 лв.			3 908 525,00 лв.
Обновяване на културна и спортна инфраструктура				3 505 194,00 лв.		3 505 194,00 лв.
Обновяване на многофамилни жилищни сгради					1 916 565,44 лв.	1 916 565,44 лв.
Обновяване на обекти на културата	2 007 569,45 лв.	4 741 250,00 лв.				6 748 819,45 лв.
Обновяване на обекти на образованието		1 688 392,49 лв.				1 688 392,49 лв.
Обновяване на обекти на публичната инфраструктура	2 996 731,63 лв.					2 996 731,63 лв.
Обновяване на социална инфраструктура		4 988 224,16 лв.				4 988 224,16 лв.
ОБЩО	5 004 301,08 лв.	11 417 866,65 лв.	3 908 525,00 лв.	3 505 194,00 лв.	1 916 565,44 лв.	25 752 452,17 лв.

Проектите, които са в процес на изпълнение ще допринесат за изпълняване на целите, заложени в ИПГВР. В рамките на плана са предвидени дейности за още 25,7 млн. лв. При анализа на табл. 20 и табл. 21 може да се види, че в проектна група Обновяване на обекти на културата са предвидени над 26,2% от средствата. В допълнение към тях ще бъдат изпълнени проекти по Група дейности: Социална инфраструктура (19,4%), дейности от проекта за Интегриран градски транспорт (15,2%), Обновяване на културна и спортна инфраструктура – (13,6%).

Таблица 21 Проекти в процес на изпълнение, разпределени по проектни групи до края на програмния период

Проектна група	**Брой проекти**	**Обща стойност**	**%**
Обновяване на обекти на културата	2	6 748 819,45 лв.	26,2%
Обновяване на социална инфраструктура	2	4 988 224,16 лв.	19,4%
Интегриран градски транспорт	1	3 908 525,00 лв.	15,2%
Обновяване на културна и спортна инфраструктура	1	3 505 194,00 лв.	13,6%
Обновяване на обекти на публичната инфраструктура	1	2 996 731,63 лв.	11,6%
Обновяване на многофамилни жилищни сгради	1	1 916 565,44 лв.	7,4%
Обновяване на обекти на образованието	1	1 688 392,49 лв.	6,6%
Общо	**9**	**25 752 452,17 лв.**	**100,0%**

В публичната зона с най-голяма стойност е проекта за Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ и Приморски парк на стойност 12 567 872,92 лв. (21,7% от всички реализирани проекти в зоната). Проектът е в унисон с приоритета за благоустрояване на градската жизнена среда в община Бургас. С реализацията на проекта са реконструирани пространства за отдих и рекреация. Други мащабни проекти в публичната зона са Проект ЗВ I - 4.1 Изграждане на библиотека и музей на съвременното изкуство в сградата на бивша немска болница на стойност 9 943 899,00 лв. (17,2%); Проект ЗВ I - 4.5 Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим (пл. Тройката 1, кв. 125, УПИ I) - 9 503 652,24 лв. (16,4%); Проект ЗВ I - 1.2 Обновяване на градска жизнена среда в ж.к. Възраждане – 4 570 486,99 лв. (7,9%); Проект ЗВ I - 3.1 Реконструкция и ремонт на Дом за деца, лишени от родителска грижа Ал. Г. Коджакафалията за целите за образование – 4 256 397,72 лв. (7,4%); Проект ЗВ I - 4.2 Изграждане на изложбени експозиционни площи – Флора – 3 473 000,00 лв. (6,0%) и др. На таблицата са показани 10-те най-мащабни проекта, реализирани в публичната зона за въздействие в ИПГВР на Бургас. От тях най-много са проектите в група Обновяване на обекти на културата (4), следвани от проектите за Благоустрояване на градската жизнена среда (3), Обновяване на обекти на образованието (2) и обновяване на обекти на публичната инфраструктура(1).

Таблица 22 Проекти с най-голям бюджет в Зоната за публични функции с висока обществена значимост в периода 2014-2020 г.

Проект	Проектна група	Финансово изпълнение 2014-2020 г.
Проект ЗВ I - 1.3 Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ и Приморски парк	Благоустрояване на градската жизнена среда	12 567 872,92 лв.
Проект ЗВ I - 4.1 Изграждане на библиотека и музей на съвременното изкуство в сградата на бивша немска болница (ул. Средна гора 14, кв. 113, УПИ I)	Обновяване на обекти на културата	9 943 899,00 лв.
Проект ЗВ I - 4.5 Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим (пл. Тройката 1, кв. 125, УПИ I)	Обновяване на обекти на културата	9 503 652,24 лв.
Проект ЗВ I - 1.2 Обновяване на градска жизнена среда в ж.к. Възраждане	Благоустрояване на градската жизнена среда	4 570 486,99 лв.
Проект ЗВ I - 3.1 Реконструкция и ремонт на Дом за деца, лишени от родителска грижа Ал. Г. Коджакафалията за целите за образование	Обновяване на обекти на образованието	4 256 397,72 лв.
Проект ЗВ I - 4.2 Изграждане на изложбени експозиционни площи - Флора	Обновяване на обекти на културата	3 473 000,00 лв.
Проект ЗВ I - 2.8 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Община Бургас на ул. Александровска 26	Обновяване на обекти на публичната инфраструктура	2 236 773,60 лв.
Проект ЗВ I - 1.1 Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ	Благоустрояване на градската жизнена среда	1 983 729,80 лв.
Проект ЗВ I - 4.6 Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Концертна зала Проф. Иван Вулпе	Обновяване на обекти на културата	1 823 501,80 лв.
Проект ЗВ I - 3.4 Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в Търговска гимназия и в СОУ Св. Св. Кирил и Методий	Обновяване на обекти на образованието	868 967,50 лв.

В рамите на Зоната за въздействие с публични функции ЗВ I са представени 7 проектни групи (табл. 23). Във финансово отношение с най-голям бюджет са реализираните проекти за Обновяване на обекти на културата (25 803 461 лв.), Благоустрояване на градската жизнена среда (21 152 353 лв.) и Обновяване на обекти на образованието (7 015 851 лв.).

Таблица 23 Брой проекти в Зоната за публични функции с висока обществена значимост по финансово изпълнение и проектни групи

Проектна група	Брой проекти	Финансово изпълнение 2014-2020 г.	Относителен дял	Договорени средства за изпълнение на проектни дейности до края на

				програмния период
Административно обслужване	1	66 666 лв.	0,12%	-
Благоустрояване на градската жизнена среда	7	21 152 353 лв.	36,56%	-
Обновяване на обекти на културата	9	25 803 461 лв.	44,60%	2 007 569 лв.
Обновяване на обекти на образованието	5	7 015 851 лв.	12,13%	-
Обновяване на обекти на публичната инфраструктура	4	3 021 748 лв.	5,22%	2 996 732 лв.
Обновяване на социална инфраструктура	1	800 000 лв.	1,38%	-
ОБЩО:	**27**	**57 860 079 лв.**	**100,00%**	**5 004 301 лв.**

В рамките на зоната за въздействие с преобладаващ социален характер са представени 5 проектни групи (табл. 24). Във финансово отношение с най-голям бюджет са реализираните проекти за Обновяване на обекти на образованието (9 706 438,74 лв. в допълнение към тях още 1 688 392,49 лв. до края на програмния период), Благоустрояване на градската жизнена среда (6 068 959,34 лв.) и Обновяване на социална инфраструктура (4 988 224,16 лв.).

Таблица 24 Брой проекти в Зоната с преобладаващ социален характер по финансово изпълнение и проектни групи

Проектна група	Брой проекти	Финансово изпълнение 2014-2020 г.	Относителен дял	Договорени средства за изпълнение на проектни дейности до края на програмния период
Благоустрояване на градската жизнена среда	4	6 068 959,34 лв.	35,13%	-
Обновяване на обекти на културата	1	0,00 лв.	0,00%	4 741 250,00 лв.
Обновяване на обекти на образованието	7	9 706 438,74 лв.	56,19%	1 688 392,49 лв.
Обновяване на социална инфраструктура	2	0,00 лв.	0,00%	4 988 224,16 лв.
Обновяване на спортна инфраструктура	1	1 500 000,00 лв.	8,68%	-
ОБЩО:	**15**	**17 275 398,08 лв.**	**100,00%**	**11 417 866,65 лв.**

В рамките на Зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие са представени 2 проектни групи (табл. 25). Във финансово отношение с най-голям бюджет са реализираните проекти за Интегриран градски транспорт (26 220 132,00 лв. – 57,33% от общата стойност в зоната в допълнение към тях още 3 908 525,00 лв. до края на програмния период), а в групата за Благоустрояване на градската жизнена среда са отчетени проекти за 19 516 746,82 лв. или 42,67% от всички инвестирани средства в зоната.

Таблица 25 Брой проекти в Зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие по финансово изпълнение и проектни групи

Проектна група	Брой проекти	Финансово изпълнение 2014-2020 г.	Договорени средства за изпълнение на проектни дейности след 2020 г.
Благоустрояване на градската жизнена среда	2	19 516 746,82 лв.	-
Интегриран градски транспорт	1	26 220 132,00 лв.	3 908 525,00 лв.
ОБЩО:	3	45 736 878,82 лв.	3 908 525,00 лв.

В рамките на проектите за подкрепа на функционални връзки на града с неговата периферия са представени 2 проектни групи (табл. 26). Във финансово отношение с най-голям бюджет са реализираните проекти за Обновяване на културна и спортна инфраструктура (17 600 000,00 лв. в допълнение към тях 3 505 194,00 лв. до края на програмния период), а в групата за Изграждане и подобряване на инфраструктурата за образование и обучение, повишаване качеството на образованието и извънучилищните занимания са отчетени общо 11 проекта на обща стойност 8 781 020,54 лв.

Таблица 26 Брой проекти в Зоната за подкрепа на функционални връзки на града с неговата периферия по финансово изпълнение и проектни групи

Проектна група	Брой проекти	Финансово изпълнение 2014-2020 г.	Договорени средства за изпълнение на проектни дейности до края на програмния период
Обновяване на културна и спортна инфраструктура	2	17 600 000,00 лв.	3 505 194,00 лв.
Изграждане и подобряване на инфраструктурата за образование и обучение, повишаване качеството на образованието и извънучилищните занимания	11	8 781 020,54 лв.	-
ОБЩО:	13	26 381 020,54 лв.	3 505 194,00 лв.

На таблица 27 е представен относителния дял на реализираните средства спрямо заложените по зони. От нея се вижда, че най-голям е делът в Зоната за подкрепа на функционални връзки на града с неговата периферия – 45%, следвана от зоната с преобладаващи Социални функции с 32%. Относително балансирани по този критерий са дяловете на Зоната с потенциал за икономическо развитие и Зоната с висока публична значимост съответно 25% и 23%.

Таблица 27. Относителен дял на усвоените средства от заложените в ИПГВР

Зона за въздействие	% усвоени средства от заложените в ИПГВР
Извън ЗВ	**45%**
Социална	**32%**
Икономическа	**25%**


Публична	**23%**

Разпределението на усвоените средства по зони е показано на следните фигурите по-долу.


ФИГУРА 8 СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ИНДИКАТИВНИТЕ СТОЙНОСТИ В ИПГВР И ФИНАНСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. (В ПУБЛИЧНАТА ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ)



ФИГУРА 9 СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ИНДИКАТИВНИТЕ СТОЙНОСТИ В ИПГРВ И ФИНАНСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. (В ИКОНОМИЧЕСКАТА ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ)




ФИГУРА 10. СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ИНДИКАТИВНИТЕ СТОЙНОСТИ В ИПГРВ И ФИНАНСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ



ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. (В СОЦИАЛНАТА ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ)

ФИГУРА 11. СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ИНДИКАТИВНИТЕ СТОЙНОСТИ В ИПГРВ И ФИНАНСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. (В ЗОНАТА ЗА ПОДКРЕПА НА ГРАДА С НЕГОВАТА ПЕРИФЕРИЯ)



Реализираните проекти са в унисон с петте приоритета на инвестиционната програма на общината.

- „Подобряване на енергийната ефективност в административни и жилищни сгради“;
- „Интегриран градски транспорт“;
- „Градска среда”;
- „Социална инфраструктура”;
- „Образователна инфраструктура”

В следващите години ще продължи изпълнението на проекти във всички зони за въздействие, които ще допринесат за постигането на целите, заложени в ИПГВР. Най-ефективно усвоени са средствата в следните проектни направления и зони:

ЗВ I – Обновяване на обекти на образованието (110%) и Обновяване на обекти на културата (85% от заложените средства в ИПТВР).

ЗВ II – Обновяване на обекти на образованието инфраструктура (75% от заложените средства в ИПГВР).

ЗВ III – Благоустрояване на градската жизнена среда (35% от заложените средства в ИПГВР).

Извън ЗВ – Обновяване на културна и спортна инфраструктура (71% от заложените средства в ИПГВР).

Най-много средства са инвестирани в Зоната на публични функции с висока обществена значимост – 57 860 079 лв., следвана от икономическата – 45 736 879 лв., зоната за подкрепа на града с неговата периферия – 27 381 021 лв. и социалната зона – с 17 275 398 лв.

ТАБЛИЦА 28 ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ ПО ЗОНИ В ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

Зона	Финансово изпълнение в периода 2014 – 2020 г.
ЗВ I	57 860 078,77 лв.
ЗВ II	17 275 398,08 лв.
ЗВ III	45 736 878,82 лв.
Извън ЗВ	27 381 020,54 лв.
ВСИЧКИ /ЕЕ в многофамилни жилищни сгради/	324 104 080,63 лв.
ОБЩО	**472 357 456,84 лв.**

До края на програмния период средствата, които ще бъдат инвестирани са разпределени по следния начин: ЗВ II – зона за въздействие със социален характер – 11 417 867 лв., следвана от Зона за въздействие с публични функции ЗВ I с 5 004 301 лв. и зоната с потенциал за икономическо развитие – 3 908 525,00 лв.

ТАБЛИЦА 29 ДОГОВОРЕНИ СРЕДСТВА ДО КРАЯ НА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД

Зона	Договорени средства за изпълнение на проектни дейности до края на програмния период
ЗВ I	5 004 301,08 лв.
ЗВ II	11 417 866,65 лв.
ЗВ III	3 908 525,00 лв.
Проекти извън ЗВ за подпомагащи функционалните връзки на града с неговата периферия	3 505 194,00 лв.
ВСИЧКИ	1 916 565,44 лв.
ОБЩО	**25 752 452,17 лв.**

Изпълнението на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас до края на 2020 г. е в размер на 472 357 456,84 лв. или близо 70,01% от заложените средства за реализиране на проектите. До края на допустимост на разходите

за програмния период 31.12.2023 г. планираното изпълнение от нови договорени проекти или приключване на вече започнали вече се очаква да доведе до изпълнение на ИПГВР в размер на 498 109 909,01 лв. или 73,83% от средствата.

5.2.1. ЗОНА НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ

Проектите, включени в ЗВ I – зона с преобладаващи публични функции са общо 48. Насочени са към благоустрояване на градската жизнена среда, включващи мерки за облагородяване на междублокови пространства с прилежащи улици и паркинги, изграждане на мрежа от велоалеи по улици в ЦГЧ; реконструкция на историческо ядро на Приморски парк; обновяване на зелени пространства; внедряване на енерго ефективни мерки и изграждане на достъпна среда в публични сгради и многофамилни жилищни сгради; реконструкция и ремонт на сгради на образователната инфраструктура и прилежащи дворни пространства. В периода 2014 – 2020 г. от проектите, включени в програмата за реализация за Зоната с публични функции са изпълнени 24 проекта на обща стойност 57 860 078,77 лв., а 3 са в процес на изпълнение на обща стойност 5 004 301,08 лв.

ФИГУРА 12. Финансово изпълнение и договорени средства след 2020 г. на проекти в Зона на публични функции с висока обществена значимост



ТАБЛИЦА 30 ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ ИЛИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ТЕМАТИЧНИ ГРУПИ В ЗОНАТА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ

Проектна група	Финансово изпълнение 2014-2020 г.	Договорени средства за изпълнение на проектни дейности до края на програмния период
Административно обслужване	66 666,00 лв.	-
Благоустрояване на градската жизнена среда	21 152 353,07 лв.	-
Обновяване на обекти на културата	25 803 461,04 лв.	2 007 569,45 лв.
Обновяване на обекти на образованието	7 015 850,87 лв.	-
Обновяване на обекти на публичната инфраструктура	3 021 747,79 лв.	2 996 731,63 лв.

Обновяване на социална инфраструктура	800 000,00 лв.	-
Обновяване на спортна инфраструктура	-	-
Общо	**57 860 078,77 лв.**	**5 004 301,08 лв.**

За изпълнение на специфичните цели в ИПГВР са изпълнени или се изпълняват следните проекти групи:

ТАБЛИЦА 31. ПРОЕКТНА ГРУПА 1 БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ЖИЗНЕНА СРЕДА

Проект №	Стойност	Инвестиционен приоритет	Статус
ПРОЕКТ 1.1 Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ (ул. Богориди и ул. Възраждане)	1 983 729,80 лв..	ИП 2015-2020 г., Основен проект	ПРИКЛЮЧИЛ
ПРОЕКТ 1.2 ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКА ЖИЗНЕНА СРЕДА В Ж.К. ВЪЗРАЖДАНЕ (Проект ЗВ 1 - 1.2 Обновяване на градска жизнена среда в ж.к. Възраждане- I етап - реконструкция на площад Жени Патева; ул. Цар Самуил, ул. Македония, ул. Пробуда, ул. Любен Каравелов, ул. Васил Левски, част от ул. Ивайло, Обновяване на зелени междублокови пространства в ж. к Възраждане (1. между ул. Дебелт, ул. Цар Самуил, ул. Цар Калоян, ул. Хр. Фотев, ул. Ивайло и бул. Сан Стефано; 3. между ул. Л. Каравелов, ул. Цар Калоян, ул. Васил Левски и ул. Дебелт); ул. Кооператор; ул. Фердинандова)	4 570 486,99 лв.	ИП 2015-2020 г., Основен проект	ПРИКЛЮЧИЛ
ПРОЕКТ - 1.3 Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ и Приморски парк	12 567 872,92 лв.	ИП 2015-2020 г., Основен проект	ПРИКЛЮЧИЛ
ПРОЕКТ 1.5 Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ и Приморски парк - бул. Сан Стефано, ул. Филип Кутев, ул. Граф Игнатиев, ул. Гео Милев, ул. Тракийска (ул. Конт Андрованти), ул. Д-р Нидер, ул. Ген. Майор Лермонтов, ул. Успенска, ул. Иларион Макариополски, ул. Отец Паисий	688 793,14 лв.	ИП 2015-2020 г., Основен проект	ПРИКЛЮЧИЛ
ПРОЕКТ 1.6 Обновяване на градска жизнена среда в ж.к. Възраждане	491 794,34 лв.	ИП 2015-2020 г., Основен проект	ПРИКЛЮЧИЛ
ПРОЕКТ 1.7 Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ и Приморски парк	734 767,26 лв.	ИП 2015-2020 г., Основен проект	ПРИКЛЮЧИЛ
ПРОЕКТ 1.9 Изграждане на обществени паркинги в Зона на публични функции с висока обществена значимост, в подкрепа на интервенциите за осигуряване на балансирана градска среда	114 908,62 лв.	-	ПРИКЛЮЧИЛ

ТАБЛИЦА 32. ПРОЕКТНА ГРУПА 2 ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА ПУБЛИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Проект №	Стойност	ИП	Статус
Проект ЗВ I - 2.3 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Национална компания железопътна инфраструктура и Държавно предприятие пристанищна инфраструктура и Изпълнителна агенция морска администрация /дирекция Морска администрация - Бургас/	263 943,27 лв.	ИП 2015-2020 г., резервен проект	ПРИКЛЮЧИЛ
Проект ЗВ I - 2.8 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Община Бургас на ул. Александровска 26	2 236 773,60 лв.	ИП 2015-2020 г., Основен проект	ПРИКЛЮЧИЛ
Проект ЗВ I - 2.11 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ТД на НАП /ул. Цар. Петър 5Б/	2 996 731,63 лв.	ИП 2015-2020 г., Основен проект	ИЗПЪЛНЯВА СЕ
Проект ЗВ I - 2.13 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на РСПБЗН-Бургас	521 030,92 лв.	ИП 2015-2020 г., Резервен проект	ПРИКЛЮЧИЛ

ТАБЛИЦА 33. ПРОЕКТНА ГРУПА 3 ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Проект №	Стойност	ИП	Статус
ПРОЕКТ ЗВ I- 3.1 Реконструкция и ремонт на Дом за деца, лишени от родителска грижа Ал. Г. Коджакафалията за целите на образованието	4 256 397,72 лв.	ИП 2015-2020 г., Основен проект	ПРИКЛЮЧИЛ
ПРОЕКТ ЗВ I -3.2 Ремонт и реконструкция, както и внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в Стара Баня на ОУ Л. Каравелов	833 120,65 лв.		ПРИКЛЮЧИЛ
ПРОЕКТ ЗВ I- 3.3 Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в ОУ св. княз Борис I (двор) и в ОУ Любен Каравелов (двор)	255 000,00 лв.	ИП 2015-2020 г., Основен проект	ПРИКЛЮЧИЛ
ПРОЕКТ ЗВ I-3.4 Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в търговска гимназия и в СОУ св. св. Кирил и Методий	868 967,50 лв.	ИП 2015-2020 г., Основен проект	ПРИКЛЮЧИЛ
ПРОЕКТ ЗВ I- 3.5 Доставка на ИКТ инфраструктура и съвременни образователни технологии за нуждите на училищата	802 365,00 лв.	-	ПРИКЛЮЧИЛ

Таблица 34. ПРОЕКТНА ГРУПА 4 ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА КУЛТУРАТА

Проект №	Стойност	ИП	Статус
ПРОЕКТ ЗВ I- 4.1 Изграждане на библиотека и музей на съвременното изкуство в сградата на бивша немска болница	9 943 899,00 лв.	ИП 2015-2020 г., Основен проект	ПРИКЛЮЧИЛ
ПРОЕКТ ЗВ I- 4.2 Изграждане на изложбени експозиционни площи– Флора	3 473 000,00 лв.		ПРИКЛЮЧИЛ
ПРОЕКТ ЗВ I- 4.5 Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в културен дом на Лукойл Нефтохим	9 503 652,24 лв.	ИП 2015-2020 г., Основен проект	ПРИКЛЮЧИЛ
ПРОЕКТ ЗВ I- 4.6 Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в концертна зала проф. Иван Вулпе	1 823 501,80 лв.	ИП 2015-2020 г., Основен проект	ПРИКЛЮЧИЛ
ПРОЕКТ ЗВ I- 4.7 Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Природонаучна експозиция	345 000,00 лв.	-	ПРИКЛЮЧИЛ
ПРОЕКТ ЗВ I- 4.8 Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Етнографска експозиция / (Проект 4.9: Път на културно-историческите ценности през вековете - изпълнение на консервационно- реставрационни дейности в сградата на Етнографския музей и прилежащото дворно пространство и изграждане на „Улица на занаятите“)	2 007 569,45 лв.	-	В процес на оценка
ПРОЕКТ ЗВ I- 4.9 Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Археологическа експозиция	540 000,00 лв.	ИП 2015-2020 г., Резервен проект	ПРИКЛЮЧИЛ
ПРОЕКТ ЗВ I- 4.11 Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Радио възел	110 308,00 лв.	-	ПРИКЛЮЧИЛ
ПРОЕКТ ЗВ I- 4.12 Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Младежки културен център	64 100,00 лв.	-	ПРИКЛЮЧИЛ

Таблица 35. ПРОЕКТНА ГРУПА 5 ОБНОВЯВАНЕ НА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Проект №	Стойност	ИП	Статус
ПРОЕКТ ЗВ I- 5.1 Изграждане на дневен център за деца с увреждания в бившите казарми в Приморски парк	800 000,00 лв.	НП	ПРИКЛЮЧИЛ

ПРОЕКТНА ГРУПА 8 ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

ПРОЕКТ 7.1 ПРОЕКТ Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради - 324 104 080,63 лв. вкл. в ИП 2015-2020 г.

5.2.2. ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР

Проектите, включени в ЗВ II – зона с преобладаващ социален характер са общо 31. Насочени са към благоустрояване на градската жизнена среда, включващи мерки за облагородяване на междублокови пространства с прилежащи улици и паркинги; обновяване на обекти на публичната инфраструктура; обновяване на зелени пространства; внедряване на енергоефективни мерки; обновяване на обекти на културата; обновяване на обекти на социалната инфраструктура; обновяване на обекти на спортната инфраструктура; изграждане на достъпна среда в публични сгради и многофамилни жилищни сгради; реконструкция и ремонт на сгради на образователната инфраструктура и прилежащи дворни пространства. В периода 2014 – 2020 г. от проектите, включени в програмата за реализация за Зоната със социален характер са изпълнени 12 проекта на обща стойност 17 275 398,08 лв., а още 4 са в процес на изпълнение с договорени средства от 11 417 866,65 лв.

Фигура 13 Финансово изпълнение и договорени средства след 2020 г. на проекти в Зона с преобладаващи социални функции




ТАБЛИЦА 36 ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ ИЛИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ТЕМАТИЧНИ ГРУПИ В ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩИ СОЦИАЛНИ ФУНКЦИИ

Проектна група	Финансово изпълнение 2014-2020 г.	Договорени средства за изпълнение на проектни дейности до края на програмния период
Благоустрояване на градската жизнена среда	6 068 959,34 лв.	-
Обновяване на обекти на културата	-	4 741 250,00 лв.
Обновяване на обекти на образованието	9 706 438,74 лв.	1 688 392,49 лв.
Обновяване на социална инфраструктура	-.	4 988 224,16 лв.
Обновяване на спортна инфраструктура	1 500 000,00 лв.	-
Общо	**17 275 398,08 лв.**	**11 417 866,65 лв.**

За изпълнение на специфичните цели в ИПГВР са изпълнени или се изпълняват следните проекти групи:

Таблица 37. ПРОЕКТНА ГРУПА 1 БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ЖИЗНЕНА СРЕДА

Проект №	Стойност	Статус
ПРОЕКТ ЗВ II- ЗВ II 1.1 Обновяване на градска жизнена среда в ЗОНА А И ЗОНА Б (А)	2 951 776,30 лв.	ПРИКЛЮЧИЛ
ПРОЕКТ ЗВ II- ЗВ II -1.2 Обновяване на градска жизнена среда в ЗОНА В и Районен център (Б)	888 200,67 лв.	ПРИКЛЮЧИЛ
ПРОЕКТ ЗВ II- 1.3 Обновяване на градска жизнена среда в ЗОНА Г и ЗОНА Д (В)	1 688 565,18 лв.	ПРИКЛЮЧИЛ
ПРОЕКТ ЗВ II -1.8 Обновяване на градска жизнена среда В. ЗОНА Г и ЗОНА Д (В)	540 417,19 лв.	ПРИКЛЮЧИЛ

Таблица 38. ПРОЕКТНА ГРУПА 3 ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Проект №	**Стойност**	**Статус**
ПРОЕКТ ЗВ II- 3.1 Изграждане на нова детска градина - трети корпус на ОДЗ Надежда	1 688 392,49 лв.	ИЗПЪЛНЯВА СЕ
ПРОЕКТ ЗВ II -3.2 Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в ОУ Елин Пелин	1 611 203,81 лв.	ПРИКЛЮЧИЛ
ПРОЕКТ ЗВ II- 3.3 Изграждане на нова детска градина в РЦ – Меден Рудник	3 752 875,13 лв.	ПРИКЛЮЧИЛ
ПРОЕКТ ЗВ II- 3.4 Изграждане на нов корпус на ЦДГ Чайка	2 025 490,45 лв.	ПРИКЛЮЧИЛ
ПРОЕКТ ЗВ II- 3.7 Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в ОУ Найден Геров и СОУ Петко Росен	694 504,35 лв.	ПРИКЛЮЧИЛ
ПРОЕКТ ЗВ II -3.9 Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в Професионална техническа гимназия	820 000,00 лв.	ПРИКЛЮЧИЛ
ПРОЕКТ ЗВ II -3.10 Доставка ИКТ инфраструктура и съвременни образователни технологии	802 365,00 лв.	ПРИКЛЮЧИЛ

Таблица 39. ПРОЕКТНА ГРУПА 4 ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА КУЛТУРАТА

Проект №	**Стойност**	**Статус**
Проект ЗВ II -4.3 Изграждане на културен център (библиотека, читалище)	4 741 250,00 лв.	В процес на изпълнение

Таблица 40. ПРОЕКТНА ГРУПА 5 ОБНОВЯВАНЕ НА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Проект №	**Стойност**	**Статус**
ПРОЕКТ ЗВ II- 5.2 Изграждане на социално жилище на 4 етажа в ЗОНА Д	4 610 395,69 лв.	В процес на изпълнение
ПРОЕКТ „Изграждане на Кризисен център в част от секция А3 и Б2 на социално жилище в зона „Д“, ж. р. “Меден рудник“, УПИ VIII, кв.151, гр. Бургас“	377 828,47 лв.	В процес на изпълнение

Таблица 41. ПРОЕКТНА ГРУПА 6 ОБНОВЯВАНЕ НА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Проект №	**Стойност**	**Статус**
ПРОЕКТ ЗВ II -6.1 Изграждане на спортен комплекс с басейн, многофункционална зала и игрища за различни спортове	1 500 000,00 лв.	ПРИКЛЮЧИЛ

ПРОЕКТ 7.1 ПРОЕКТ Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради - 324 104 080,63 лв. вкл. в ИП 2015-2020 г.

5.2.3. ЗОНИ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Проектите, включени в ЗВ III – зона с потенциал за икономическо развитие са общо 3. Насочени са към обновяване на градска жизнена среда в промишлените зони на Бургас, включващи мерки за рехабилитация на прилежащи улици и създаване на по-бързи връзки между ключови обекти на територията на общината; обновяване на обекти на публичната инфраструктура; създаването на по-качествен и ефективен транспорт. В периода 2014 – 2020 г. от проектите, включени в програмата за реализация за зона с потенциал за икономическо развитие са реализирани общо 2 проекта на обща стойност 19 516 746,82 лв., а още 1 е в процес на изпълнение с 26 220 132,00 лв. усвоени средства и още 3 908 525,00 лв. договорени.

Фигура 14 Финансово изпълнение и договорени средства след 2020 г. на проекти в Зона с потенциал за икономическо развитие



Таблица 42 Изпълнени проекти или в процес на изпълнение по тематични групи в Зона с потенциал за икономическо развитие

Проектна група	Финансово изпълнение 2014-2020 г.	Договорени средства за изпълнение на проектни дейности до края на програмния период
Благоустрояване на градската жизнена среда	19 516 746,82 лв.	-
Интегриран градски транспорт	26 220 132,00 лв.	3 908 525,00 лв.
Общо	**45 736 878,82 лв.**	**3 908 525,00 лв.**

За изпълнение на специфичните цели в ИПГВР са изпълнени или се изпълняват следните проекти групи:

ПРОЕКТНА ГРУПА 1 БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ЖИЗНЕНА СРЕДА

Проект №	Стойност	Статус
ПРОЕКТ ЗВ III -1.1 Обновяване на градска жизнена среда в СПЗ и ЮПЗ до ул. Спортна (А) - УЛ. Крайезерна	17 449 189,06 лв.	ПРИКЛЮЧИЛ
ПРОЕКТ ЗВ III- 1.2 Обновяване на градска жизнена среда в СПЗ и ЮПЗ до ул. Спортна (А)	2 067 557,76 лв.	ПРИКЛЮЧИЛ

ПРОЕКТНА ГРУПА 6 НАДГРАЖДАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

По тази група се изпълнява проект за Интегриран модел за управление на градската мобилност - I етап - Проект ЗВ - III 6.1 - Интегриран модел за управление на градската мобилност*, вкл. в ИП 2015-2020 г. като основен проект. До момента са отчетени дейности по проекта на стойност 26 220 132,00 лв., а още 3 908 525,00 лв. са договорени за следващия етап от реализацията на проекта след 2020 г.

5.2.4. ОБЕКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ИПГВР НА ГРАД БУРГАС, ИЗВЪН ОДОБРЕНИТЕ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ, ЗА ПОДКРЕПА НА ФУНКЦИОНАЛНИ ВРЪЗКИ НА ГРАДА С НЕГОВАТА ПЕРИФЕРИЯ

В ИПГВР на град Бургас бяха включени проекти за изграждане и реконструкция на обекти извън одобрените зони за въздействие, за подкрепа на функционални връзки на града с неговата периферия. Основен акцент бе поставен на: повишаване на качеството и достъпа до образование, развитие на спорта и здравословния начин на живот, привличане на инвестиции. Изборът на този тип проекти бе обосноваван със спомагателна роля по отношение на изпълнение на визията, целите и приоритетите както на Общинския план за развитие (ОПР), така и на ИПГВР и в частност зоните за въздействие.

В периода 2014 – 2020 г. от проектите, включени в програмата за реализация в Зоната за подкрепа на функционални връзки на града с неговата периферия са реализирани общо 13 проекта на обща стойност 27 381 020,54 лв., а още 1 е в процес на изпълнение с 3 505 194,00 лв. договорени за изпълнение на дейности в периода след 2020 г.

Фигура 15 Финансово изпълнение и договорени средства след 2020 г. на проекти в Зоната за подкрепа на функционални връзки на града с неговата периферия



ТАБЛИЦА 43 ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ ИЛИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ТЕМАТИЧНИ ГРУПИ В ЗОНАТА ЗА ПОДКРЕПА НА ФУНКЦИОНАЛНИ ВРЪЗКИ НА ГРАДА С НЕГОВАТА ПЕРИФЕРИЯ

Проектна група	Финансово изпълнение 2014-2020 г.	Договорени средства за изпълнение на проектни дейности до края на програмния период
Изграждане и подобряване на инфраструктурата за образование и обучение, повишаване качеството на образованието и извънучилищните занимания	8 781 020,54 лв.	-
Обновяване на културна и спортна инфраструктура	17 600 000,00 лв.	3 505 194,00 лв.
Подкрепа за зони за икономическо развитие	1 000 000,00 лв.	0,00 лв.
Общо	**27 381 020,54 лв.**	**3 505 194,00 лв.**

За изпълнение на специфичните цели в ИПГВР са изпълнени или се изпълняват следните проекти групи:

Проектна група 1 Подкрепа за зони за икономическо развитие

Проект №	Стойност	Статус
ПРОЕКТ 1.1 Изграждане на довеждаща инфраструктура в индустриална зона гр. Българово	1 000 000,00 лв.	ПРИКЛЮЧИЛ

Проектна група 2 Обновяване на културна и спортна инфраструктура

Проект №	Стойност	Статус
Проект 2.1 Изграждане на център за водни спортове в ж.к. Славейков	17 600 000,00 лв.	ПРИКЛЮЧИЛ
Проект 2.3 Изграждане на музеен комплекс „Акве Квалиде Термополис“	3 505 194,00 лв.	В процес на изпълнение

От тази проектна група един проект е приключил – Изграждането на център за водни спортове в ж.к. Славейков Парк „Арена“, а още един е в процес на изпълнение – Проект 2.3 Акве Калиде Термополис – реставрация, адаптация и социализация на архитектурното наследство, изграждане на музей, благоустройване и изграждане на туристическа инфраструктура – I-ви етап (социализация на археологически маршрути, благоустрояване на прилежащата територия). Проектът е включен в основния списък на инвестиционната програма на общината и ще допринесе за подобряване на функционалните връзки на града с периферни територии за насърчаване на икономическото развитие и туристическия потенциал (цел 1).

Проектна група 3 Изграждане и подобряване на инфраструктурата за образование и обучение, повишаване качеството на образованието и извънучилищните занимания

Проект №	Стойност	Статус
ПРОЕКТ 3.1 Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в ОУ Г. Бенковски, ж. к. Зорница	125 000 лв.	ПРИКЛЮЧИЛ
ПРОЕКТ 3.2 Внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ	617 884 лв.	ПРИКЛЮЧИЛ

терен/дворни пространства и площадки в СОУ Й. Йовков, ж.к. Изгрев		
ПРОЕКТ 3.3 Внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в ЦДГ №35 Теменуга, с. Равнец	230 000 лв.	ПРИКЛЮЧИЛ
ПРОЕКТ 3.4 Внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в ЦДГ № 4 Калинка, кв. Рудник	191 236,66 лв.	ПРИКЛЮЧИЛ
ПРОЕКТ 3.5 Внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в СОУ Христо Ботев, кв. Черно море, гр. Бургас	1 039 413,89 лв.	ПРИКЛЮЧИЛ
ПРОЕКТ 3.8 Обновяване на дворно пространство и площадки в ОУ Братя Миладинови, ж. к. Братя Миладинови	834 146,53 лв.	ПРИКЛЮЧИЛ
ПРОЕКТ 3.9 Изграждане на допълнителен корпус, внедряване на мерки за енергийна ефективност в съществуващ корпус и обновяване на прилежащ терен в ОУ Васил Левски, кв. Горно Езерово	2 369 195 лв.	ПРИКЛЮЧИЛ
ПРОЕКТ 3.10 Внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в СОУ К. Преславски, ж.к. Славейков	748 845,00 лв.	ПРИКЛЮЧИЛ
ПРОЕКТ 3.11 Внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства в ОУ Хр. Ботев, кв. Ветрен	124 199,94 лв.	ПРИКЛЮЧИЛ
ПРОЕКТ 3.13 Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ЦДГ 2 Ханс Кристиян Андерсен – филиал, ж.к. Лазур	2 186 099,52 лв.	ПРИКЛЮЧИЛ
ПРОЕКТ 3.14 Подкрепяща образователна среда за деца и ученици	315 000,00 лв.	ПРИКЛЮЧИЛ

Проектите, които се изпълняват хоризонтално на цялата територия на града са свързани с градската мобилност, дейности по интегриран градски транспорт и проект за обновяване на многофамилни жилищни.

VI. ОБОБЩЕНИЯ И ИЗВОДИ

6.1 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ ПО ЗОНИ

Разпределението на проектите по зони е представено на таблица 29. Най-много проекти са реализирани в Зона I – Зоната за публични функции с висока обществена значимост 27, следвана от Зона II – Зона за въздействие с преобладаващ социален характер 15, Зона за подкрепа на функционални връзки на града с неговата периферия 13 и Зона III Зона с потенциал за икономическо развитие 3 проекта.


Таблица 44 Разпределение на проектите по зони

Зона	Брой проекти
ЗВ I	27

ЗВ II	15
ЗВ III	3
Проекти извън Зоните за въздействие за подкрепа на функционални връзки на града с неговата периферия	13
ВСИЧКИ / Обновяване на многофамилни жилищни сгради	1
Общо	**59**

Разпределението на изпълняваните проекти по зони показва, че с най-голям относителен дял са проектите в зони на публични функции с висока обществена значимост – 47 %. Това следва да покаже ролята на зоната за цялостното развитие на град Бургас и прилежащите му територии. Следват проекти в зоната с преобладаващ социален характер. С приблизително еднаква стойност са заложените проектни в останалите две зони – икономическата и зоната за подкрепа на функционалните връзки.

Фигура 16 Разпределение на проекти в ИПГВР Бургас по зони




6.2 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПРОЕКТНИ ГРУПИ

Разпределението на изпълняваните проекти по проектни групи показва най-голям брой проекти в проектна група Благоустрояване на градската жизнена среда – 22% от всички реализирани и реализиращи се проекти, следват Обновяване на обекти на образованието с 20,3%, Изграждане и подобряване на инфраструктурата за образование и обучение, повишаване качеството на образованието и извънучилищните занимания с 18,6%, Обновяване на обекти на културата – 16,9%. Тези четири направления съставляват общо над ¾ от всички проектни предложения.

Таблица 45 Разпределение по проектни групи

Проектна група	Брой проекти / проектни групи	Относителен дял
Административно обслужване	1	1,7%
Благоустрояване на градската жизнена среда	13	22,0%
Изграждане и подобряване на инфраструктурата за образование и обучение, повишаване качеството на образованието и извънучилищните занимания	11	18,6%
Интегриран градски транспорт	1	1,7%
Обновяване на културна и спортна инфраструктура	2	3,4%
Обновяване на многофамилни жилищни сгради	1	1,7%
Обновяване на обекти на културата	10	16,9%
Обновяване на обекти на образованието	12	20,3%
Обновяване на обекти на публичната инфраструктура	4	6,8%
Обновяване на социална инфраструктура	3	5,1%
Обновяване на спортна инфраструктура	1	1,7%
Общо	**59**	**100,0%**

Фигура 17 Разпределение на проекти в ИПГВР Бургас по проектни групи



6.3 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПРОЕКТНИ ГРУПИ И ЗОНИ НА ИПГВР

Разпределението по проектни групи и зони на ИПГВР показва, че проектни предложения в категорията Благоустрояване на градската жизнена среда присъстват в три от четирите зони на ИПГВР. Относително равномерно разпределение има при проектите за Обновяване на обекти на образованието, както в зона I, така и в зона II. В зона I (с публични функции с висока обществена значимост) преобладават проекти за Обновяване на обекти на културата – общо 9, проекти за Благоустрояване на градската жизнена среда – общо 7, проекти за Обновяване на обекти на образованието – общо 5 и проекти за Обновяване на обекти на публичната инфраструктура – общо 4 във фаза

приключил или изпълняващ се. В зона II (с преобладаващ социален характер) с най-голям дял са проектите за Обновяване на обекти на образованието – 7 на брой, следвани от проекти за Благоустрояване на градската жизнена среда – 4 проекта и проекти за Обновяване на социалната инфраструктура – 2 на брой. В зона III (с потенциал за икономическо развитие) има 2 проектни предложения за Благоустрояване на градската жизнена среда и най-мащабния в зоната – проект за Интегриран градски транспорт. В зоната за подкрепа на функционални връзки на града с неговата периферия (зона IV) 11 проекта са в проектна група Изграждане и подобряване на инфраструктурата за образование и обучение, повишаване качеството на образованието и извънучилищните занимания, а 2 проекта в направление Обновяване на културна и спортна инфраструктура.


Таблица 46 Разпределение по проектни групи и зони

Проектна група	Зона				Общо
	I	II	III	IV	
Административно обслужване	1				**1**
Благоустрояване на градската жизнена среда	7	4	2		**13**
Изграждане и подобряване на инфраструктурата за образование и обучение, повишаване качеството на образованието и извънучилищните занимания				11	**11**
Интегриран градски транспорт			1		**1**
Обновяване на културна и спортна инфраструктура				2	**2**
Обновяване на многофамилни жилищни сгради	1				**1**
Обновяване на обекти на културата	9	1			**10**
Обновяване на обекти на образованието	5	7			**12**
Обновяване на обекти на публичната инфраструктура	4				**4**
Обновяване на социална инфраструктура	1	2			**3**
Обновяване на спортна инфраструктура		1			**1**
Общо	**27**	**15**	**3**	**13**	**59**

6.4 СТАТУС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ ПО ИПГВР БУРГАС

В анализа на изпълнението на проектите личи, че голяма част от проектите не са стартирали.

Фигура 18 Статус на изпълнение на проектите



Според категорията на изпълнение на проекти по зони показва, че най-много завършени проекти има в зона I – 24 проекта, следва Зоната за функционални връзки – 12 и Зоната с преобладаващ социален характер – 11. Към месец декември 2020 г. 49 проекта са напълно завършени.

Таблица 47 Статус на изпълнение на проектите (брой проекти) по зони

Статус	Извън ЗВ	Икономическа	Публична	Социална	Всички	Общо
В процес на изпълнение	1	1	3	4	1	**9**
Изпълнени	12	2	24	11		**49**
Общо	**13**	**3**	**27**	**15**	**1**	**58**

Статусът на изпълнение на проектите по тематични направления е показан на таблица 31. От него се вижда, че към 2020 г. 49 са завършените проекти и 10 в процес на изпълнение, които ще приключат до края на програмния период. Най-много от проектите ще се реализират в проекта група Обновяване на обекти на културата – 3 проекта и Обновяване на социална инфраструктура – 2 проекта.

Таблица 48. Статус на изпълнение на проектите (брой проекти) по тематични направления

Проектна група	Изпълняващи се	Изпълнени	Общо
Административно обслужване		1	**1**
Благоустрояване на градската жизнена среда	-	13	**13**
Изграждане и подобряване на инфраструктурата за образование и обучение, повишаване качеството на образованието и извънучилищните занимания	-	11	**11**
Интегриран градски транспорт	1	-	**1**
Обновяване на културна и спортна инфраструктура	1	1	**2**

Обновяване на многофамилни жилищни сгради	1		**1**
Обновяване на обекти на културата	3	7	**10**
Обновяване на обекти на образованието	1	11	**12**
Обновяване на обекти на публичната инфраструктура	1	3	**4**
Обновяване на социална инфраструктура	2	1	**3**
Обновяване на спортна инфраструктура		1	**1**
Общо	**10**	**49**	**59**

6.5 ТЕРИТОРИАЛНА ПРОЕКЦИЯ НА ИЗПЪЛНЯВАНИТЕ ПРОЕКТИ

Териториалната проекция на изпълняваните проекти от ИПГВР на Бургас (табл. 32) показва три локации с най-голяма концентрация на проекти – Централната градска част, Меден рудник и ж.к. Възраждане.

ТАБЛИЦА 49 ТЕРИТОРИАЛНА ПРОЕКЦИЯ НА ИЗПЪЛНЯВАНИТЕ ПРОЕКТИ ПО ЗОНИ

Територия	I	II	III	IV	Всички	Общо проекти
Акациите		1				1
Братя Миладинови				1		1
Ветрен				2		2
Възраждане	8					8
Горно Езерово				1		1
Зорница				1		1
Изгрев				1		1
Лазур				1		1
Меден рудник		11				11
НП	2	2	1	1	1	7
Приморски парк	2					2
Равнец				1		1
Рудник				1		1
Северна промишлена зона			2			2
Славейков		1		2		3
ЦГЧ	12					12
ЦГЧ и Приморски парк	3					3
Черно море				1		1
Общо	**27**	**15**	**3**	**13**	**1**	**59**

6.6 ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА БУРГАС 2015-2020 Г. И ИПГВР


Класификация на изпълняваните от община Бургас проекти може да бъде направена и на зависимост от включването на проекти от ИПГВР в инвестиционната програма на общината за периода 2015 – 2020 г. В резултат на направения анализ можем да отчетем, че всички 15 проекта от актуализираната инвестиционна програма са

изпълнени или в процес на изпълнение (табл. 33). Като в края на програмния период Община Бургас ще постигне 100% изпълнение на Инвестиционната си програма.

6.7 СКАЛА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ ПО ИПГВР

Следната категоризация е направена въз основа на броя на заинтересованите лица от изпълняваните проекти.

ФИГУРА 19 КОРЕЛАЦИЯ МЕЖДУ БРОЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА И СТЕПЕНТА НА ЗНАЧИМОСТ НА ИЗПЪЛНЯВАНИТЕ ПРОЕКТИ ПО ИПГВР



Инфраструктурните проекти, в чийто дейности са заложени обновяване на градската среда, рехабилитация на съществуващата инфраструктура, модернизация на обществения транспорт, облагородяване на градски пространства, паркове, улици. Тези тематични направления са с ключово значение за жителите на община Бургас, тъй като резултатите от тях ще се ползват от голям брой хора (в това число влизат вътрешни и външни ползватели на общината). Скалата е показана на фиг. 19.

6.7.1 Скала на въздействието върху зоните по тематични групи

Тематичните направления на изпълнените проекти показват влиянието им върху четирите зони определени с ИПГВР. Най-голям е броят реализирани проекти в областта на Благоустрояване на градската жизнена среда и Обновяването на обекти на образованието. Тези проекти допринасят за изпълнението на целите на плана.

ТАБЛИЦА 50 СКАЛА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ ПО ИПГВР ПО ТЕМАТИЧНИ ГРУПИ

Проектна група	ЗОНА					
	Функц. връзки	Икономическа	Публична	Социална	Общо	Скала
Административно обслужване			1		1	2

Благоустрояване на градската жизнена среда		2	7	4	**13**	**5**
Изграждане и подобряване на инфраструктурата за образование и обучение, повишаване качеството на образованието и извънучилищните занимания	11				**11**	**5**
Интегриран градски транспорт		1			**1**	**3**
Обновяване на културна и спортна инфраструктура	2				**2**	**3**
Обновяване на многофамилни жилищни сгради					**1**	**4**
Обновяване на обекти на културата			9	1	**10**	**5**
Обновяване на обекти на образованието			5	7	**12**	**5**
Обновяване на обекти на публичната инфраструктура			4		**4**	**3**
Обновяване на социална инфраструктура			1	2	**3**	**3**
Обновяване на спортна инфраструктура				1	**1**	**2**
Общо	**13**	**3**	**27**	**15**	**59**	

6.7.2 Скала на въздействието върху зоните

Тази скала показва броят на реализираните проекти по зоните на ИПГВР. На базата на изпълнените проекти можем да констатираме, че Зоната на публични функции с висока обществена значимост и Зоната за подкрепа на функционални връзки на града с неговата периферия са претърпели най-съществена трансформация на базата на повече реализирани проекти, сравнени с останалите две зони. Със средно въздействие можем да класифицираме Зоната с преобладаващ социален характер, а с най-слабо влияние е въздействието върху Зоната с потенциал за икономическо развитие.

Таблица 51 Скала на въздействието върху зоните според статуса на проектите

Зона	Брой реализирани проекти	Въздействие
Функционални връзки	12	Силно
Икономическа	2	Слабо
Публична	24	Силно
Социална	11	Средно
Общо	**49**	

Таблица 52 Скала на въздействието върху зоните по тематични групи

Проектна група	ЗОНА					Скала
	I	**II**	**III**	**IV**	**Общо**	
Административно обслужване	1				**1**	
Благоустрояване на градската жизнена среда	7	4	2		**13**	
Изграждане и подобряване на инфраструктурата за образование и обучение, повишаване качеството на образованието и извънучилищните занимания				11	**11**	
Обновяване на културна и спортна инфраструктура				1	**1**	
Обновяване на обекти на културата	7				**7**	
Обновяване на обекти на образованието	5	6			**11**	
Обновяване на обекти на публичната инфраструктура	3				**3**	
Обновяване на социална инфраструктура	1				**1**	
Обновяване на спортна инфраструктура		1			**1**	
ОБЩО	**24**	**11**	**2**	**12**	**49**	

6.7.3 Скала на въздействието на проектите по Зони за въздействие с оглед постигане на специфичните цели на ИПГВР

Степен на изпълнение на заложените специфични цели в зоните за въздействие

ЗВ I: Общо – 48 проекта, изпълнени – 24 проекта, в процес на изпълнение след 2020 г. – 3 проекта, нереализирани – 21.

Реализираните проекти за **благоустрояване на градска жизнена среда** в публичната зона с висока обществена значимост допринасят за постигане на заложените специфични цели за зоната за въздействие. В проектната група от първоначално заложените 10 проекта, 7 са напълно изпълнени. Изпълнените проекти за благоустрояване на градската жизнена среда са в централната градска част, множество улици, площади, паркове и зелени площи, градските пространства в ж.к. Възраждане и др. Проектите за полагане на нови асфалтови и тротоарни настилки допринасят за подобрена проходимост в пешеходната зона и се създават условия за безконфликтно придвижване. Създадени са нови паркоместа в централната градска част. В допълнение към това са реконструирани публични сгради с висока обществена значимост, площади,

обновени са и са изградени нови детски площадки. Обновени са зелени междублокови пространства в ж.к. Възраждане.

В проектите за обновяване на **обекти на публичната инфраструктура в ЗВ I** напълно изпълнени са 3 проекта, 1 се изпълнява в момента. Проектите за енергийна ефективност на административни сгради, които са включени в Инвестиционната програма на общината са: сградата на РСПБЗН – Бургас, административна сградата на НАП, административна сграда на Община Бургас. Реализираните проекти допринасят за изпълнение на Специфична цел 4 от Зона I на ИПГВР - Въвеждане на енергоспестяващи технологии и алтернативни източници на енергия в обществените сгради и благоустрояване на обекти с висока обществена значимост община Бургас.

По отношение на **обектите на образованието в ЗВ I** – От общо 5 проекта в тази група, 5 са напълно изпълнени. Проектите са за реконструкция, ремонт и обновяване на сгради и прилежащите им площи – дворове и неусвоени терени. Реализираните проекти допринасят за изпълнение на Специфична цел 3 - Подобряване качеството на живот и изграждане на устойчива и достъпна градска среда от ЗВ I и Специфична цел 5 от Зона II на ИПГВР – Изграждане на достъпна и функционална образователна среда, осигуряваща равен шанс и достъп за свободен избор и качествено образование и възпитание на всички деца от гр. Бургас. За постигане на посочената цел по проекта бяха изпълнени мерки, за осигуряване на необходимите условия за провеждане на качествен образователен процес, което е продължение на водената от Община Бургас политика на последователни и надграждащи инвестиции в образованието с оглед гарантиране на устойчиво социално-икономическо развитие на града.

В проектната група за обновяване на **обекти на културата на ЗВ I** в плана за интегрирано развитие бяха включени общо 13 проекта. В хода на изпълнение на плана 7 проекта са напълно изпълнени, други 2 се изпълняват в момента. Приоритизирани са дейности в обекти като културен дом, младежки център, концертна зала, библиотека. Реализираните инвестиции допринасят за изпълнение на Специфична цел 5 – Възстановяване и представяне на културни и исторически забележителности на град Бургас.

В група дейности обновяване на обекти от **социална инфраструктура на ЗВ I** бяха заложени 3 проекта. Изпълнения проект за изграждане на Дневен център за работа на деца с увреждания в Приморски парк допринася за постигане на Специфична цел 3 - Подобряване качеството на живот и изграждане на устойчива и достъпна градска среда.

В проектна група обновяване на **административно обслужване на ЗВ I** са предвидени 2 проекта. По проекта за подобряване на административното обслужване отчетените резултати са свързани с осигуряване на достъпа до електронни услуги чрез електронната идентификация на Евротръст. С проекта са въведени електронни административни услуги, осигурена е възможност за подаване по електронен път на заявления за достъп до обществена информация, които улесняват комуникацията между Общината и гражданите.

Специфична цел 1 – Създаване на мрежа от зелени маршрути и коридори, чрез засилване значението на зелените пространства и местата за отдих ****

Реализираните дейности, които допринасят за постигане на Специфична цел 1 са реализирани проекти за обновяване паркови елементи, алеи, пейки, детски площадки в централната градска част, Приморският парк и ж.к. Възраждане. Реализирани са проекти за създаване на зелени пространства.

Специфична цел 2 – Осигуряване на условия за интелигентно градско развитие чрез прилагане на иновативни решения за благоустрояване на градската среда и

създаване на многофункционални и с широк обществен достъп обществени пространства. ****

През периода 2014-2020 г. са реализирани проекти, допринасящи за създаването на нови многофункционални и с широк обществен достъп обществени пространства главно с обновяването на и реконструкцията на пространства в централната градска част.

Специфична цел 3 - Подобряване качеството на живот и изграждане на устойчива и достъпна градска среда ****

Заложената в ИПГВР специфична цел 3 на зона за въздействие I е постигната с реализиране на проекти на образованието и социалната инфраструктура. Във всички сгради са изпълнени мерки за достъпна среда за лица в неравностойно положение.

Специфична цел 4 – Въвеждане на енергоспестяващи технологии и алтернативни източници на енергия в обществените сгради и благоустрояване на обекти с висока обществена значимост ****

Заложената в ИПГВР специфична цел 4 на зона за въздействие I до голяма степен е изпълнена с реализацията на 7 проекта за подобряване на енергийната ефективност. Подобряването на енергийната ефективност на сградите в историческия център на града от една страна допринасят в борбата с климатичните изменения, а от друга осигуряват по-добър живот на ползвателите им.

Специфична цел 5 – Възстановяване и представяне на културни и исторически забележителности на град Бургас *****

Реализираните проекти, които допринасят за постигане на Специфична цел 5 са свързани с изпълнение дейности по Културния дом на НХК, Концертна зала „Проф. Иван Вульпе“, реконструиране на сграда и превръщането и в библиотека Музей на съвременното изкуство; изграждане на експозиционен център Флора. Възстановяването на първоначалния облик на сгради паметници на културата и повишаването на привлекателността на тези обекти гарантират запазването на културно-историческото наследство на града.

Специфична цел 7: Утвърждаване на градски модел на устойчива и интегрирана мобилност ***

По специфична цел 7 изцяло бяха реализирани 2 проекта за градска мобилност, които създават условия за устойчива и интегрирана мобилност на територията на целия град. Мерките и инвестициите в транспортната инфраструктура допринасят за постигането на следните цели: 1) подобряване на условията за придвижване, чрез гъвкаво регулиране на трафика и алтернативи за пътуване в градската среда; 2) подобряване на качеството и достъпа до услугите, свързани с обществения транспорт; 3) повишаване безопасността на уличната мрежа и условията на придвижване.

ЗВ II: ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР

Общо – 31 проекта, изпълнени - 11 проекта, в процес на изпълнение - 4 проекта, предстоящи за изпълнение след 2020 г. - нереализирани - 21.

Специфична цел 1: Повишаване качеството на жизнена и зелена градска среда на жителите в кв. Меден Рудник ****

Специфична цел 2: Изграждане на достъпна и привлекателна среда за спорт и отдих чрез балансирано развитие на териториите около езерата. **

Специфична цел 3: Подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд, отговарящ на съвременните стандарти на обитаване при намален разход на енергия. ****

Специфична цел 4: Осигуряване на улеснен достъп до услуги чрез изграждане на вторичен градски център **

Специфична цел 5: Изграждане на достъпна и функционална образователна среда осигуряваща равен шанс и достъп за свободен избор и качествено образование и възпитание на всички деца. ****

Специфична цел 6: Създаване на благоприятна и устойчива социална среда и успешни социални общности за социално включване и добро съседство ***

За периода на отчитане изпълнените проекти за **благоустрояване на градската жизнена** среда към 2020 г. са в териториалния обхват на зона А, Б и В, както и районния център на Меден рудник. Дейностите по проектите са за облагородяване на междублоковите пространства и допринасят за постигане на Специфична цел 1 и 6 от заложените в ИПГВР. Проектите включват различни обекти от зоната, като е търсен синергичен ефект и интегрираност с реализиране на други интервенции в зоната. Проектите са свързани с облагородяване на междублоковите пространства между бл. 440, 442, 443, 444, 445, 460, 461, 463, 464, 466, 467, 465, 462, 469, 468, - в зона А и Б и между бл. 496, 497, 498, 494, 495, 493, 492 - в зона В и Районен център (Б). Като най-динамично развиващият се жилищен комплекс на гр. Бургас, проектите допринасят за реконструкция и обновяване на функционални пространства за отдих, спорт и игра, осигуряващи достъп на максимален брой жители. Дейностите по проекта предлагат интегрирано и цялостно решаване на проблемите, свързани с модернизацията и реконструкцията на физическата среда в зоната с преобладаващ социален характер. Реализирането на проектните предложения допринася за подобряване качеството на живот, жизнената и работната среда за жителите на кв. Меден рудник. Прилагането на интегриран подход превръща обществените пространства в ключови места за по-интензивен социален и културен живот.

Двата заложени проекта за обновяване на **обекти на публичната инфраструктура** към отчетния период не са реализирани.

В групата проекти за **обновяване на обекти на образованието**. В рамките на изпълнените проекти са застъпени дейности, свързани с изграждане на благоприятна образователна среда, отговаряща на съвременните стандарти и тенденции в образователния процес на общо 7 учебни заведения, посредством обновяване и модернизиране на съществуващи сгради, дворни пространства на учебни заведения, както и обособяване на нови образователни институции, обхващащи образователния цикъл от предучилищна до средна степен на обучение, с цел задоволяване на нарастващите потребностите на местното население от качествено образование. Сред обектите е и ОУ "Елин Пелин" в ж. р. Меден рудник“ гр. Бургас, което вече разполага с изцяло обновено и реконструирано дворно пространство с модерни съоръжения за

провеждане на задължителната подготовка по физическо възпитание и спорт на открито за 1050 ученици. Изцяло са ремонтирани три игрища за баскетбол, едно за волейбол и мини футбол, обособена е и нова лекоатлетическа писта. Изградени са две площадки за фитнес на открито, комбинирана спортна площадка за хандбал и мини футбол с възможност за изграждане на покривна конструкция в бъдеще. Създадена е площадка за безопасност на движението и зона за отдих и игра. Ремонтирана е външната сцена, на която след дълго прекъсване отново ще се играят представления на открито. Изградени са рампи за преодоляване на различните нива, с което се осигурява достъпна среда за хора в неравностойно положение. Друг обект е изградената нова детска градина в РЦ; нова детска градина - трети корпус на ОДЗ Надежда; обновени дворни пространства на ОУ Найден Геров и ОУ Петко Росен и други. Реализираните проекти допринасят за постигането на Специфична цел 5 – изграждане на достъпна и функционална образователна среда, осигуряваща равен шанс и достъп за свободен избор и качествено образование и възпитание на всички деца.

Два от трите заложени проекта за обновяване и изграждане на **обекти на културата** в ЗВ II не са стартирали, но те не са свързани пряко с предварително заложените цели на тази зона за въздействие. До края на програмния период ще бъде реализиран проект 4.3 Изграждане на културен център (библиотека, читалище) в ж.к. „Меден рундик“. По проекта са договорени дейности за 4 741 250,00 лв..

В проектната група за **обновяване на социалната инфраструктура** се изпълняват 2 проекта: „Изграждане на социални жилища в зона Д“. Подобрените жилищни условия и рехабилитацията на жилищата в зоната ще допринесат за създаване на благоприятна и устойчива социална среда и успешни социални общности за социално включване и добро съседство (специфична цел 6). Многофамилната жилищна сграда е с 47 апартамента за общо 120 обитатели. Той осигурява модерни и достъпни условия за интегриране, подкрепа и насърчаване на активността на хора в неравностойно и уязвимо положение на територията на община Бургас.

Проект “Изграждане на Кризисен център в част от секция А3 и Б2 на социално жилище в зона „Д“, ж. р. “Меден рудник“, УПИ VIII, кв.151, гр. Бургас“. Кризисният център е с общ капацитет 15 места. Той ще функционира 24 часа в денонощието, като осигурява спокойна и защитена среда на потребителите чрез предоставяне на социални услуги, с цел решаване на основните проблеми на рисковите целеви групи, за оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности, правно консултиране или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса в случай на риск и спешност.

Изпълнението на проектите ще допринесе за постигане на Специфична цел 4: Осигуряване на улеснен достъп до услуги чрез изграждане на вторичен градски център.

Реализирания проект за изграждане на спортен комплекс с басейн, многофункционална зала и игрища е в унисон със Специфична цел 2: Изграждане на достъпна и привлекателна среда за спорт и отдих чрез балансирано развитие на териториите около езерата.

Не на последно място са отчетени реализираните проекти в зоната за повишаване на енергийната ефективност на жилищните сгради. Реализирани са инвестиции в многофамилни жилищни сгради по Национална програма за енергийна ефективност и ОПРР. Обновяването на сградите допринася за ефективното изпълнение на специфична

цел 3 - Подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд, отговарящ на съвременните стандарти на обитаване при намален разход на енергия.

ЗВ III ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Общо – 17 проекта, изпълнени - 2 проекта, в процес на изпълнение - 1 проект, предстоящи за изпълнение след 2020 г. - нереализирани - 14.

Специфична цел 1: Засилване на конкурентноспособността на местната икономика, чрез изграждане на модерни и комплексно-устроени индустриални бизнес зони *

Специфична цел 2: Осигуряване на достъпност чрез изграждане на гъвкави и устойчиви интегрирани градски транспортни системи **

**Специфична цел 3: Привличане и развитие на бизнеса чрез облагородяване на изоставени общински или частни сгради и терени **

Специфична цел 4: Създаване на публично-частни партньорства и подкрепа на инициативи за икономическо развитие и предприемачество *

Специфична цел 5: Насърчаване внедряването на високи технологии и иновации в местната икономика за стимулиране развитието на икономически ефективен и устойчив производствения сектор *

От зоната с потенциал за икономическо развитие (ЗВ III) в периода на изпълнение на ИПГВР са осъществени два проекта – за Проект ЗВ III - 1.1 „Обновяване на градска жизнена среда в СПЗ и ЮПЗ“ и проекта за Интегриран модел за управление на градската мобилност. Проектите са съответно в групите за благоустрояване на градската жизнена среда и Интегриран градски транспорт и допринасят за изпълнението на Специфична цел 2 – Осигуряване на достъпност чрез изграждане на гъвкави и устойчиви интегрирани градски транспортни системи и частично на специфична цел 3 – Привличане и развитие на бизнеса чрез облагородяване на изоставени общински или частни сгради и терени. Проектът за Интегриран градски транспорт е много мащабен и ефектите от него далеч надхвърлят само зоната с потенциал за икономическо развитие. Мерките и инвестициите в транспортната инфраструктура допринасят за постигането на следните цели: 1) подобряване на условията за придвижване, чрез гъвкаво регулиране на трафика и алтернативи за пътуване в градската среда; 2) подобряване на качеството и достъпа до услугите, свързани с обществения транспорт; 3) повишаване безопасността на уличната мрежа и условията на придвижване.

Изпълнените мерки по проекта за обновяване на градска жизнена среда в СПЗ и ЮПЗ - ул. Крайезерна допринесе за подобряване на екологичната обстановка и повишене качеството на живот на гражданите на града. Улица „Крайезерна“ е ключова за връзката между международни пътища, пристанище Запад, летище Бургас, индустриални и промишлени зони. Обходният маршрут с две платна в двете посоки облекчи трафика в града и улесни движението на леките и товарни автомобилите без допълнително изчакване на светофари и кръстовища. Проектът доведе до благоустрояване на физическата среда и извеждане на трафика от градското ядро на допринесе за

подобряване на екологичната обстановка и повишаване качеството на живот. Чрез улесненият достъп до редица логистични обекти в града се подобри бизнес средата и се очаква увеличаване на преките чуждестранни и местни инвестиции. Намалените задръствания, пътни инциденти и шумово замърсяване в града също са сред резултатите от изпълнението на този проект от ИПГВР.

Реализирани проекти за подкрепа на функционални връзки на града с неговата периферия

Обосновката за отделяне на **зона за подкрепа на функционални връзки на града с неговата периферия** е направена в съответствие със следните принципи и постулати:

- Постигане на устойчиво градско развитие;
- Осигуряване на висококачествена, здравословна и стимулираща жизнена среда;
- Приложение на интегриран подход;
- Полицентризъм.

Общо – 19 проекта, изпълнени - 13 проекта, в процес на изпълнение - 1 проект, предстоящи за изпълнение след 2020 г. - нереализирани - 5.

В зоната за подкрепа на функционални връзки на града с неговата периферия също бяха предварително заложени 5 специфични цели:

Специфична цел: 1: Подобряване на функционалните връзки на града с периферни територии за насърчаване на икономическото развитие, туристически потенциал и благоприятна среда за спорт и образование; ****

Специфична цел 2: Цялостно подобряване на учебния процес на територията на община Бургас чрез подобряване на материалната база на образователната инфраструктура. *****

Специфична цел 3: Интеграция на уязвими и други групи в неравностойно положение чрез осигуряване на подходяща социална инфраструктура. ***

Специфична цел 4: Социално включване н повишаване качеството на живот чрез прилагане на мерки за развитие на културния живот и инфраструктура в рамките на общинската територия. ***

Специфична цел 5: Създаване на модерна и достъпна спортна инфраструктура, осигуряваща възможност за развитие на спортна дейност на територията на община Бургас. ****

От реализираните проекти за подобряване на функционалните връзки на града с прилежащите територии с най-голям дял са проекти за подобряване на енергийната ефективност, подкрепа за зони за икономическо развитие (в гр. Българово) и обновяване на дворните пространства на образователните обекти. С тяхното осъществяване през последните години по предварително зададените пет цели най-добре бяха постигнати специфични цели 1 и 2.

Дейностите по изграждането на музей на открито „Акве Калиде Термополис“ са припознати в Специфична цел 4: Социално включване и повишаване качеството на живот чрез прилагане на мерки за развитие на културния живот и инфраструктура в рамките на общинската територия.

Изграждането на център за водни спортове в ж.к. Славейков е припознат в Специфична цел 5: Създаване на модерна и достъпна спортна инфраструктура, осигуряваща възможност за развитие на спортна дейност на територията на община Бургас.

ТАБЛИЦА 53 КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТИТЕ ПО ИПГВР

ЗВ	Специфична цел	Оценка
Публична	Създаване на мрежа от зелени маршрути и коридори, чрез засилване значението на зелените пространства и местата за отдих	****
	Осигуряване на условия за интелигентно градско развитие чрез прилагане на иновативни решения за благоустрояване на градската среда и създаване на многофункционални и с широк обществен достъп обществени пространства.	*****
	Подобряване качеството на живот и изграждане на устойчива и достъпна градска среда	****
	Въвеждане на енергоспестяващи технологии и алтернативни източници на енергия в обществените сгради и благоустрояване на обекти с висока обществена значимост	****
	Възстановяване и представяне на културни и исторически забележителности на град Бургас	*****
	Утвърждаване на градски модел на устойчива и интегрирана мобилност	***
Социална	Повишаване качеството на жизнена и зелена градска среда на жителите в кв. Меден Рудник	****
	Изграждане на достъпна и привлекателна среда за спорт и отдих чрез балансирано развитие на териториите около езерата	**
	Подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд, отговарящ на съвременните стандарти на обитаване при намален разход на енергия	****
	Осигуряване на улеснен достъп до услуги чрез изграждане на вторичен градски център	**
	Изграждане на достъпна и функционална образователна среда осигуряваща равен шанс и достъп за свободен избор и качествено образование и възпитание на всички деца	****
	Създаване на благоприятна и устойчива социална среда и успешни социални общности за социално включване и добро съседство	***
Икономическа	Засилване на конкурентоспособността на местната икономика, чрез изграждане на модерни и комплексно-устроени индустриални бизнес зони	*
	Осигуряване на достъпност чрез изграждане на гъвкави и устойчиви интегрирани градски транспортни системи	****
	Привличане и развитие на бизнеса чрез облагородяване на изоставени общински или частни сгради и терени	**

	Създаване на публично-частни партньорства и подкрепа на инициативи за икономическо развитие и предприемачество	*
	Насърчаване внедряването на високи технологии и иновации в местната икономика за стимулиране развитието на икономически ефективен и устойчив производствения сектор	*
Извън ЗВ	Подобряване на функционалните връзки на града с периферни територии за насърчаване на икономическото развитие, туристически потенциал и благоприятна среда за спорт и образование	****
	Цялостно подобряване на учебния процес на територията на община Бургас чрез подобряване на материалната база на образователната инфраструктура	*****
	Интеграция на уязвими и други групи в неравностойно положение чрез осигуряване на подходяща социална инфраструктура	***
	Социално включване и повишаване качеството на живот чрез прилагане на мерки за развитие на културния живот и инфраструктура в рамките на общинската територия	***
	Създаване на модерна и достъпна спортна инфраструктура, осигуряваща възможност за развитие на спортна дейност на територията на община Бургас	****

Таблица 54 Комплексна оценка за реализацията на проектите по ИПГВР по проектни групи

ЗВ	**Проектна група**	**Проекти**			
		Изпълнени	Изпълняват се	Незапочнат	Оценка
Публична	Благоустрояване на градската жизнена среда	7	0	3	*****
	Обекти на публичната инфраструктура	3	1	10	****
	Обекти на образованието	5	0	0	*****
	Обекти на културата	7	2	4	*****
	Обекти от социална инфраструктура	1		2	***
	Обновяване на спортна инфраструктура	0	0	1	**
	Обновяване на административно обслужване	1	0	0	***
	ОБЩО	**24**	**3**	**21**	****
Социална	Благоустрояване на градската жизнена среда	4	0	5	***
	Обекти на публичната инфраструктура	0	0	2	*
	Обекти на образованието	6	1	3	*****
	Обекти на културата	0	1	2	***
	Обекти от социална инфраструктура	0	2	2	***

	Обновяване на спортна инфраструктура	1	0	2	***
	Обновяване на многофамилни жилищни сгради	0	1	0	****
	ОБЩО	**11**	**4**	**16**	***
Икономическа	Благоустрояване на градската жизнена среда	2	0	7	***
	Обновяване на обекти на публичната инфраструктура	0	0	3	*
	Обновяване на обекти на образованието	0	0	1	*
	Спортна инфраструктура	0	0	2	*
	Строителство и обновяване на бизнес и индустриални терени и сгради	0	0	1	*****
	Интегриран градски транспорт		1		*****
	ОБЩО	**2**	**1**	**17**	***
Извън ЗВ	Подкрепа за зони за икономическо развитие	1	0	0	*****
	Обновяване на културна и спортна инфраструктура	1	1	1	****
	Изграждане и подобряване на инфраструктурата за образование и обучение, повишаване качеството на образованието и извънучилищните занимания	11	0	4	*****
	ОБЩО	**13**	**1**	**5**	****

Легенда:

* незадоволително

** средно

*** добро

**** много добро

***** отлично

Комплексна оценка за цялостната реализация на проектите по ИПГВР и специфичните цели на зоните.

ЗВ I ****
ЗВ II ***
ЗВ III ***
Проекти за подкрепа на функционални връзки на града с неговата периферия ****

В заключение могат да се обобщят следните данни за проектите в четирите зони, дефинирани в ИПГВР на Община Бургас.

ЗВ I Общо – 48 проекта: изпълнени - 24 проекта; в процес на изпълнение - 3 проекта; предстоящи за изпълнение след 2020 г./ - нереализирани - 21.

ЗВ II Общо – 31 проекта: изпълнени - 11 проекта; в процес на изпълнение - 4 проекта; предстоящи за изпълнение след 2020 г./ нереализирани - 16.

ЗВ III Общо – 20 проекта: изпълнени - 2 проекта; в процес на изпълнение - 1 проект; предстоящи за изпълнение след 2020 г./ нереализирани - 17.

Зона IV Общо – 19 проекта: изпълнени - 13 проекта; в процес на изпълнение - 1 проект; предстоящи за изпълнение след 2020 г./ нереализирани - 5.

Анализът на постигнатите резултати на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие показва, че най-много проекти от Програмата за реализация са изпълнени за постигане изпълнение на Специфична цел 2: Цялостно подобряване на учебния процес на територията на община Бургас чрез подобряване на материалната база на образователната инфраструктура. Следвани от проекти в изпълнение на Специфична цел 2 – Осигуряване на условия за интелигентно градско развитие чрез прилагане на иновативни решения за благоустрояване на градската среда и създаване на многофункционални и с широк обществен достъп обществени пространства. 8 проекта са насочени към Специфична цел 5 – Възстановяване и представяне на културни и исторически забележителности на град Бургас. 3 проекта допринасят за постигане на Специфична цел 4 на ИПГВР - Въвеждане на енергоспестяващи технологии и алтернативни източници на енергия в обществените сгради и благоустрояване на обекти с висока обществена значимост община Бургас. По два проекта за Специфична цел 3: Подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд, отговарящ на съвременните стандарти на обитаване при намален разход на енергия и Специфична цел 2: Изграждане на достъпна и привлекателна среда за спорт и отдих чрез балансирано развитие на териториите около езерата. Един изпълнен проект за постигане на Специфична цел 3 - Подобряване качеството на живот и изграждане на устойчива и достъпна градска среда и два в процес на изпълнение, които ще допринесат за постигане на Специфична цел 4: Осигуряване на улеснен достъп до услуги чрез изграждане на вторичен градски център.

VII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНИ ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ И ОГРАНИЧИТЕЛИ НА РАЗВИТИЕТО НА МЕСТНО НИВО, ПОПРЕЧИЛИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИПГВР

7.1. Ограничения в допустимостта за финансиране по оперативните програми и ограничени финансови ресурси;
7.2. Промяна на собствеността на обектите, липса на подходящ терен за реализация на проектите.
7.3. Административната тежест при кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти;

VIII. ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПЕРИОД

При определяне препоръките за следващия програмен период са взети предвид освен изводи основните изводи от настоящия Финален доклад.

8.1. При подготовката на програмата за реализация приоритетни проекти да бъдат с напреднала проектна готовност, с цел избягване забавяне в подготовката на проектните предложения;

8.2.Ясно дефиниране на дейностите по проектите и определяне на конкретни терени;

8.3. При разработването на системата от индикатори на ПИРО да се определят ясно измерими такива и да се прецизират базовите стойности;

8.4. Ежегодно отчитане на напредъка на плана с източници на финансиране и постигнати стойности на индикаторите;

8.5. Привличане на заинтересованите страни по време на създаването и изпълнението на плана и популяризиране на постигнатите резултати.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Актуализирана матрица бюджет;
2. Отчет на Програмата за изпълнение на проектите от ИПГВР на гр. Бургас;
3. Таблица с отчетено изпълнение на индикаторите по ИПГВР